

РЕШЕНИЕ №РНП-54-407

августа 2022 года

г. Новосибирск

иссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области
онтролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России)

- главный специалист-эксперт отдела контроля закупок, зам. председателя Комиссии;
- ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии;
- специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии;

отсутствие представителей заказчика – **администрации р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области**, поступило ходатайство о рассмотрении обращения в отсутствие представителей,

исутствии представителя подрядчик– **ООО «Дорожное строительное управление 1»**: <...

смотрев в дистанционном режиме обращение заказчика – администрации р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области о включении в реестр обросовестных поставщиков сведений об ООО «Дорожное строительное управление 1» (ИНН 5405449675, 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 269, этаж 2, помещение 3) с односторонним отказом администрации р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области от исполнения контракта, заключенного по результатам ведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории двара № 2 в р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области (задание № 0851300007321000094),

УСТАНОВИЛА:

Новосибирское УФАС России поступило обращение заказчика – администрации Краснообска Новосибирского района Новосибирской области о включении в реестр обросовестных поставщиков сведений об ООО «Дорожное строительное управление 1» (ИНН 5405449675, 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 269, этаж 2, помещение 3) с односторонним отказом администрации р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области от исполнения контракта, заключенного по результатам ведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории двара № 2 в р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области (задание № 0851300007321000094).

чив представленные материалы, выслушав доводы представителей сторон, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

соответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и порядком ведения реестра обросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2021г. №1078, Новосибирским УФАС России проведена проверка представленных документов и информации, в ходе которой был

зновлено следующее.

иссия Новосибирского УФАС России установила, что в соответствии с протоколом ведения итогов электронного аукциона от 11.11.2021 г., опубликованным в ЕИС едителем данного электронного аукциона признано ООО «Дорожное строительное авление 1».

1.2021 г. между заказчиком и ООО «Дорожное строительное управление 1» был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории Бульвара № 2 Краснообск Новосибирского района Новосибирской области.

асно п. 3.3 контракта срок выполнения работ – с 01.05.2022 г. по 15.07.2022 г., тветствии с графиком производства работ.

12.2022 г. между заказчиком и ООО «ПроектСтройКонтроль» (далее – ООО «ПСК») был заключен контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте «благоустройство территории Бульвара № 2 в р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области».

15.2022 г. ООО «ПСК» осуществило комиссионный осмотр объекта, в результате которого были выявлены замечания к подрядчику, которые были отражены в акте осмотра и записаны представителем ООО «ПСК» и представителем ООО «Дорожное строительное управление 1». Согласно указанному акту подрядной организации необходимо было в срок до 23.05.2022 г. исправить выявленные недостатки, а именно, разместить паспорта объектов, доставить необходимую в рамках исполнения контракта организационную документацию, представить сертификаты на поставляемые материалы. Данный акт был направлен заказчику для ознакомления и утверждения. Указанные требования были выполнены подрядной организацией лишь частично.

15.2022 г. ООО «ПСК» зафиксировало, что подрядной организацией не своевременно предоставлены специальные журналы, а также не была представлена схема организации движения транспорта, согласованная с ГИБДД, подрядной организации необходимо было в срок до 16.02.2022 г. исправить выявленные недостатки. Указанное требование не было исполнено.

16.2022 г. ООО «ПСК» зафиксировало, что подрядной организацией при установке бортовых камней были допущены следующие нарушения: присутствовали перепады по высоте параллельно идущих линий, допущено отхождение от боковой плоскости, швы между бортовыми камнями превышают 5 мм.

16.2022 г. ООО «ПСК» зафиксировало, что установка бордюров не соответствует актуальному решению, в частности, при установке бордюрного камня подрядчиком не была обеспечена высота от поверхности старого бетонного покрытия до верхней точки бордюра нормативным образом, высота бордюра составила менее 50 мм, что не соответствует условиям контракта.

16.2022 г. подрядчик направил в адрес заказчика письмо, в котором указал, что в актуальном сметном расчете не учтены работы по подъёму люков дождеприемных колодцев неглубокой канализации, расположенных на проезжей части в количестве 6 штук, а также указал, что количество бортовых камней в сметном расчете не соответствует фактическому. В соответствии с изложенным, подрядчик просил заказчика выдать проектное решение по указанным видам работ, а также сообщил заказчику о приостановке работ на объекте.

16.2022 г. заказчик в результате выезда на объект сообщил подрядчику о необходимости закрыть люки, после чего работы на объекте были возобновлены.

16.2022 г. заказчик направил в адрес подрядчика письмо, в котором были описаны названные нарушения условий проведения работ на объекте, выявленные ООО «ПСК» также изложено требование об устранении изложенных замечаний в срок до 04.07.2022 г.

17.2022 г. ООО «ПСК» провело замеры фактического устройства тротуарной дорожки, по результатам которых было выявлено, что высота бордюрного камня, установленного рядом, не соответствует требуемым условиям контракта характеристикам - менее 1м.

17.2022 г. ООО «ПСК» отметило, что подрядчиком ведутся работы по разборке бордюрного камня, однако работы не выполнены в полном объеме.

17.2022 г. и 15.07.2022 г. ООО «ПСК» было зафиксировано, что подрядчиком не выполнены требования строительного контроля касающиеся установки бордюрного камня: отмеченные в ранних замечаниях; уровень асфальта выше бордюрного камня, что противоречит требуемым условиям контракта характеристикам; укладка асфальта тротуарной дорожки, дороги, парковочных мест осуществлено без разрешения ООО «ПСК» выполнены конструктивные условия по высоте бордюрного камня, не соблюдены условия контракта толщина слоя асфальта дорожного покрытия (90-110 мм вместо требуемых 120 мм.).

17.2022 г. подрядчик направил в адрес заказчика письмо, в котором сообщил о необходимости переноса сроков сдачи объекта с 15.07.2022 г. на 29.07.2022 г., в связи с тем, что подрядчиком были выявлены работы, не предусмотренные локальным сметным расчетом.

Согласно п. 4.2 контракта после завершения выполнения работ, предусмотренных графиком, подрядчик письменно уведомляет заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес заказчика акт приемки выполненных работ, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, журнал учета выполненных работ формы КС-6с, дополнительную документацию, счет, счет-фактуру или универсальный передаточный документ, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).

17.2022 г. подрядчик направил в адрес заказчика извещение о завершении работ на объекте в полном объеме, однако не представил вышеописанных документов в соответствии с п. 4.2 контракта.

18.2022 г. была проведена комиссия проверка объемов выполненных работ, в ходе проверки были установлены замечания (как ранее выявленные, так и вновь выявленные замечания были отражены в комиссионном акте осмотра.

По результатам проверки были выявлены следующие нарушения.

1. При выполнении работ ООО «Дорожное строительное управление 1» увеличило на 50 мм ширину тротуара, тем самым увеличило укладку асфальта тротуарной дорожки на 33,31 м²

2. При выполнении работ ООО «Дорожное строительное управление 1» не соблюло размер проезжей части согласно проектного решения шифр 68-20-П-ПЗУ, а именно, проектом предусмотрен проезд 8,5 м, фактически выполнено 8,22 м и местами заужено до 8,14 м.

О «Дорожное строительное управление 1» выдавалось предписание по установке бордюрного камня с указанием способа выполнения работ. Вместе с тем, ООО «Дорожное строительное управление 1» игнорировало указанные замечания, в связи с чем отсутствовала ровность установки бордюрного камня, появились разницы в ширине тротуарных бордюров и автомобильной дороги.

2) содержит применение различных материалов при выполнении работ, однако рядом не были представлены сертификаты, подтверждающие соответствие примененных материалов.

3) часть работ, предусмотренных КС-2 не была начата подрядной организацией вообще, а именно: монтаж опорных конструкций этажерочного типа (урны); урна железобетонная моугольная с фактурной отделкой; земля растительная; посев газонов партерных: британских и обыкновенных вручную; демонтаж светильников для люминесцентных ламп; установка светильник на кронштейнах; кронштейн для консольных и подвесных светильников; установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках; перенос светофора. Кроме того, монтаж опорных конструкций этажерочного типа (скамьи) был выполнен подрядчиком вопреки тому, что было согласовано заказчиком.

Кроме того, акты освидетельствования скрытых работ (АОСР) переданы на согласование только 03.08.2022 г., фактически ООО «Дорожное строительное управление 1» не приглашало на освидетельствование скрытых работ представителей ООО «ПСК» в связи с чем АОСР не могут быть согласованы ООО «ПСК».

На основании изложенного, согласно комиссионному акту осмотра от 03.08.2022 г. ООО «ПСК» не представлялось возможным принять объект.

18.08.2022 г. заказчик в соответствии с п. 9.6.2 контракта принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

18.08.2022 г. данное решение заказчика было размещено в ЕИС.

В соответствии с ч. 12.1 ст.95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур: решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения решения в соответствии с указанным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик; поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части является надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, в соответствии с п. 2 и п. 3 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе дата надлежащего уведомления поставщика является 05.08.2022 г., следовательно, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт считается расторгнутым 16.08.2022 г.

Заседания Комиссии Новосибирского УФАС России от ООО «Дорожное строительное управление 1» были получены пояснения следующего содержания.

О «Дорожное строительное управление 1» представило переписку сторон аналогичного

ержания, при этом, дополнительно сообщило о том, что работы на объекте были выполнены в полном объеме, вся соответствующая документация была направлена заказчику для подписания, однако не была рассмотрена заказчиком.

16.2022 г. подрядчик направил в адрес заказчика письмо, в котором указал, что дополнительно сметном расчете не учтены работы по подъёму люков дождеприемных колодцев невой канализации, расположенных на проезжей части в количестве 6 штук, а также, что количество бортовых камней в сметном расчете не соответствует фактическому. В связи с изложенным подрядчик просил заказчика выдать проектное решение по указанным видам работ, а также сообщил заказчику о приостановке работ на объекте. На указанное письмо получено не было.

Кроме того, подрядчик неоднократно обращался в адрес заказчика по иным вопросам ведения работ на объекте, однако ответов не получал.

Посмотрев представленные сторонами документы и сведения, Комиссия Новосибирского УФАС России решила, что заказчик обоснованно принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно п. 15 порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 107 «Об утверждении порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей)», антимонопольный орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является одностороннее расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом 13 пункта 13 указанных Правил:

1) выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) сообщения в единой информационной системе;

2) заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения подрядчиком условий контракта;

3) подрядчиком представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер по надлежащему исполнению условий контракта или надлежащее исполнение оказалось возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Из представленных сторонами документов, которые не были опровергнуты поставщиком, вышеуказанные обстоятельства, позволяющие Комиссии Новосибирского УФАС России принять решение о не включении сведений об ООО «Дорожное строительное предприятие 1» в реестр недобросовестных поставщиков, не подтверждаются по следующим основаниям.

Комиссии Новосибирского УФАС России есть все основания полагать, что неисполнение условий контракта напрямую взаимосвязано с виной подрядчика, что подтверждается документами, которые составлялись ООО «ПСК», в рамках осуществления указанной организацией строительного контроля на рассматриваемом объекте.

Кроме того, замечания, предъявляемые ООО «ПСК» исправлялись подрядчиком не в полном

еме или вовсе игнорировались, что подтверждается отчетами по осуществлению контрольного контроля объекта, которые составлялись ежемесячно в период с мая 2021 года по июль 2022 года.

которые виды работ, согласно локальному сметному расчету, а также вышеописанным на этом этапе не были начаты вовсе, подрядчиком не представлены доказательства возможности выполнения указанных видов работ. Указанное подтверждает факт существенного нарушения условий контракта.

Комиссия Новосибирского УФАС России полагает, что факт приостановки работ не может быть принят как основание, послужившее причиной невозможности исполнения контракта. Поскольку проектные решения вопросов, изложенных подрядчиком в письме от 14.06.2022 г. и предоставлены заказчиком подрядчику в тот же день. Кроме того, на заседании комиссии Новосибирского УФАС представитель подрядчика пояснил, что ООО «Дорожно-строительное управление 1» продолжало работы на объекте после 14.06.2022 г.

Кроме того, подрядчиком не было представлено доказательств направления в адрес заказчика документации, предусмотренной п. 4.2 контракта.

В этом, после принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта поставщиком в десятидневный срок с даты надлежащего уведомления не было принято никаких действий, направленных на исполнение контракта.

Таким образом, Комиссия Новосибирского УФАС России не усматривает оснований для принятия решения о не включении сведений об ООО «Дорожно-строительное управление 1» в реестр недобросовестных поставщиков.

В проведении на основании п. 5 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе и п. 13 Порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержденного постановлением Правительства РФ № 1078 от 30.06.2021 г., внеплановой проверки данного обращения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

Ссылаясь на ст. 95, ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «Дорожно-строительное управление 1» (ИНН 5405449675, 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 1, этаж 2, помещение 3) о директоре и участнике – <...> (ИНН <...>) в связи с односторонним отказом администрации р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории Бульвара № 2 в р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области (извещение № 0851300007321000094) сроком на 2 (два) года.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.