



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
по Орловской области**

ул. Салтыкова-Щедрина, 21, г. Орёл, ГСП, 302000
тел. (4862) 47-53-57, факс (4862) 45-44-20
e-mail: to57@fas.gov.ru

Заказное с уведомлением о вручении

Заказчику:

Муниципальное казенное учреждение
«Управление коммунальным хозяйством г. Орла»
302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, 27а
e-mail: solovevaykx@mail.ru

Участнику закупки:

09.09.2019 № 4333/03 ООО «Региональные газораспределительные сети»
420012, Республика Татарстан, г. Казань,
На № _____ от _____ ул. Бутлерова, д. 35/15, цокольный этаж, помещение 41

Извещение № 0154300014618000579

РЕШЕНИЕ № РНП-57-239

по делу № 057/06/104-717/2019

по рассмотрению сведений о недобросовестном поставщике

04 сентября 2019 года

г. Орёл

Комиссия Орловского УФАС России по контролю закупок в составе: председателя Комиссии – Кирьянова А.Н., руководителя Управления; членов Комиссии: Торшиной О.А., ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти; Лебедева М.А., ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти (далее-Комиссия),

в присутствии представителей: Муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (далее – МКУ «УКХ г. Орла», Заказчик) – Борисовой Л.Н.; ООО «Региональные газораспределительные сети» (далее - Подрядчик) Полевикова С.А., Алексеенко П.А.,

рассмотрев сведения о недобросовестном поставщике и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии со статьями 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062,

УСТАНОВИЛА:

В Орловское УФАС России (далее – Управление) 28 августа 2019 года (вх. № 6557) поступили сведения для включения в реестр недобросовестных

поставщиков (далее – РНП) ООО «Региональные газораспределительные сети» (420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 35/15, цокольный этаж, помещение 41) от МКУ «УКХ г. Орла».

Заказчик сообщает, что ООО «Региональные газораспределительные сети» не исполнило контракт, заключенный по итогам конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по капитальному ремонту моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла, № 0154300014618000579 (далее – Конкурс) и на этом основании было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Комиссия рассмотрела поступившие сведения о недобросовестном поставщике, провела в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона внеплановую проверку и установила следующее.

18.06.2018 Заказчиком на официальном сайте было размещено извещение № 0154300014618000579 о проведении Конкурса. Начальная (максимальная) цена контракта – 293 286 340,00 рублей.

Для участия в Конкурсе была подана одна заявки, которая признана соответствующей; победитель Конкурса – ООО «Региональные газораспределительные сети» (цена контракта – 293 145 000,00 рублей).

07.08.2018 был заключен муниципальный контракт № 88, между ООО «Региональные газораспределительные сети» и МКУ «УКХ г. Орла».

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта: «По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы:

по капитальному ремонту моста «Дружба» через р. Ока в черте г. Орла

(указать виды работ)

(далее - Объект). Все работы, предусмотренные Контрактом, должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сводная ведомость стоимости и объемов работ на 2018 год по объекту: «Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла» (Приложение № 2 к контракту), Календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к контракту)».

Согласно пунктам 3.1 – 3.4 Контракта:

«3.1. Начало работ - со дня заключения Контракта.

Окончание работ - 15 декабря 2019 года.

3.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства работ, в сроки, предусмотренные п. 3.1 и в пределах лимита бюджетных обязательств на соответствующий календарный год. Стоимостное выражение объема работ, подлежащих выполнению, в соответствующем году указано в (Приложении № 2 Сводная ведомость стоимости и объемов работ на 2018 год по объекту: «Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла») к Контракту.

3.3. Распределение объемов работ и сроки окончания выполнения работ определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к контракту).

3.4. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных видов работ, в соответствии с Календарным графиком производства работ, являются исходными для расчета пени, штрафов, в соответствии с разделом 8 Контракта, в случаях нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту».

Согласно акта обследования фактического исполнения работ по капитальному ремонту моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла от 09.08.2019 установлено, что подрядной организацией ООО «Региональные газораспределительные сети» не выполнены объемы ремонта, предусмотренные сводной ведомостью объемов работ по объекту, в связи, с чем комиссия Заказчика пришла к выводу о том, что исполнение муниципального контракта № 88 от 07.08.2018 в установленные контрактом сроки невозможно по причине несоблюдения сроков исполнения промежуточных работ Подрядчиком.

Согласно части 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

в соответствии с пунктом 11.3 Контракта: «Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон,
- по решению суда,
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, а также по основаниям, предусмотренным п. 11.4 Контракта».

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя)

по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Во исполнение требований части 12 статьи 95 Закона 14.08.2019 Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, вручил представителю Подрядчика 14.08.2019 под роспись и направил по электронной почте 14.08.2019.

Таким образом, МКУ «УКХ г. Орла» надлежащим образом уведомило ООО «Региональные газораспределительные сети» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 14.08.2019 вступило в силу, и контракт считается расторгнутым с 27.08.2019.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела Комиссией установлено следующее.

1. Согласно пункта 7.12.1 Контракта: «Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта производит Подрядчику авансирование части стоимости затрат на выполнение работ согласно Контракта в размере 10 % от общей стоимости Контракта, что составляет 29 314 500,00 рублей».

14.08.2018 Подрядчиком в адрес Заказчика было направлено письмо об ускорении авансирования для обеспечения своевременной поставки крупнопозиционных материалов на Объект, таких как ЖБ балки пролетного строения, заказ и предоплата которых производится заблаговременно по причине длительного изготовления и загруженности заводов-производителей, что требует больших финансовых вложений.

06.09.2018 Подрядчиком в адрес Заказчика было повторно направлено письмо об авансировании, предусмотренном пунктом 7.12.1 Контракта, которое по состоянию на 06.09.2018 Подрядчику не поступило, хотя Подрядчик приступил к работам на объекте: были установлены временные знаки, блоки ФБС, произведено фрезерование дорожного покрытия, выполнялся комплекс подготовительных мероприятий и проработка потенциальных субподрядчиков по переносу коммуникаций согласно Контракта, а также в письме Подрядчик просил сообщить о дате авансирования части стоимости затрат на выполнение работ, предусмотренных Контрактом.

В ответ на письмо Подрядчика МКУ «УКХ г. Орла» сообщало о том, что Заказчик является только получателем бюджетных средств, заявка на выделение средств на оплату направлена главному распорядителю бюджетных средств

(Управлению городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла) и по мере поступления денежных средств от главного распорядителя аванс будет перечислен Заказчиком на счет ООО «Региональные газораспределительные сети» в соответствии с условиями Контракта.

Письмом от 12.09.2018 Подрядчик сообщил Заказчику о том, что «по состоянию на 12.09.2018 предусмотренная Контрактом сумма авансирования также не поступила на счет ООО «Региональные газораспределительные сети», а также указывало на то что, ненадлежащее исполнение контрактных обязательств со стороны Заказчика в части предоставления авансирования, повлекло за собой ряд негативных последствий при реализации: срыв сроков производства работ и отставание от календарного графика; невозможность закупки строительных материалов; отсутствие возможности перебазировки строительной техники (краны большой грузоподъемности) для замены пролетного строения. В связи с отсутствием аванса Подрядчик не имеет возможности своевременно закупить дорогостоящие материалы и, как следствие, на 12.09.2018 сорван график производства работ, что ставит под сомнение освоение доведенных лимитов финансирования согласно Контракта.

Также Подрядчик обращает внимание Заказчика на то, что, несмотря на отсутствие средств авансирования, Подрядчик приступил к выполнению работ на Объекте».

Письмом от 18.09.2018 Подрядчик вновь обратил внимание Заказчика на то, что в соответствии с условиями Контракта аванс должен был поступить на счет ООО «Региональные газораспределительные сети» не позднее 04.09.2018. В адрес МКУ «УКХ г. Орла» 06.09.2018 и 12.09.2018 были направлены письма, в которых Подрядчик извещал Заказчика о том, что на дату обращения условия Контракта в части авансирования со стороны Заказчика не были исполнены и по состоянию на 18.09.2018 сумма авансирования на счет Подрядчика не поступила.

Вместе с тем, Подрядчик приступил к выполнению работ предусмотренных Контрактом и выполнил работы 1-ой очереди капитального ремонта: фрезерование асфальтобетонного покрытия на мосту и подходах, демонтаж перильного ограждения на подходах, установку средств ОДД на период капитального ремонта, демонтаж защитного слоя бетона проезжей части в пролете 1-2, демонтаж деформационного шва на опорах ОК1 и ОП2.

Указанным письмом Подрядчик также уведомил Заказчика о приостановке производства работ на Объекте до исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом в части авансирования.

01.10.2018 Заказчиком была произведено авансирование на выполнение работ предусмотренных Контрактом.

Таким образом, Заказчиком не были выполнены обязательства предусмотренные пунктом 7.12.1 Контракта в части выплаты Подрядчику авансирования в размере 10 % от общей стоимости Контракта, что составляет 29 314 500,00 рублей в установленные Контрактом сроки. Однако ООО

«Региональные газораспределительные сети» приступило к выполнению работ на объекте и выполнило работы 1-ой очереди капитального ремонта.

2. Согласно пункта 4.1.2 Контракта для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательство передать Подрядчику проектно-сметную документацию в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения контракта.

Письмом от 11.10.2018 Подрядчик сообщил Заказчику о том, что проектная документация, переданная по акту от 14.08.2018 в части переустройства инженерных коммуникаций не соответствует предъявленным техническим условиям и фактически находящимся инженерным сетям, что не позволяет Подрядчику приступить к выполнению работ по переустройству линий наружного электроосвещения и, как следствие, к демонтажным работам в тротуарной зоне моста и подпорной стены.

В связи с чем, по мнению Подрядчика, Заказчику необходимо было обратиться к автору инженерного проекта ООО «ДорМостПроект» с целью дополнения и актуализации принятых проектных решений, а также учитывая сжатые сроки капитального ремонта, Подрядчик просил в кратчайшие сроки предоставить актуальную проектную документацию в части переустройства инженерных сетей.

Письмом от 05.12.2018 ООО «Региональные газораспределительные сети» просило Заказчика ускорить процесс выдачи откорректированной проектной документации в части переустройства инженерных коммуникаций.

И только письмом от 18.02.2019 МКУ «УКХ г. Орла» сообщило о направлении откорректированной проектной документации в части переустройства линий связи и электроснабжения.

Таким образом, Заказчиком были нарушены сроки передачи проектно-сметной документации, предусмотренные пунктом 4.1.2 Контракта, что привело к увеличению срока выполнения работ на Объекте.

3. В соответствии с пунктом 5.1.2 Контракта: В счет цены Контракта Подрядчик обязан назначить в пятидневный срок с момента заключения Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Контракту, официально известив об этом Заказчика с указанием представленных им полномочий.

Разработать и согласовать за 10 (десять) дней до начала производства работ на объекте до начала производства работ на объекте в установленном порядке Проект производства работ (далее - ППР) и предоставить Заказчику. Выполнять мероприятия по оформлению разрешений, допусков на производство земляных работ и работ по переустройству сетей.

17.08.2018 Подрядчиком в адрес Заказчика на рассмотрение и согласование был направлен ППР.

Письмом от 22.08.2018 Заказчик сообщил Подрядчику, что по результатам рассмотрения ППР Заказчиком были выявлены замечания, которые необходимо устранить.

24.08.2018 Подрядчиком был направлен Заказчику откорректированный, согласно замечаний Заказчика ППР.

12.12.2018 Заказчиком в адрес Подрядчика было направлено письмо с приложением согласования проектного института ООО «Дормостпроект» технологии производства работ, однако со слов представителей ООО «Региональные газораспределительные сети» согласованный ППР в адрес Подрядчика так и не поступил.

4. Также в ходе исполнения работ, предусмотренных Контрактом, Заказчиком в адрес Подрядчика было направлено 22 предписания (в том числе о принятии мер по устранению нарушений правил организации строительства, связанных с несоблюдением требований проекта и технологий работ; о запрете применения большегрузных гусеничных кранов при демонтаже и монтаже ж/б балок пролетных строений длиной 33 м; о запрете демонтажа тротуарных блоков с пролетных строений моста; об устранении дефектов, допущенных при разборке мостового полотна и т.д.)

Данные предписания исполнялись Подрядчиком, о чем направлялись письма в адрес Заказчика.

Вместе с тем, из объяснений представителя МКУ «УКХ г. Орла» следовало, что лицо подписавшее эти предписания полномочий на это не имело.

5. В соответствии с проектной документацией 202-ТКР, ИС1 Том 3.1 Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» Часть 1 «Искусственное сооружение» при капитальном ремонте Объекта предусмотрена замена балок пролетного строения длиной 14,06 метра в количестве 11 штук и длиной 32,96 метра в количестве 50 штук.

Принимая во внимание, что данный вид строительных материалов является дорогостоящим, требует временных затрат на изготовление Подрядчик по согласованию с Заказчиком заблаговременно приобрел необходимое для использования количество балок пролетного строения потратив на их закупку 52 997 595,97 рублей.

Указанными денежными средствами Подрядчик не располагал, поэтому также по согласованию с Заказчиком было принято решение о приобретении балок пролетного строения за счет кредитных средств, взятых у ООО «Первый Клиентский Банк» с последующей компенсацией Заказчиком расходов для погашения кредитной линии.

Во исполнение договоренностей Заказчик выдал банку ООО «Первый Клиентский Банк» гарантийное письмо исх. 6160 от 21.11.2018, согласно которого гарантировал, что по результатам приобретения и поставки железобетонных балок будет составлен акт приемки с последующей оплатой данных материалов.

На основании гарантийного письма Заказчика Подрядчиком был получен кредит в ООО «Первый Клиентский Банк».

Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 10 от 25.12.2018 на сумму 12 996 561,97 рублей, № 13 от 31.01.2019 на сумму 40 031 034,00

рубля, подписанными Заказчиком подтверждается то, что Заказчик принял работы на Объекте.

Согласно пункта 7.12.4 Контракта: «Расчеты (платежи) за выполненные работы осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в пределах стоимости (цены) выполненных работ течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

Выплаты средств по контракту производятся после полного подтверждения и приемки авансовых работ.

Стоимость конструктивного элемента, в котором обнаружен дефект, Подрядчику не оплачивается до его устранения, а в случае произведенной оплаты, происходит удержание стоимости не принятых работ из последующих платежей, а при невозможности удержания за счет платежей Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком убытки».

Письмами от 21.02.2019 и от 25.02.2019 Подрядчик просил в кратчайшие сроки произвести оплату текущей задолженности, согласно условий Контракта, в связи с тем, что оплата за согласованные и подписанные сторонами форма КС-2 и КС-3 до 21.02.2019 на счет Подрядчика не поступила.

Письмом от 28.02.2019 МКУ «УКХ г. Орла» сообщало о том, что Заказчик является только получателем бюджетных средств и по мере доведения лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и поступления денежных средств со стороны главного распорядителя (Управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла) денежные средства за выполненные работы будут перечислены Подрядчику, а также сообщало, что заявка на выделение денежных средств на оплату выполненных работ по капитальному ремонту моста «Дружба» за отчетный период с 01.01.2019 по 31.01.2019 главному распорядителю направлена 11.02.2019.

21.06.2019 Заказчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 21.06.2019, согласно которого задолженность Заказчика перед Подрядчиком составила 52 913 322,86 рублей, в том числе 40 031 034,00 рубля за железобетонные балки.

04.07.2019 Заказчиком была произведена частичная оплата задолженности на сумму 9 922 644,59 рублей.

Письмом от 02.08.2019 МКУ «УКХ г. Орла» сообщало, в том числе о том, что акты выполненных работ № 10 от 25.12.2018 на сумму 12 996 561,97 рублей и № 13 от 31.01.2019 на сумму 40 031 034,00 рубля, подписанные МКУ «УКХ г. Орла» являются недействительными, поскольку предварительная оплата покупки материалов не соответствует условиям Контракта и соответственно не подлежит оплате.

Согласно вышеуказанного письма Заказчик считает, что у него образовалась переплата по исполнению обязательств финансирования Контракта в размере 8 710 090,10 рублей, в связи с признанием актов

выполненных работ недействительными и на этом основании считает, что у Заказчика отсутствует задолженность за выполнение работ по Контракту.

6. 20.06.2019 Подрядчиком в адрес Заказчика было направлено уведомление о приостановке работ по Контракту с 20.06.2019, в связи с тем, что стоимость работ, выполненных по Контракту и принятых Заказчиком превысила сумму аванса, выплаченную Заказчиком, а также в связи с тем, что у Заказчика образовалась задолженность по Контракту на сумму 52 913 322,87 рублей.

Письмом от 03.07.2019 Подрядчик повторно уведомил Заказчика о продолжении приостановки работ до полного исполнения обязательств по оплате имеющейся задолженности.

Письмом от 08.07.2019 Заказчик уведомил о необходимости уточнения сложившейся задолженности, в том числе оснований возникновения обязательств Заказчика по оплате балок пролетных строений, а также сообщил следующее.

В соответствии с пунктом 7.1 Контракта: «Промежуточной приемке подлежат выполненные в течение месяца работы», а согласно пункта 7.10 Контракта: «Виды и объемы предъявленных к приемке работ должны соответствовать согласованному сторонами Календарному графику производства работ».

Согласно пункта 7.12.4 Контракта расчеты производятся на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). При этом расчеты (платежи) производятся за выполненные работы, следовательно, предварительная оплата покупки материалов (а именно балок пролетных строений) до их монтировки, не соответствует вышеуказанным пунктам Контракта.

Гарантийное письмо от 28.02.2019 информировало Подрядчика о перечислении денежных средств за выполненные им работы. Данные обязательства исполняются в полном объеме, процедуры по перечислению денежных средств Подрядчику осуществляются по мере их поступления со стороны главного распорядителя.

Таким образом, с учетом произведенных Подрядчиком работ и осуществленных Заказчиком платежей задолженность Заказчика составляет 4 256 471,87 рублей, которая будет погашена в кратчайшие сроки.

Приобретенные и поставленные балки пролетного строения будут оплачиваться по мере их установки и монтажа в соответствии с действующим Контрактом.

В связи с чем, МКУ «УКХ г. Орла» просит считать недействительными акты по форме КС-2 и КС-3 от 30.01.2019, в которых учтены приобретенные балки пролетного строения, а также подписать новый акт сверки взаимных расчетов, с учетом исключенных из них вышеуказанных актов.

25.07.2019 Подрядчиком в адрес Заказчика было направлено письмо с просьбой пролонгировать срок действия Контракта в соответствии с одним из

принятых к производству работ графиком: при полном перекрытии на срок до 01.09.2020; при выполнении работ по 2-м очередям на срок до 01.09.2021.

Письмом от 29.07.2019 Подрядчик сообщил о том, что ответов на письмо от 25.07.2019 о пролонгации сроков работ по Контракту и об оплате задолженности в адрес Подрядчика не поступило, а также просило в срок до 31.07.2019 передать в адрес ООО «Региональные газораспределительные сети» утвержденный в производство работ график, сообщить о дате подписания пролонгации Контракта и произвести оплату образовавшейся задолженности, в противном случае Поставщик вынужден будет направить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и инициировать взыскание задолженности в судебном порядке.

7. Согласно части 8 статьи 95 Закона расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 19 статьи 95 Закона поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Пунктом 11.3 Контракта предусмотрено: «Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон,
- по решению суда,

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, а также по основаниям, предусмотренным п. 11.4 Контракта».

01.08.2019 Подрядчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое было получено по роспись представителем Заказчика 01.08.2019.

Согласно части 21 статьи 95 Закона решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 01.08.2019 вступило в силу и Контракт считается расторгнутым 12.08.2019.

Также следует отметить, что 30.08.2019 ООО «Региональные газораспределительные сети» было подано в Арбитражный суд Орловской области исковое заявление о признании недействительным решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 14.08.2019 и взыскании с

МКУ «УКХ г. Орла» задолженности, пени и убытков по муниципальному контракту № 88 от 07.08.2018 на сумму 57 822 865,71 рублей.


Принимая во внимание указанные факты и совокупности доказательств, полученных в ходе заседания Комиссии и имеющихся в материалах дела, Комиссия Орловского УФАС России считает в данной ситуации объективным не принимать решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков.

Руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 2 части 15 статьи 99, статьи 104, частью 1 статьи 112 Закона, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные МКУ «УКХ г. Орла» в отношении ООО «Региональные газораспределительные сети» (420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 35/15, цокольный этаж, помещение 41), в реестр недобросовестных поставщиков не включить.

Председатель Комиссии:



А.Н. Кирьянов

Члены Комиссии:



О.А. Горшина



М.А. Лебедев

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.