

ПРОТОКОЛ № 012/04/7.32-991/2023

об административном правонарушении

10 ноября 2023 года г. Йошкар-Ола

Настоящий протокол об административном правонарушении составлен по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) ведущим специалистом-экспертом отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Марийского УФАС России <...> в соответствии со статьями 28.2, 28.3 КоАП РФ по факту несвоевременного исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Казанская Строительная Компания - БАРС» обязательств, предусмотренных контрактом от 10.07.2023 № 0308300027823000001 на капитальный ремонт кровли Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 9 "Колосок" дер. Часовенная Волжского муниципального района Республики Марий Эл с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, в отношении юридического лица ООО «Казанская Строительная Компания - БАРС»,

ОГРН: 12216000219400, дата присвоения 28.03.2022;

ИНН: 1686007256;

КПП: 168601001;

Юридический адрес: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15, этаж 2, офис 24 А.

Место, время совершения и событие административного правонарушения.

16.10.2023 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике

Марий Эл поступило обращение МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Колосок» дер. Часовенная Волжского муниципального района Республики Марий Эл по неисполнению ООО «Казанская Строительная Компания «БАРС» работ по контракту от 10.07.2023 № 0308300027823000001 на капитальный ремонт кровли Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 9 "Колосок" дер. Часовенная Волжского муниципального района Республики Марий Эл.

В рамках рассмотрения указанного обращения Марийским УФАС России были выявлены факты нарушения ООО «Казанская Строительная Компания – БАРС» сроков исполнения работ по контракту, заключенного с МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Колосок» дер. Часовенная Волжского муниципального района Республики Марий Эл (далее – заказчик) по результатам проведения электронного аукциона № 0308300027823000001 от

15.06.2020 на капитальный ремонт кровли Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 9 "Колосок" дер. Часовенная Волжского муниципального района Республики Марий Эл.

Согласно пункту 1.1. указанного контракта подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 9 "Колосок" дер. Часовенная Волжского муниципального района Республики Марий Эл.

Из пункта 3.2 контракта следовало, что работы должны быть выполнены не позднее 31 августа 2023 года.

Согласно дополнительному соглашению № 1 от 31.08.2023 срок выполнения работ по настоящему контракту по 30 сентября 2023 года. Цена контракта составляет 3 945 472,91 руб.

Из письменных пояснений администрации от 20.10.2023 следует, что работы предусмотренные указанным контрактом в полном объеме не выполнены, а именно: Вентшахты и кирпичная кладка парапетов не восстановлены, ремонт дефектов и повреждений выполнен не в полном объеме (крыльцо не восстановлено, водоотвод не установлен), материалы для последнего слоя кровельных работ не завезен, снова после ремонта помещений протекают потолки и стены в музыкальном зале, в методическом кабинете, в раздевалках старших и средних групп, стена со стороны двора стоит сырая. От подрядчика никаких актов, свидетельствующих об исполнении обязательств по контракту не поступало.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статей 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.

Так, на 30.09.2023 ООО «Казанская Строительная Компания - БАРС» не выполнило работы на сумму 3 945 472,91 руб.

Из письменных пояснений ООО «Казанская Строительная Компания «БАРС» от 06.11.2023 следует, что работы по контракту в настоящее время завершены, что подтверждается актами выполненных работ от 07.11.2023.

Следовательно, на 30.09.2023 работы по контракту не были выполнены ООО

«Казанская Строительная Компания «БАРС».

Согласно письму МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9
«Колосок» дер.

Часовенная Волжского муниципального района Республики Марий Эл от 20.10.2023, из которого следует, что в связи с несвоевременным исполнением Обществом обязательств по контракту в учреждении приостановлен и не может быть возобновлен учебный процесс. Так как в данном населенном пункте находится одно дошкольное учреждение, воспитанники вынуждены посещать близлежащие дошкольные учреждения, которые находятся в с. Помары и в городе Волжск, что создавало неудобства для родителей. Многие дети вынуждены находиться дома вместе с бабушками и дедушками. Поэтому поступали жалобы от родителей, в том числе и в прокуратуру.

Частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

Согласно Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018) существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

Определяющим для квалификации административного правонарушения по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ является не только размер ущерб, но и значение последствий для самого потерпевшего, сведения, о чем должны содержаться в материалах дела об административном правонарушении, направляемых судьей суда общей юрисдикции на рассмотрение.

Так, неисполнение ООО «Казанская Строительная Компания - БАРС» обязательств, предусмотренных контрактом, привело к не достижению в установленный срок целей, поставленных заказчиком перед исполнителем (подрядчиком), которые в данном случае определены социальной значимостью объекта.

С учетом изложенного, невыполнение в установленные контрактом сроки ООО «Казанская Строительная Компания – БАРС» повлекло вред охраняемым законом интересам общества и государства, а, следовательно, данные действия (бездействие) подпадают под состав административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ.

Таким образом, юридическое лицо — МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Колосок» дер. Часовенная Волжского муниципального района Республики Марий Эл, являющееся Заказчиком по контракту (ИНН 1201003606, КПП 120101001, юридический адрес: 425031, Республика Марий Эл, Волжский район, дер. Часовенная, ул. Экспериментальная, д. 16) является потерпевшим по данному делу.

Временем совершения административного правонарушения является:

01.10.2023 (дата истечения срока окончания работ по контракту).

Местом совершения административного правонарушения является: 425031, Республика Марий Эл, Волжский район, дер. Часовенная, ул. Экспериментальная, д. 16 (место выполнения работ по контракту).

В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона о контрактной системе лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Частью 2 статьи 2.1. КоАП РФ установлено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Факт совершения ООО «Казанская Строительная Компания – БАРС» административного правонарушения подтверждается: информацией, представленной заказчиком, контрактом 10.07.2023 и иными материалами дела.

Таким образом, в материалах дела имеются доказательства, свидетельствующие о наличии в действиях ООО «Казанская Строительная Компания – БАРС» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ составляет один год с даты

совершения правонарушения.

Санкция части 7 статьи 7.32 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.

По состоянию на 01.10.2023 размер неисполненных обязательств контракта по составил – 3 945 472,91 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, в том числе правом обжаловать постановление по делу в течение 10 суток согласно статье 30.1-30.3 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 25.5 КоАП РФ защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами.

Согласно статье 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников.

Согласно статье 25.2 КоАП РФ потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Настоящий протокол об административном правонарушении в силу требований статей 23.1, 28.8 КоАП РФ об административном правонарушении направляется судьбе, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления протокола об административном правонарушении.

<...>, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте составления протокола, что подтверждается электронной почтой: ksk-16@yandex.ru и отчетом об отслеживании отравления с почтовым идентификатором 80083290163590, письменными пояснениями ООО «КСК —

БАРС» - 06.11.2023 № 4.

Настоящий протокол об административном правонарушении составлен при участии <...> посредством видео-конференц-связи по ссылке: <https://fas1.tconf.rt.ru/c/6491411870>.

<...>

(Ф.И.О. составившего протокол)

10 ноября 2023 года