

Решение №048/10/615-122/2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ГРУПП БП"
141402, Московская область, г Химки,
Ленинградская ул, д. 29, этаж 8 офис
823/2 pavel.nikolaevich81@mail.ru,
tomila-07@mail.ru

Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области 398001, г. Липецк, ул.
Л. Толстого, д. 1, оф. 401 info@fkr48.ru
poddelkova@kapremont48.ru

«21» марта 2023 года г. Липецк

Резолютивная часть решения оглашена 17.03.2023.

Решение в полном объеме изготовлено 21.03.2023.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", Комиссией Липецкого УФАС России по рассмотрению жалоб по процедуре, предусмотренной статьёй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее – Комиссия), в составе:

председатель Комиссии: <...>

члены Комиссии: <...>, <...>

проведена проверка подтверждения достоверности фактов, содержащихся в документах и сведениях, поступивших от Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области (далее также – заказчик) о расторжении в одностороннем порядке договора от 27.06.2022 № РТС248А220043 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, заключенного с ООО «СТРОЙ ГРУПП БП».

Место проведения проверки: г.Липецк, пл.Плеханова, д.1.

Проверка проведена присутствии представителей:

- ООО «СТРОЙ ГРУПП БП» - <...> (доверенность от 28.12.2022), <...> (доверенность от 23.12.2022)

- Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области – <...> (по доверенности №4 от 09.01.2023).

Комиссией при рассмотрении материалов в рамках проведения проверки установлено следующее.

В Липецкое УФАС России 14.02.2023, в порядке, установленном Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее — Постановление №615), поступили документы и сведения от Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области о расторжении в одностороннем порядке договора от 27.06.2022 № РТС248А220043 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Липецк, ул. Звёздная, д. 4 заключенного с ООО «СТРОЙ ГРУПП БП».

Комиссия Липецкого УФАС России, принимая решение по настоящему делу, исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 255 Положения № 615 о привлечении подрядных организаций в реестр недобросовестных подрядных организаций включается информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг, а также о подрядных организациях, с которыми договоры об оказании услуг расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора об оказании услуг в связи с существенным нарушением участниками электронных аукционов условий таких договоров.

Согласно пункту 227 Положения № 615 Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора о проведении капитального ремонта и в письменной форме уведомляет об этом подрядную организацию. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора о проведении капитального ремонта не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора о проведении капитального ремонта с подрядной организацией. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора о проведении капитального ремонта, причины, послужившие основанием для расторжения договора о проведении капитального ремонта, и документы, их подтверждающие.

В соответствии с пунктом 258 Положения № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Положением, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами «в» - «ж» пункта 256 настоящего Положения, а также в письменной форме обоснование причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

Согласно пункту 263 Положения № 615 по результатам рассмотрения документов и информации, предусмотренных пунктами 257 и 258 настоящего Положения, выносится решение. В случае подтверждения достоверности фактов, содержащихся в направленных заказчиком документах и информации, орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, выносит решение о включении информации о недобросовестной подрядной организации, предусмотренной пунктом 256 настоящего Положения, в реестр недобросовестных подрядных организаций. В ином случае орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, выносит решение об отказе во включении информации о подрядной организации в реестр недобросовестных подрядных

организаций. Копия решения, вынесенного органом, уполномоченным на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, направляется заказчику и лицу, в отношении которого принято решение о включении информации, предусмотренной пунктом 256 настоящего Положения, в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В соответствии с пунктом 226 Положения № 615 о привлечении подрядных организаций Заказчик вправе расторгнуть договор о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков, в случаях, предусмотренных пунктом 226 Положения и (или) Гражданским кодексом Российской Федерации.

27.06.2022 был заключён договор РТС248А220043 между заказчиком и ООО «СТРОЙ ГРУПП БП».

Цена договора составила 48 654 718, 01 рублей.

Согласно пункту 1.1. Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (далее – работы) многоквартирного (-ых) дома (-ах) (далее – Объект (-ы)), указанного (-ых) в Приложении №2 Адресный перечень объектов и стоимость по видам работ к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с технической документацией, определяющей вид, объём, содержание работ и требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ к данным видам работ, а также условиями Договора, определяющими, в том числе, стоимость работ и сроки их выполнения. В состав технической документации входит: Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющееся неотъемлемой частью Договора (Приложение 1 к Договору), рабочая документация, проектная документация и её разделы, локальный сметный расчёт.

В соответствии с п. 4.1 Договора срок выполнения работ по договору:

- начало выполнения работ по договору 18.07.2022;
- окончание выполнения работ по договору 14.11.2022.

Сроки выполнения отдельных видов работ и сдачи – приёмки результата выполнения работ определены Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

Согласно п. 4.2 Сроки выполнения видов работ по Договору по соглашению Сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств:

- а) изменение объемов выполняемых работ по настоящему договору;
- б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме Подрядчика к выполнению работ по причинам, не связанным с исполнением или ненадлежащим исполнением Договора;
- в) приостановка выполнения работ в связи с наступлением отопительного сезона или неблагоприятных погодных условий.

Согласно п. 11.7, положения о приостановке выполнения работ по Договору не применяются, если приостановка работ вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Адресный перечень и расчет стоимости выполнения работ по Договору (приложение №2 к Договору):

№	Вид работ	Стоимость, руб
Липецкая область, г. Липецк, ул. Звёздная, д. 4		
1	Разработка проектной документации для капитального ремонта	354 718,01
2	Ремонт крыши	26 000 000,00
3	Ремонт фасада	20 000 000,00
4	Ремонт фундамента многоквартирного дома	22 300 000,00
Общая стоимость по объекту		48 654 718,01
Общая стоимость ВСЕГО		48 654 718,01

В соответствии с Соглашением №1 от 18.11.2022 к Договору от 27.06.2022 №РТС248А0043, Заказчик и Подрядчик пришли к соглашению внести изменения в Приложение №1 «Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»,

изложив его в новой редакции. В частности, из документации **было исключено требование о выполнении работы в светлое время суток в тёплое время года при температуре не ниже +5 С** (п. 7 ч. 15 старой редакции Приложения №1).

Согласно пояснениям Подрядчика, срок исполнения работ по договору от 27.06.2022 №РТС248А0043 был перенесён в связи с началом отопительного сезона, о чём был уведомлен Заказчик и организация, осуществляющая строительный контроль. Акты о надлежащем исполнении обязательств и расторжении договора в одностороннем порядке в адрес Подрядчика не поступали. Так же Подрядчик ссылается на условия договора, согласно которым работы должны были проводиться **светлое время суток в тёплое время года при температуре не ниже +5 С**, при этом в сентябре, октябре и ноябре 2022 года температура опускалась ниже этой отметки.

Согласно пояснениям Заказчика, наступление отопительного сезона никак не могло повлиять на исполнение договора от 27.06.2022 №РТС248А0043, так как в перечень работ не были включены работы по ремонту отопительной системы. Так же Заказчик указал, что в аналогичный период исполнялись контракты с аналогичными работами:

- 1) Договор №РТС248А220060 от 15.08.2022 (срок выполнения — 01.09.2022 — 29.11.2022);
- 2) Договор №РТС248А220041 от 0.07.2022 (срок выполнения — 18.07.2022 — 09.12.2022);
- 3) Договор №РТС248А220058 от 02.08.2022 (срок выполнения — 19.08.2022 — 06.11.2022).

При этом, все вышеперечисленные контракты были исполнены.

В связи с тем, что Договор с ООО «СТРОЙ ГРУПП БП» расторгнут в одностороннем порядке, Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области во исполнении пункта 255 Постановления №615, направлено обращение и документы для рассмотрения оснований для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Из представленных Заказчиком документов следует, что односторонний отказ принят 23.01.2023 в связи с систематическим (2 раза и более) нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и/или выполнения работ, задержкой подрядной организацией начала оказания услуг и/или выполнения работ более чем на 10 календарных дней по

причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме, а так же нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и/или выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней в многоквартирном доме по адресу: г. Липецк, ул. Звёздная, д. 4.

Согласно материалам дела Комиссия Липецкого УФАС России усматривает, что в соответствии с Графиком производства работ, общий срок выполнения работ по Договору - 17 недель с 18.07.2022.

11.08.2022 Подрядчик направил в адрес Заказчика письмо (исх. №12/22, вх. №ПО-727), согласно которому он приступил к выполнению работ на объекте.

31.08.2022 Заказчиком был составлен акт фиксации нарушения договора, согласно которому на объекте по адресу: г. Липецк, ул. Звёздная, д. 4 не были начаты работы по ремонту крыши, фасада и фундамента. Общий журнал работ, представитель подрядной организации и паспорт объекта на объекте отсутствовали.

05.09.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика требование (исх. №18/248/22) о надлежащем исполнении обязательств по Договору №РТС248А220043 от 27.06.2022, в связи с тем, что Подрядчик по состоянию на 31.08.2022 не приступил к выполнению работ по ремонту крыши и фасада.

07.09.2022 Заказчиком был составлен акт фиксации нарушения договора, согласно которому на объекте по адресу: г. Липецк, ул. Звёздная, д. 4 не были начаты работы по ремонту крыши, фасада и фундамента. Общий журнал работ, представитель подрядной организации и паспорт объекта на объекте отсутствовали.

08.09.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика требование (исх. №17/251/22) о надлежащем исполнении обязательств по Договору №РТС248А220043 от 27.06.2022, в связи с тем, что Подрядчик по состоянию на 07.09.2022 не приступил к выполнению работ по ремонту крыши и фасада.

15.09.2022 Заказчиком в адрес Подрядчика была направлена претензия (исх. №167) о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору и взыскании штрафных санкций, в связи с тем, что по состоянию на 31.08.2022 работы на объекте не были начаты и не велись.

16.09.2022 Заказчиком в адрес Подрядчика была направлена претензия (исх. №189) о неисполнении или ненадлежащем исполнении

обязательств по Договору и взыскании штрафных санкций, в связи с тем, что по состоянию на 15.09.2022 работы на объекте не были начаты и не велись.

20.09.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика требование (исх. №3/263/22) о надлежащем исполнении обязательств по Договору №РТС248А220043 от 27.06.2022, в связи с тем, что Подрядчик по состоянию на 15.09.2022 не приступил к выполнению работ по ремонту крыши и фасада.

20.09.2022 Подрядчик направил в адрес Заказчика письмо (исх. №12/20, вх. №ПО-897), согласно которому он просит оказать содействие в выполнении демонтажных работ слаботочных систем для продолжения строительно-монтажных работ.

21.10.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика письмо (исх. №37/294/22 в ответ на вх. №ПО-897 от 20.09.2022), согласно которому Заказчик направил в адрес телекоммуникационных компаний уведомление о необходимости перекладки кабелей, щитов, исключаящих закрепление к конструкциям крыш и фасадов, а так же порчи кровельного покрытия. На основании вышеизложенного Заказчик просит Заказчика обратиться в телекоммуникационные компании по вопросу демонтажа слаботочных систем.

10.11.2022 Подрядчик направил в адрес Заказчика письмо (исх. №12/35, вх. №ПО-1080), согласно которому он просит заменить разделительный слой РКП350 на паро-гидроизоляционную плёнку Изоспан-D и армирующую сварную сетку.

16.11.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика письмо (исх. №42/320/22 в ответ на вх. №ПО-1080 от 10.11.2022), согласно которому Заказчик согласовал замену разделительного слоя РКП350 на паро-гидроизоляционную плёнку Изоспан-D и замену армирующей сварной сетки.

24.11.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика требование (исх. №10/328/22) о надлежащем исполнении обязательств по Договору №РТС248А220043 от 27.06.2022, в связи с тем, что Подрядчик по состоянию на 21.11.2022 не завершены работы по ремонту крыши и фасада.

14.12.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика требование (исх. №81/348/22) о надлежащем исполнении обязательств по Договору №РТС248А220043 от 27.06.2022, в связи с тем, что Подрядчик не завершил работы по ремонту крыши, фасада и фундамента. Кроме того, в ходе проводимых проверок в адрес Заказчика не был представлен общий

журнал работ.

23.01.2023 Заказчиком в адрес Подрядчика было направлено уведомление (исх. №27/23/23) о расторжении Договора №РТС248А220043 от 27.06.2022 в одностороннем порядке в связи с систематическим (2 раза и более) нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и/или выполнения работ, задержкой подрядной организацией начала оказания услуг и/или выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме, а так же нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и/или выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней в многоквартирном доме по адресу: г. Липецк, ул. Звёздная, д. 4.

25.01.2023 Заказчиком в адрес Подрядчика было направлено уведомление о представлении документации и приёмке работ (исх. №41/25/23).

09.02.2023 Заказчиком были составлен акт осмотра, согласно которому на объекте по адресу г. Липецк, ул. Звёздная, д. 4 работы по капитальному ремонту крыши и фасада были начаты, но не были завершены и не велись на момент составления акта; работы по капитальному ремонту фундамента не были начаты и не велись на момент составления акта. Кроме того в адрес Заказчика не были представлены акты освидетельствования скрытых работ, что не позволяло оценить качество выполненных работ. Представители ООО «СТРОЙ ГРУПП БП» на момент проведения осмотра отсутствовали на объекте.

Вся вышеперечисленная корреспонденция была представлена как в адрес Заказчика, так и в адрес Подрядчика, что подтверждается наличием входящего номера на корреспонденции и/или справкой об отправке/доставке почтового отправления.

Следует заметить, что Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачества предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок (часть 1 статьи 716 ГК РФ).

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах,

указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (часть 2 статьи 716 ГК РФ).

Из пояснений представителя Заказчика следует, что документы о приостановке работ в его адрес со стороны Подрядчика не поступали. Начало отопительного сезона, заявленное представителем Подрядчика в заседании, как общеизвестный факт, подтверждающий снижение температуры воздуха, само по себе не исключает обязанности Подрядчика по уведомлению Заказчика о приостановке работ, в том числе способом подтверждающим такое уведомление, с целью разрешения возникших препятствиях к исполнению договорных обязательств. Кроме того, в представленном Подрядчиком журнале проведения работ запись о их приостановке отсутствует.

Заявленные выше пояснения Подрядчика не нашли своего подтверждения в ходе проведенной проверки. Также не представлены какие-либо документы и доказательства, свидетельствующие о наличии обстоятельств, которые по объективным, не зависящим от него причинам, не позволили исполнить обязательства по ремонту объекта по адресу г. Липецк, ул. Звёздная, д. 4.

Исходя из всей представленных доказательств, Комиссия УФАС по Липецкой области пришла к следующим выводам.

Согласно нормам действующего законодательства РФ и заключенному Договору работы должны выполняться в соответствии с согласованными сроками и объемами.

Подписав Контракт, Участник согласился со всеми его условиями (в том числе со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора).

Весь объем услуг, качество и сроки были изначально известны Подрядчику. Комиссии не представлено документов, которые свидетельствуют о том, что Подрядчик сталкивался с обстоятельствами, препятствующими исполнению Контракта в указанные сроки и в полном объеме.

В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность.

Согласно статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

В соответствии с частью 3 статьи 401 ГК РФ непреодолимой силой признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

Кроме того, согласно пункту 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7, не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

Участник закупки должен осознавать то обстоятельство, что он вступает в правоотношения по расходованию публичных финансов (в данном случае расходованию финансов собственников), что требует от него заботливости и осмотрительности при исполнении своих обязанностей.

В материалах дела Липецкого УФАС отсутствуют доказательства о заботливости и осмотрительности Подрядчика.

Также, Комиссия исходит из того, что потребность Заказчика заключается в полном выполнении обязательств, частичное исполнение не могут свидетельствовать о надлежащей степени заботливости и осмотрительности, как и доказательством заинтересованности в исполнении всех условий Контракта.

При этом, анализ писем Заказчика, имеющиеся в материалах дела, позволяют Комиссии сделать вывод о том, что Заказчик со своей стороны способствовал и предупреждал Подрядчика о необходимости исполнить обязательства (передал объект, осуществлял необходимый контроль, указывал на пассивность Подрядчика).

Комиссия отмечает, что после получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения обязательств от Заказчика, Подрядчик также не выполнил обязательств по договору, что позволило бы Заказчику отменить решение (акт осмотра объекта от 09.02.2022).

При применении Комиссией такой меры как включение в реестр недобросовестных поставщиков, необходимо оценить соразмерность применяемых санкций существу совершенных Подрядчиком действий (бездействия) и возможными для него последствиями.

В рассматриваемом деле, действия (бездействия) Подрядчика привели к тому, что ремонтные работы на объекте по адресу: г. Липецк, ул. Звёздная, д. 4, оказались не выполнены.

То есть, Комиссия приходит к выводу, что Заказчик лишился того, на что рассчитывал при заключении Контракта.

При таких обстоятельствах Комиссия Липецкого УФАС, с учетом всех фактов и доказательств, усматривает в действиях Подрядчика признаки недобросовестности, выраженные в действиях (бездействии) по исполнению возложенных на себя обязательств в рамках заключенного Договора.

Поскольку в действиях Общества имеются признаки нарушения исполнения условий договора, и Комиссией Липецкого УФАС России выявлены доказательства недобросовестного поведения, выраженные в действиях (бездействии) Подрядчика, антимонопольный орган считает меру в виде включения сведений о Подрядчике в реестр недобросовестных подрядных организаций в данном конкретном деле соразмерной и обоснованной.

В связи с вышеизложенным, Комиссия, руководствуясь главой 7 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615,

РЕШИЛА:

1. Включить сроком на 3 года в реестр недобросовестных подрядных организаций сведения об ООО «СТРОЙ ГРУПП БП», в связи с систематическим (2 раза и более) нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и/или выполнения работ, задержкой подрядной организацией начала оказания услуг и/или выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме, а так же нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и/или выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней в многоквартирном доме по адресу: г. Липецк, ул. Звёздная, д. 4:

- общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП БП» (место нахождения: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, этаж 8 офис 823/2; ИНН 5047247161; КПП 504701001; ОГРН 1215000003790);
- генеральный директор: <...> (ИНН 482106769592);
- цена договора: 48 654 718,01 рублей;
- срок исполнения договора: до 14.11.2022;
- дата проведения электронного аукциона – 20.05.2022;
- предмет электронного аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Липецка Липецкой области;
- реестровый номер электронного аукциона в ЕИС: 204600000012200049;
- идентификационный номер электронного аукциона на электронной площадке: PTC248A220043.

2. Датой включения сведений об ООО «СТРОЙ ГРУПП БП» и его учредителе (генеральном директоре) в реестр недобросовестных подрядных организаций считать дату размещения указанных сведений в единой информационной системе в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru>.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 3 месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии

<...>

Члены комиссии:

<...>

<...>

