

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИИ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

27.07.2017 года Специализированная некоммерческая организация - фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее по тексту - Заказчик, Региональный оператор) разместило на сайте оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Челябинской области. Начальная (максимальная) цена договора, указанная в извещении о проведении электронного аукциона - 76 730 139,00 (Российский рубль).

В соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее по тексту - Положение) победителем аукциона признан участник закупки - Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехснаб» (далее по тексту - Подрядчик). Данный подрядчик включен в реестр квалифицированных подрядных организаций по предмету квалификации, соответствующему предмету аукциона, номер реестровой записи 00744725773920180001. Подрядчиком по итогам торгов была предложена наименьшая цена договора, а именно 76 346 488,30 (Российский рубль) (ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА РТС274А170198 от 01.09.2017 г.).

Между Специализированной некоммерческой организацией - фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее - Региональный оператор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройтехснаб» (далее по тексту - Подрядчик) был заключен Договор № РТС274А170198(Д)/137-СМР_2017-2018 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Далее - Договор) от «12» сентября 2017 г. на общую сумму 76 346 488 (шестьсот девяносто тысяч пятьсот девятнадцать) руб. 30 коп., в том числе НДС 18%.

Согласно условиям п. 4.2 Договора, Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по договору в соответствии с Графиком производства работ, являющегося неотъемлемой частью Договора. Сроки начала и окончания работ по этапам на каждом Объекте являются исходными для определения санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Таким образом, с учетом положений статей 432, 708 ГК РФ существенными условиями Договора являются сроки выполнения работ.

В пункте 4.3 Договора Заказчиком определены начальный и конечный сроки выполнения работ по этапам, указанным в Приложение №1.

С учетом положений, предусмотренных пунктом 4.4 Договора работы по капитальному ремонту, должны быть завершены и сданы Заказчику не позднее следующих сроков:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии - 01.05.2018 г.;
- ремонт фасада, ремонт фундамента - 01.09.2018 г.

По состоянию на 23.09.2019 г. своих обязанностей Подрядчик не исполнил, тем самым нарушил п. 1.1 Договора по следующим объектам:

- г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29 - ремонт фасада;
- г. Челябинск, Шоссе Metallургов, д. 82 - ремонт фасада;
- г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35 - ремонт фасада.

16.10.2018 г. Региональным оператором в адрес Подрядчика на эл. почту, указанную в договоре, было направлено письмо (исх. №4957 от 16.10.2018), следующего содержания: «СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» (далее - Региональный оператор) по заключенным с Вами договорам от 21.07.2017 г. № РТС274А170144(Д)/86-СМР/2017 и от 12.09.2018 № РТС274А170198/137-СМР_2017-2018 сообщает следующую информацию.

В связи с низкими температурами наружного воздуха Региональный оператор считает необходимым приостановить работы по капитальному ремонту фасадов с возобновлением работ не ранее апреля 2019 года по следующим адресам:

- г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29;
- г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 42;
- г. Челябинск, ул. Обухова, д. 2;
- г. Челябинск, ш. Metallургов, д. 82;
- г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35.»

31 октября 2018 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, Шоссе Metallургов, д. 82, при проведении обследования фасада комиссией установлено следующее:

«Согласно письму от 16.10.2018 г. №4957 СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта» работы приостанавливает. Работы приняты не будут. Кроме того:

- перед покраской фасада поверхности стен не предъявлены строительному контролю;
- не предъявлены строительному контролю сертификаты на краску;

- замечания см. в общем журнале работ.»

13 ноября 2018 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35, при проведении обследования фасада комиссией установлено следующее:

«1. Не покрашены деревянные окна и металлические решетки на окнах, балконах;

- 1. Не установлены оцинкованные фартуки на поясах и сандриках;
 2. Не заменены оцинкованные оконные сливы;
 3. Не заменены козырьки на подъездах;
 4. Не устранены замечания по выравниванию тяг карниза;
 5. Произведено частично (местами) цоколь покрашен на неподготовленной поверхности;
 6. Неравномерно окрашен цоколь, устранить трещину на гл. фасаде;
 7. Не покрашены наружные оконные откосы;
 8. Не ошкурены русты и покрашены на неподготовленную поверхность;
 9. На торце (сев.) не устранены и не заделаны после демонтажа лесов;
 10. Не заделаны и не установлены жалюзийные решетки на подвальных окнах;

Работы приостановлены из-за отрицательных температур.

- 1. Вывезти срочно мусор.»

07 ноября 2018 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29, при проведении обследования фасада комиссией установлено следующее:

«1. Тяги цоколя по всему периметру - выровнять;

- - 1. По всему периметру выровнять неровности поверхности цоколя;
 2. После установки подъездных окон ПВХ не заделаны швы;
 3. Не выполнен карниз по всему периметру;
 4. Не установлены козырьки;
 5. Выправить поверхность балконных плит;
 6. Не установлена оцинковка по всему периметру на поясах и сандриках;
 7. Выровнять низ пилястр;
 8. Выровнять поверхность фронтона и доделать отделку по ул. Байкальской, покрасить круглое окно;
 9. Выровнять геометрию сандрика по ул. Байкальская;
 10. Не выставлены оцинкованные оконные сливы, не восстановлены наружные откосы оконные (местами)

12. Не покрашены металлические оконные решетки, подкрасить поверхность фасада.»

25 июня 2019 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск,

ул. Байкальская, д. 29, г. Челябинск, Шоссе Metallургов, д. 82, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35 при проведении обследования фасадов комиссией установлено следующее:

«Работы не производятся. Ранее выявленные замечания не устранены. Актов о возобновлении работ нет.»

19 июля 2019 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29, г. Челябинск, Шоссе Metallургов, д. 82, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35 при проведении обследования фасадов комиссией установлено следующее:

«Работы не производятся. Ранее выявленные замечания не устранены. Актов о возобновлении работ нет.»

5 августа 2019 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29, г. Челябинск, Шоссе Metallургов, д. 82, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35 при проведении обследования фасадов комиссией установлено следующее:

«Работы не производятся. Ранее выявленные замечания не устранены. Актов о возобновлении работ нет.»

22 августа 2019 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29 при проведении обследования фасада комиссией установлено следующее: «1. Работы на объекте не ведутся;

- - - 1. Строительных лесов нет;
 2. Рабочие отсутствуют;
 3. Замечания по ремонту фасада не устранены. Устранить замечания в течении 2 (двух) рабочих дней.»

22 августа 2019 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35 при проведении обследования фасада комиссией установлено следующее: «1. Работы на объекте не ведутся;

- - - - 1. Строительных лесов нет;
 2. Рабочие отсутствуют;
 3. Замечания по ремонту фасада не устранены. Устранить замечания в течении 2 (двух) рабочих дней.»

22 августа 2019 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Шоссе Metallургов, д. 82 при проведении обследования фасада комиссией установлено следующее: «1. Работы на объекте не ведутся;

Строительных лесов нет;

Рабочие отсутствуют;

Замечания по ремонту фасада не устранены. Устранить замечания в течении 2 (двух) рабочих дней.»

23.08.2019 г. Региональным оператором в адрес Подрядчика на эл. почту, указанную в договоре, была направлена Претензия (исх. 4433 от 23.08.2019), следующего содержания: ««29» июля 2017 года между специализированной некоммерческой организацией - фондом «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» - Технический заказчик и ООО «Стройтехснаб» - Подрядная организация, был заключен Договор №РТС274А170198/137-смп-2017-2018 от 29.07.2017 на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирных домов Челябинской области.

По результатам совместного обследования 22.08.2019 г. с представителем строительного контроля по адресам: г. Челябинск, ул. Байкальская, 29, ул. Сталеваров, 35, шоссе Metallургов, 82 был выявлен ряд нарушений, изложенных в актах.

Работы не ведутся. Срок выполнения согласно договора истек. Требую в течение двух рабочих дней возобновить работы и закончить до наступления отрицательных температур, а также предоставить обоснование отсутствия работ на данных объектах и причину затягивания сроков, и предоставить обоснованный график завершения работ.

Дополнительно Региональный оператор сообщает, что уже неоднократно фиксировал нарушения и отсутствие ведения работ на данных объектах.

Согласно п. 6.1.15 договора Подрядчика должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по Объекту, при осуществлении строительного контроля за ходом выполнения и качества работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

Согласно п. 10.1. При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

П. 10.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте в соответствии со сроками, установленными Графиком производства работ, иных сроков, установленных настоящим договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.4. настоящего Договора.

п. 11.4.1, 11.4.5, Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядной организацией и потребовать возмещения причиненных убытков за систематические нарушения (2 раза и более) условий договора.»

28 августа 2019 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29, г. Челябинск, Шоссе Metallургов, д. 82, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35 при проведении обследования фасадов

комиссией установлено следующее:

«Работы не производятся.»

30.08.2019 г. Заказчиком на эл. почту, указанную в договоре, была направлена повторная Претензия (исх. №4591 от 30.08.2019 г.) следующего содержания: ««29» июля 2017 года между специализированной некоммерческой организацией - фондом «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» - Технический заказчик и ООО «Стройтехснаб» - Подрядная организация, был заключен Договор №РТС274А170198/137-СМР-2017-2018 от 29.07.2017г. на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирных домов Челябинской области.

«23» августа 2019 года в Ваш адрес была направлена претензия исх. №4433 об отсутствии работ по ремонту фасадов по адресам: г. Челябинск, ул. Байкальская, 29, ул. Сталеваров, 35, шоссе Metallургов, 82 из адресного перечня данного договора. По результатам совместного обследования 28.08.2019 г. с представителем строительного контроля было выявлено, что наше требование о возобновлении работ в течении двух рабочих дней не выполнено.

Работы не ведутся. Срок выполнения согласно договора истёк. Повторно требую в течении двух рабочих дней возобновить работы и закончить до наступления отрицательных температур, а также предоставить обоснование отсутствия работ на данных объектах и причину затягивания сроков, и предоставить обоснованный график завершения работ.

Дополнительно Региональный оператор сообщает, что уже неоднократно фиксировал нарушения и отсутствие ведение работ на данных объектах.

Согласно п. 6.1.15 договора Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по Объекту, при осуществлении строительного контроля за ходом выполнения и качества работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

Согласно п. 10.1. При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

п. 10.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте в соответствии со сроками, установленными Графиком производства работ, иных сроков, установленных настоящим договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.4. настоящего Договора.

п. 11.4.1, 11.4.5, Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядной организацией и потребовать возмещения причиненных убытков за систематические нарушения (2 раза и более) условий договора»

06 сентября 2019 г. Актом обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29, г. Челябинск, Шоссе Metallургов, д. 82, г.

Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35, ул. Сталеваров, д.37 при проведении обследования фасадов комиссией установлено следующее:

«На объектах капитального ремонта работы не производятся, замечания не устранены. Акты о возобновлении работ не составлены. Работы по ремонту фасада Сталеваров 37 остановлены 30.08.2019 г. и по настоящее время не возобновлены.»

Таким образом, ООО «Стройтехснаб» не приступил к исполнению обязательств по договору по вышеуказанным объектам, что свидетельствует о нарушении им существенных условий Договора, не позволивших в итоге удовлетворить потребность Регионального оператора.

Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в Договоре (п. 226, 225 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее - Положение).

Пунктом 11.4 Договора предусмотрено, что Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий договора:

1. систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;
2. задержка Подрядчиком начала выполнения работ на Объекте в сроки, установленные пунктом 4.3. настоящего договора, более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
3. в случае неоднократного (два и более раза в течение одного календарного месяца) нарушения Подрядчиком обязательств по договору, в том числе:

а) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектно-сметной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

б) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;

1. аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишаящих права Подрядчика на производство работ;
2. нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
3. нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором,

при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

4. выявление Заказчиком после заключения договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме);
5. не подписание со стороны Подрядчика документов, предусмотренных п. 6.1.2 настоящего Договора;
6. не исполнение Подрядчиком п 6.1.4 настоящего Договора.

Таким образом, руководствуясь пунктом 227 Постановления, решение об одностороннем расторжении договора было направлено подрядчику следующими способами:

-посредством электронной связи 23.09.2019 г;

-посредством направления Решения об одностороннем расторжении заказным письмом с уведомлением на адрес Подрядчика, указанный в договоре 24.09.2019 г. (штриховой почтовый идентификатор - 80082539256949);

07.10.2019 решение об одностороннем расторжении было вручено адресату почтальоном. Следовательно, 07.10.2019 г. является датой надлежащего уведомления ООО «Стройтехснаб» об одностороннем расторжении договора.

В соответствии с пунктом 227 Положения Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора об оказании услуг не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора об оказании услуг с подрядной организацией.

Таким образом, Решение Заказчика об одностороннем расторжении договора от 23.09.2019 г. № 4971 вступило в силу и договор считается расторгнутым с 30.10.2019 г.

Дополнительно поясняем, постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» не предусматривает отмены решения об одностороннем расторжении договора.

В соответствии с пунктом 225 Положения в реестр недобросовестных подрядных организаций включается информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг, а также о подрядных организациях, с которыми договоры об оказании услуг расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора об оказании услуг в связи с существенным нарушением участниками электронных аукционов условий таких договоров.

На основании пункта 258 Положения сообщаем следующую информацию,

предусмотренную подпунктами «а», «б», «г»- «е» пункта 256 Положения об

участнике закупки, с которым расторгнут договор по решению Заказчика об одностороннем расторжении договора:

	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСНАБ" ИНН: 7447257739 КПП: 744701001 Местоположение: 454006, Обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Российская, д. 17, офис 101 учредитель <...> ИНН 745307004190
Наименование, фирменное наименование, место нахождения, ИНН участника закупки	
Наименование, ИНН учредителя участника закупки	
Идентификационный номер электронного аукциона/ Дата проведения электронного аукциона	РТС274А170198/1 01.09.2017
Объект закупки	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Челябинской области
Цена договора	76 346 488 руб. 30 коп., в том числе НДС 18%.
Основания и дата расторжения договора о проведении капитального ремонта	Одностороннее расторжение договора Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком существенных условий договора от 29.10.2019 г.

Приложения:

- 1. Извещение о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Челябинской области (извещение № РТС274А170198) на 3 л. в 1 экз.;
 2. Копия договора № РТС274А170198(Д)/137-СМР_2017-2018 со всеми приложениями на 20 л. в 1 экз.;
 3. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стройтехснаб» на 17 л. в 1 экз.;
 4. Документы, фиксирующие факт нарушения условий Договора на 22 л. в 1 экз.;
- Письмо о приостановке работ исх. № 4957 от 16.10.2018 на 1 л. в 1 экз.;
- Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ш. Металлургов, д. 82 от 31 октября 2018 г. на 2 л. в 1 экз.;
- Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35 от 13 ноября 2018 г. на 2 л. в 1 экз.;

- Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29 от 07 ноября 2018 г. на 2 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29, ш. Metallургов, д. 82, ул. Сталеваров, д. 35 от 25 июня 2019 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29, ш. Metallургов, д. 82, ул. Сталеваров, д. 35 от 19 июля 2019 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29, ш. Metallургов, д. 82, ул. Сталеваров, д. 35 от 5 августа 2019 г. на 1 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29 от 22 августа 2019 г. на 2 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 35 от 22 августа 2019 г. на 2 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ш. Metallургов, д. 82 от 22 августа 2019 г. на 2 л. в 1 экз.;
 - Акт-претензия (исх. № 4433 от 23.08.2019) на 2 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29, ш. Metallургов, д. 82, ул. Сталеваров, д. 35 от 28 августа 2019 г. на 2 л. в 1 экз.;
 - Акт-претензия (исх. № 4591 от 30.08.2019) на 2 л. в 1 экз.;
 - Акт обследования объекта капитального ремонта г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 29, ш. Metallургов, д. 82, ул. Сталеваров, д. 35, ул. Сталеваров, д. 37 от 28 августа 2019 г. на 1 л. в 1 экз.;
1. Копия решения об одностороннем расторжении договора от 23.09.2019 г. № 4971 на 6 л. в 1 экз.;
 2. Доказательства отправки электронной почтой решения об одностороннем расторжении договора на адрес электронной почты, указанный в договоре ООО «Стройтехснаб» на 1 л. в 1 экз.;
 3. Доказательства отправки заказным письмом с уведомлением решения об одностороннем расторжении договора на адрес ООО «Стройтехснаб», указанный в договоре на 1 л. в 1 экз.;

regoperator zakupki@mail.ru

9. Сведения с электронной площадки ООО «РТС-тендер» об одностороннем расторжении договора на 2 л. в 1 экз.;