



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24
delo@fas.gov.ru <http://www.fas.gov.ru>

26.05.2017 № ПП/35612/17

На № _____ от _____

О направлении на рассмотрение

В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение ООО «РЖД» от 19.05.2017 № 5611/ЦКЗ о включении сведений в отношении ООО «ИнтелСтрой Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Реестр, обращение).

В соответствии с письмом ФАС России № ИА/В1163/14 от 04.08.2014 проверка сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках осуществляется соответствующей Комиссией территориального органа ФАС России по месту нахождения заказчика, либо по месту нахождения филиала заказчика по согласованию с территориальным органом, на территории деятельности которого находится заказчик. По результатам рассмотрения таких сведений Комиссия принимает решение об уклонении участника закупки от заключения договора по результатам закупки.

На основании вышеизложенного, ФАС России направляет обращение ООО «РЖД» в Московское УФАС России для рассмотрения по существу.

По результатам рассмотрения обращения копия Решения Комиссии направляется в Центральный аппарат ФАС России для включения в Реестр.

Приложение: на 151 л. в 1 экз. в первый адрес

Р.А. Петросян

Стаховская Я.В.
(499) 755-23-23, доб. 512



2017-54991(2)

Московское УФАС
Рег. номер 25900/17
зарегистрирован 02.06.2017



17966



ОАО «РЖД»
ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральная антимонопольная
служба

ФАС России
Рег. номер 7666417
зарегистрирован 22.05.2017



№ 19

«19» 05.2017 г. № 5611/УКС

На № _____ от _____

6 сентября 2016 г. и 13 сентября 2016 г. ОАО «РЖД» были проведены открытые аукционы в электронной форме № 8743/ОАЭ-ЦДИ/16 на право заключения договора выполнения комплекса работ по капитальному ремонту искусственных сооружений и земляного полотна Приволжской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД» (извещение о проведении открытого конкурса в единой информационной системе в сфере закупок № 31603940831), № 8988/ОАЭ-ЦДИ/16 на право заключения договора выполнения работ по текущему ремонту объектов Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД» (извещение о проведении открытого конкурса в единой информационной системе в сфере закупок № 31603945416).

По итогу открытого аукциона №8743/ОАЭ-ЦДИ/16 на право заключения договора выполнения комплекса работ по капитальному ремонту искусственных сооружений и земляного полотна Приволжской дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД» был заключен договор № 2083342 с победителем аукциона (протокол 8743/ОАЭ-ЦДИ/16/3) - ООО «ИнтелСтройГрупп». По итогу открытого аукциона № 8988/ОАЭ-ЦДИ/16 заключен договор от 24.10.2016 № 2116322 на выполнение работ по текущему ремонту объектов с единственным участником, допущенным к участию в аукционе (протокол от 13.09.2016г. № 8988/ОАЭ-ЦДИ/16/2) - ООО «ИнтелСтройГрупп».

При исполнении обязательств по указанным договорам ООО «ИнтелСтройГрупп» допущены существенные нарушения сроков выполнения и сдачи работ, предусмотренных календарным графиком работ

договорам). Кроме того, работы выполнены с нарушением требований по качеству, указанных в пунктах 3.1.2 договоров:

1. В соответствии с приложением № 2 к Договору № 2083342 подрядчик должен был выполнить все работы поэтапно согласно календарному графику: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. В соответствии с пунктом 8.1. договора выполненные Подрядчиком работы принимаются Заказчиком ежемесячно. Оформление актов приемки работ производится Подрядчиком не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным месяцем по реестру.

Объем работ, предусмотренный в сентябре, фактически выполнен 22.12.2016 г., просрочка составила 80 дней. Объем работ, предусмотренный в октябре, фактически выполнен 22.12.2016 г., просрочка составила 49 дней, Объем работ, предусмотренный в ноябре, фактически выполнен 22.12.2016 г., просрочка составила 19 дней.

Также допущены нарушения сроков выполнения работ по отдельным объектам.

По объекту «Мост через реку Волга на 420 км+809 м, перегон Трусово-Кутум» были допущены следующие нарушения сроков исполнения работ:

За сентябрь 2016 г. количество дней просрочки с 04.10.2016 г. по 24.11.2016 г. составляет 52 дня, за октябрь 2016 г. количество дней просрочки с 04.11.2016 г. по 24.11.2016 г. составляет 21 день, за ноябрь 2016 г. количество дней просрочки 04.12.2016 г. по 24.12.2016 г. составляет 16 дней.

По объекту «Путепровод железнодорожный (360 км ПК2+08 перегон 258км ПК7+54м – 365км ПК7+78м (перегон ст. Бирюзовая – ст. имени Максима Горького парка)» допущены следующие нарушения сроков исполнения работ:

За сентябрь 2016 г. количество дней просрочки с 04.10.2016 г. по 24.11.2016 г. составляет 52 дня, за октябрь 2016 г. количество дней просрочки с 04.11.2016 г. по 24.11.2016 г. составляет 21 день, за ноябрь 2016 г. количество дней просрочки 04.12.2016 г. по 22.12.2016 г. составляет 19 дней.

2. ООО «ИнтелСтройГрупп» в нарушение условий п. 1.1, 1.3, 8.4 Договора № 2116322 и норм действующего законодательства Российской Федерации ненадлежащим образом исполнило обязательства по выполнению работ по текущему ремонту объектов Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекция инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД», что подтверждается актом проверки качества выполнения текущего ремонта от 01.02.2017 г. В ходе осмотра отдельных объектов, на которых выполнялись работы по Договору, выявлены существенные нарушения требований проектно-сметных документаций (отсутствие на объектах необходимых материалов для выполнения работ ввиду их несвоевременной закупки и поставки, несоответствие отдельных элементов отремонтированных объектов требованиям проектных документаций, отсутствие

работников на объектах), что подтверждается актами осмотра выполненных работ, подписанными обеими сторонами.

В этой связи в адрес ООО «ИнтелСтройГрупп» были направлены письма от 16.02.2017 Исх. № 793/ВСИБ ДИ, от 01.11.2016 Исх. № НЮ-17/829, от 26.12.2016 Исх. № НЮ-17/906 с требованиями об уплате согласно условиям договоров штрафа и неустойки за период допущенной просрочки и ненадлежащее исполнение обязательств. Однако до настоящего времени указанные требования ООО «ИнтелСтройГрупп» не удовлетворены.

Кроме того в Арбитражный суд Саратовской области было направлено исковое заявление от 10.02.2017 № РЖД/Привл НЮ-41/2017 в связи с неисполнением обязательств ООО «ИнтелСтройГрупп» по договору № 2083342 с требованиями об уплате штрафа и неустойки за период допущенной просрочки.

Учитывая изложенное, прошу рассмотреть вопрос о включении сведений об ООО «ИнтелСтройГрупп» в реестр недобросовестных поставщиков.

Приложения: на 148 л.

Начальника Центра



И.М. Митичкина