

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)

Решение №048/10/615-1012/2022

АО Центр организации капитального
ремонта 150049, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Лисицина, д. 7, офис 2
info@sokr.ru

Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области 398001, г. Липецк, ул.
Л. Толстого, д. 1, оф. 401 info@fkr48.ru
poddelkova@kapremont48.ru

Резолютивная часть решения оглашена 26.10.2022.

Решение в полном объеме изготовлено 28.10.2022.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №15 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", Комиссией Липецкого УФАС России по рассмотрению жалоб по процедуре, предусмотренной статьёй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее – Комиссия), в составе:

председатель Комиссии: <...>

члены Комиссии: <...>, <...>

проведена проверка подтверждения достоверности фактов,
содержащихся в документах и сведениях, поступивших от Фонда
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Липецкой области (далее также – заказчик) о расторжении в одностороннем порядке договора от 22.10.2021 № РТС248А210092 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1; г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28, заключенного с АО «Центр организации капитального ремонта».

Место проведения проверки: г.Липецк, пл.Плеханова, д.1.

Проверка проведена присутствии представителей:

- Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области – <...> (по доверенности), <...> (по доверенности).

Комиссией при рассмотрении материалов в рамках проведения проверки установлено следующее.

В Липецкое УФАС России 27.09.2022, в порядке, установленном Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее — Постановление №615), поступили документы и сведения от Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области о расторжении в одностороннем порядке договора от 22.10.2021 № РТС248А210092 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1; г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28, заключенного с АО «Центр организации капитального ремонта».

Комиссия Липецкого УФАС России, принимая решение по настоящему делу, исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 255 Положения № 615 в реестр недобросовестных подрядных организаций включается информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг, а также о подрядных организациях, с которыми договоры об оказании услуг расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора об оказании услуг в связи с существенным нарушением участниками электронных аукционов условий таких договоров.

Согласно пункту 227 Положения № 615 Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора о проведении капитального ремонта и в письменной форме уведомляет об этом подрядную организацию. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора о проведении капитального ремонта не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора о проведении капитального ремонта с подрядной организацией. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора о проведении капитального ремонта, причины, послужившие основанием для расторжения договора о проведении капитального ремонта, и документы, их подтверждающие.

В соответствии с пунктом 258 Положения № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Положением, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами «в» - «ж» пункта 256 настоящего Положения, а также в письменной форме обоснование причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

Согласно пункту 263 Положения № 615 по результатам рассмотрения документов и информации, предусмотренных пунктами 257 и 258 настоящего Положения, выносится решение. В случае подтверждения достоверности фактов, содержащихся в направленных заказчиком документах и информации, орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, выносит решение о включении информации о недобросовестной подрядной организации, предусмотренной пунктом 256 настоящего Положения, в реестр недобросовестных подрядных организаций. В ином случае орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, выносит решение об отказе во включении информации о подрядной организации в реестр недобросовестных подрядных организаций. Копия решения, вынесенного органом, уполномоченным на

ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, направляется заказчику и лицу, в отношении которого принято решение о включении информации, предусмотренной пунктом 256 настоящего Положения, в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В соответствии с пунктом 226 Положения № 615 о привлечении подрядных организаций Заказчик вправе расторгнуть договор о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков, в случаях, предусмотренных пунктом 226 Положения и (или) Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.10.2021 был заключён договор РТС248A210092 между заказчиком и АО «Центр организации капитального ремонта».

Цена договора составила 5 303 765 рублей 57 копеек.

Согласно пункту 1.1. Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (далее – работы) многоквартирного (-ых) дома (-ах) (далее – Объект (-ы)), указанного (-ых) в Приложении №2 Адресный перечень объектов и стоимость по видам работ к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с технической документацией, определяющей вид, объём, содержание работ и требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ к данным видам работ, а также условиями Договора, определяющими, в том числе, стоимость работ и сроки их выполнения. В состав технической документации входит: Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющееся неотъемлемой частью Договора (Приложение 1 к Договору), рабочая документация, проектная документация и её разделы, локальный сметный расчёт.

В соответствии с п. 4.1 Договора срок выполнения работ по договору:

- начало выполнения работ по договору 01.03.2022;

- окончание выполнения работ по договору 17.08.2022.

Сроки выполнения отдельных видов работ и сдачи – приёмки результата выполнения работ определены Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

Согласно п. 4.2 Сроки выполнения видов работ по Договору по соглашению Сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств:

а) изменение объемов выполняемых работ по настоящему договору;

с) приостановка выполнения работ в связи с наступлением отопительного сезона и/или неблагоприятных погодных условий.

В обязанности подрядчика входит:

- п. 6.1.3 обеспечить ведение общего журнала работ (РД-11-05-2007);

- п. 6.1.26 при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности и прочности Объекта, результата работ, немедленно, не позднее следующего рабочего дня письменно известить Заказчика любыми доступными средствами связи, позволяющими достоверно определить, что сообщение исходит от стороны по Договору, способами, подтверждающими факт отправления, и до получения от него указаний приостановить работы и **принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.** При этом, на основании п. 223 Положения, утв. ПП РФ №615, срок выполнения работ по Договору изменению не подлежит;

- п. 6.1.30 в течении 1 рабочего дня письменно любыми доступными средствами связи, известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

А) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения работ;

Б) иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность её завершения в срок;

- п. 6.1.32 обеспечить совместно с Заказчиком работу комиссии по приёмке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.

Адресный перечень и расчет стоимости выполнения работ по Договору (Приложение №2):

№	Вид работ	Стоимость, руб
Липецкая область, город Липецк, улица Зегеля, дом 1		
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	3 699 708, 22
Липецкая область, город Липецк, улица Зегеля, дом 28		

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	1 604 057, 35
Общая стоимость по объекту		5 303 765, 57

В связи с тем, что Договор с АО «Центр организации капитального ремонта» расторгнут в одностороннем порядке, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области во исполнении пункта 255 Постановления №615, направлено обращение и документы для рассмотрения оснований для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Из представленных Заказчиком документов следует, что односторонний отказ принят 02.09.2022 в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней по многоквартирному дому, расположенному по адресу Липецкая область, город Липецк, улица Зегеля, дом 28.

Согласно приказу Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 05.08.2022 №01-03/484, работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения многоквартирного дома по адресу г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1 были прекращены в связи с воспрепятствованием жильцов дома.

Согласно материалам дела, в соответствии с Графиком производства работ, общий срок выполнения работ по объекту г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28, установлен 15 недель с 02.05.2022 по 31.07.2022. Заказчик не отрицает, что к работам Общество приступило.

17.11.2021 Заказчик передал в адрес подрядчика техническую документацию по объекту по адресу Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28 в соответствии с Актом приёма-передачи технической и исполнительной документации.

Вместе с тем, в соответствии с письмом Заказчика к АО «Газпром газораспределение Липецк» от 30.03.2022 №29/89/22, поскольку выполняется разработка проектной-сметной документации на ремонт систем газоснабжения, Заказчик просит предоставить ему технические условия на проектирование систем газоснабжения на объектах по адресу г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1 и г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28.

В соответствии с ответом АО «Газпром газораспределение Липецк» от 04.05.2022 №Лп-11-1305, технические условия подготовлены Филиалом в

период с 2016 по 2017 гг., ООО «Юникрон» разработало по ним проекты и зарегистрировал их АО «Газпром газораспределение Липецк». Вместе с тем, данные проекты не были актуализированы в 2022 году.

В соответствии с письмом Заказчика к АО «Газпром газораспределение Липецк» от 07.06.2022 №24/158/22, Заказчик просит актуализировать технические условия на капитальный ремонт системы газоснабжения на объектах по адресу г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1 и г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28, так как между Заказчиком и подрядчиком заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ по вышеуказанным домам, и письмом №23/158/22 (от этого же числа) Заказчик просит АО «Газпром газораспределение Липецк» перерегистрировать проектную документацию на капитальный ремонт системы газоснабжения на обозначенном объекте.

Документов о перерегистрации проектной документации по обозначенному объекту не представлено.

Однако, Заказчик в адрес подрядчика 28.06.2022 направляет письмо №57/179/22, согласно которого, поскольку Подрядчик получил Техническую документацию 17.11.2021 и не предъявил к ней претензий, Заказчик не видит оснований для приостановки работ и требует возобновления работ на объекте.

05.08.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика требование №36/217/22 о надлежащем исполнении обязательств по договору №РТС248А210092 от 22.10.2021, так как на момент написания требования работы на объекте по адресу Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28 не были завершены.

Согласно акту фиксации нарушения договора от 04.08.2022, подписанному представителями Заказчика и управляющей организации, работы на объекте по адресу Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28 не были завершены.

Согласно акту фиксации нарушения договора от 17.08.2022, подписанному представителями Заказчика, работы на объекте по адресу Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28 не были завершены.

18.08.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика требование от 17.08.2022 №19/229/22 о надлежащем исполнении обязательств по договору №РТС248А210092 от 22.10.2021, так как на момент написания требования работы на объекте по адресу Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28 не были завершены, а также претензию №147 от 18.08.2022 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору №РТС248А210092 от 22.10.2021 и взыскании штрафных

санкций.

Согласно акту фиксации нарушения договора от 26.08.2022, подписанному представителями Заказчика, работы на объекте по адресу Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28 не были завершены, персонал на объекте отсутствовал, ответственное за производство лицо отсутствовало, журнал работ на объекте отсутствовал.

Согласно акту фиксации нарушения договора от 31.08.2022, подписанному представителями Заказчика, работы на объекте по адресу Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28 не были завершены, персонал на объекте отсутствовал, ответственное за производство лицо отсутствовало, журнал работ на объекте отсутствовал.

02.09.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика Уведомление №24/244/22 о расторжении договора №РТС248А210092 от 22.10.2021 в связи с нарушением сроков выполнения работ более 30 дней.

12.09.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика Уведомление о предоставлении документации и приеме работ №1/255/22 на объекте по адресу Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28.

21.09.2022 Заказчиком был составлен Акт осмотра, согласно которому работы на объекте не ведутся. Рабочий персонал на объекте отсутствует. Исполнительная и техническая документация не представлена в адрес Заказчика.

21.09.2022 Заказчик повторно направил в адрес Подрядчика Уведомление о предоставлении документации и приеме работ №19/264/22 на объекте по адресу Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28.

22.09.2022 Заказчиком был составлен Акт осмотра, согласно которому работы на объекте не ведутся. Выполненные работы не соответствуют п. 4.13а СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Согласно п. 5.1.4. Договора Заказчик обязан передать Подрядчику техническую документацию. Вместе с тем, согласно ст.743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования; договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию. Поскольку в рассматриваемом

договоре на подрядчика не возлагалась обязанность по подготовке и/или согласованию технической документации, обязанность предоставить техническую документацию, позволяющую подрядчику выполнить работы в полном объеме, возложена на Заказчика.

Согласно п. 1.5 Договора, Подрядчик обязан принять техническую документацию от Заказчика по акту приёма-передачи технической документации, утверждённой приложением №4 к Договору.

Несмотря на приёмку технической документации Подрядчиком 17.11.2021, данная документация не отвечала всем необходимым требованиям действующего законодательства, не была согласована с АО «Газпром газораспределение Липецк», о чем подрядчик не мог знать при получении документации.

Исходя из представленных доказательств, документов и пояснений, Комиссия Липецкого УФАС России пришла к следующим выводам.

1) Комиссия исходит из того, что принятое решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком не означает автоматическое включение сведений об Участнике в РНПО. Предмет исследования в настоящем решении сводится к оценке добросовестности подрядчика.

Согласно нормам действующего законодательства РФ и заключенному Договору работы должны были выполняться в соответствии с согласованным и утвержденным техническим заданием.

Согласно части 1 статьи 178 Гражданского Кодекса Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

Комиссия отмечает, что проект объекта не был перерегистрирован в АО «Газпром газораспределение Липецк» (письмо Заказчика от 07.06.2022 №23/158/22), несмотря на то, что срок окончания работ по дому Липецкая область, город Липецк, ул. Зегеля, д. 28 — 31.07.2022, то есть Заказчик знал о существующей проблеме.

Материалами дела подтверждается, что Подрядчик просил Заказчика решить проблемы в согласовании технической документации с АО «Газпром газораспределение Липецк», так как данные действия требуются для подтверждения безопасности конечного результата работ.

2) В ходе полного и совокупного анализа всех документов в материалах дела Комиссия находит подтверждение доказательств того, что Подрядчик выполнял обязательства. Доводы Заказчика о том, что не

согласования технической документации с АО «Газпром газораспределение Липецк» не является существенным условием для исполнения договора, Комиссия не принимает, так как договором №РТС248Ф210092 от 22.10.2021 не предусмотрена обязанность Подрядчика в разработке и согласовании проекта с АО «Газпром газораспределение Липецк».

Комиссия принимает во внимание доводы, что в процессе исполнения Контракта Подрядчик столкнулся с обстоятельствами, которые повлияли на выполнение работ.

О том, что работа проводилась подрядчиком, свидетельствует копия дефектной ведомости ремонта системы газоснабжения по адресу Липецкая область, город Липецк, ул. Зегеля, д. 28, составленная заместителем начальника отдела по капитальному ремонту ФКР Липецкой области 21.09.2022.

Исходя из предмета и цели регулирования Положения № 615, а также применяемого законодательства к правоотношениям в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по своему характеру, включение в реестр недобросовестных подрядчиков содержит в себе элементы как публичной, так и гражданской правовой ответственности. С точки зрения административных правоотношений, как вида публично-правовых отношений, понятие и содержание вины юридического лица закреплено в ч.2 ст.2.1 КоАП РФ, в силу которой юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В рассматриваемых в данном административном деле отношениях недобросовестное поведение – составляющая объективной стороны. Вместе с тем в судебной практике при определении вины юридических лиц применяется «поведенческий» (объективный) подход, при котором исследуются не аспекты психологии субъекта, а его конкретные действия или бездействие. Применение психологического подхода, когда вину юридического лица определяют через проекцию субъективного отношения его сотрудников, прямо отрицается высшими судебными инстанциями (пункты 16 и 16.1 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, Постановления Конституционного Суда РФ от 14.04.2020 № 17-П, от 21.07.2021 № 39-П). То есть выводы о наличии вины должны делаться на основании анализа поведения - составляющей

объективной стороны. Доказывание виновности происходит исходя из внешних признаков отношения юридического лица к противоправному деянию и его последствиям – имелась ли у него возможность предотвратить их, и что им было предпринято для этого.

При этом для привлечения юридического лица к административной ответственности не требуется дифференциация по формам вины. Данный подход является устоявшимся (пункты 16 и 16.1 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, Постановления Конституционного Суда РФ от 14.04.2020 № 17-П, от 21.07.2021 № 39-П) и его не опровергает судебная практика, поскольку её составляют, в том числе, и дела, где была возможность установить форму вины в виде умысла. В указанных выше актах высших судебных инстанций разъяснения давались применительно к составам, в которых законодатель указал мотив в качестве обязательного элемента. И даже в такой ситуации применительно к юридическим лицам определение формы вины не требуется, согласно разъяснениям. Вместе с тем Конституционный Суд РФ указывает, что в случаях, когда возможно определить форму вины юридического лица, это должно быть сделано. Но отсутствие такой конкретизации формы вины не препятствует привлечению юридического лица к ответственности, если установлено, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (объективный подход).

Таким образом, вина юридического лица в административных правоотношениях определена через призму возможности для соблюдения обязательных требований (правил и норм) и принятия лицом всех зависящих от него мер по соблюдению таких требований. В силу п.1 ст.401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Следовательно, в рамках гражданско-правовых отношений вина лица определена через призму принятия мер для надлежащего исполнения обязательства, проявления заботливости и осмотрительности, то есть добросовестного поведения лица.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

На заседании Комиссии установлено, что в действиях подрядчика усматриваются признаки заботливости и осмотрительности, намерение исполнить принятые на себя обязательства, и представленными документами подтверждено принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

В связи с вышеизложенным, Комиссия, руководствуясь главой 7 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615,

РЕШИЛА:

1. Отказать во включении в реестр недобросовестных подрядных организаций сведений об АО «Центр организации капитального ремонта» (150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 7, офис 2, ИНН 7604303628, ОГРН 1167627067453).

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 3 месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии

<...>

Члены комиссии

<...>

<...>

Исп.<...>

тел.8(4742) <...>

2022-3272