

РЕШЕНИЕ №РНП-54-583

«10» ноября 2022 года

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской обл по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

в присутствии представителей:

...

рассмотрев в дистанционном режиме обращение заказчика – ГКУ НСО «ТУАД» о включение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «СТС-ПЛЮС» (ИНН 540597416300126, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, оф. 903) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по итогам электронного аукциона №0851200000622001894 на выполнение работ по содержанию кольцевых развязок Новосибирском районе Новосибирской области,

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение ГКУ НСО «ТУАД» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «СТС-ПЛЮС» (ИНН 540597416300126, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, оф. 903) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по итогам электронного аукциона №0851200000622001894 на выполнение работ по содержанию кольцевых развязок Новосибирском районе Новосибирской области.

Изучив представленные материалы, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

В соответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ №44-ФЗ) и порядком ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства РФ №1078 от 30.06.2021г., Новосибирским УФАС России была проведена проверка представленных документов и информации, в ходе которой было установлено следующее.

Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что 11.05.2022г. между заказчиком ООО «СТС-ПЛЮС» был заключен контракт №0851200000622001894.

В п.3.3 контракта указан следующий срок выполнения работ:

Дата начала выполнения работ по I этапу на объектах – с даты заключения контракта.

Дата окончания выполнения работ по I этапу на объектах – 30.06.2022г.

Дата начала выполнения работ по II этапу на объектах – 01.07.2022г.

Дата окончания выполнения работ по II этапу на объектах – 01.10.2022г.

Дата начала выполнения работ по III этапу на объектах – 01.10.2022г.

Дата окончания выполнения работ по III этапу на объектах – 31.12.2022г.

Дата начала выполнения работ по IV этапу на объектах – 01.01.2023г.

Дата окончания выполнения работ по IV этапу на объектах – 31.03.2023г.

Дата начала выполнения работ по V этапу на объектах – 01.04.2023г.

Дата окончания выполнения работ по V этапу на объектах – 30.06.2023г.

Дата начала выполнения работ по VI этапу на объектах – 01.07.2023г.

Дата окончания выполнения работ по VI этапу на объектах – 30.09.2023г.

Дата начала выполнения работ по VII этапу на объектах – 01.10.2023г.

Дата окончания выполнения работ по VII этапу на объектах – 31.12.2023г.

11.05.2022г. между заказчиком и подрядчиком было заключено дополнительное соглашение №1 об изменении сроков выполнения работ, а именно, изменена дата окончания работ I этапу на объектах – 30.09.2022г.

25.05.2022г. заказчик направил подрядчику письмо о необходимости приступить к работ

27.05.2022г. подрядчик направил заказчику письмо о начале выполнения работ, напри график выполнения работ. а также сообщил о необходимости бурения скважин для пол цветов.

30.05.2022г. подрядчик направил письмо с просьбой провести рабочее совещание рассмотрения вопроса о бурении скважин для полива цветов.

01.06.2022г. заказчик направил подрядчику ответ, в котором сообщил, что не возраж против бурения скважин подрядчиком при согласовании выполнения данных ра подрядчиком с соответствующими организациями.

12.07.2022г. по итогам проверки выполнения работ по посадке цветов заказчик напри подрядчику предписание №2039 ОР и САД, в соответствии с которым подрядч необходимо осуществить посадку цветов в количестве, предусмотренном контракто срок до 19.07.2022г.

19.07.2022г. подрядчик направил заказчику письмо с просьбой продлить срок выполне работ по предписанию до 26.07.2022г.

15.08.2022г. заказчик направил подрядчику претензию в связи с некачественн выполнением работ, а именно, количество посаженных цветов не соответсте требованиям контракта, в частности, по объекту №1 из 19 120 шт. посажено 12 200 шт. объекту №2 из 10 224 шт. посажено 2 000 шт., по объекту №3 из 9 600 шт. посажено 1 650 ш

05.09.2022г. заказчик направил подрядчику претензию в связи с нарушением срс выполнения работ по I этапу.

09.09.2022г. заказчик, в соответствии с п.9.3 контракта принял решение об односторонн отказе от исполнения контракта.

19.09.2022г. подрядчик направил заказчику акт о приемке работ по I этапу, сообщи необходимости уточнения суммы пени за просрочку выполнения работ по I этапу.

19.09.2022г. заказчик отменил свое решение об одностороннем отказе от исполне контракта. Направил подрядчику уточненную претензию.

20.09.2022г. заказчик принял работы по 1 этапу.

11.10.2022г. заказчик направил подрядчику претензию в связи с нарушением срс выполнения работ по 1 и 2 этапу.

20.10.2022г. заказчик повторно принял решение об одностороннем отказе от исполне контракта.

Данное решение заказчика 20.10.2022г. размещено в ЕИС.

В соответствии с п.2 ч.12.1 ст.95 ФЗ №44-ФЗ решение об одностороннем отказе исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в еди информационной системе в соответствии с п.1 данной части автоматически использованием единой информационной системы направляется поставщику. Дс поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контрс считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в еди информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой располо: поставщик.

В соответствии с п.3 ч.12.1 ст.95 ФЗ №44-ФЗ поступление решения об одностороннем отк от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежака уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе исполнения контракта.

Таким образом, датой надлежащего уведомления поставщика является 20.10.2022г.

До даты заседания Комиссии Новосибирского УФАС России от ООО «СТС-ПЛК поступили следующие пояснения.

ООО «СТС-ПЛЮС» не согласно с решением заказчика об одностороннем отказе исполнения контракта. В своих пояснениях факт несоответствия количества высажен цветов признало. Пояснило, что не соответствие количества высаженных цветов произо по причине затягивания сроков приемки заказчиком, в связи с чем часть высажен цветов засохла и не прижилась, однако доказательств заявленному не представлено. I этом, подрядчиком принимались меры по дополнительной посадке цветов.

Рассмотрев представленные сторонами документы и сведения, а также выслу представителей сторон, Комиссия Новосибирского УФАС России решила, что зака: обоснованно принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Исх из представленных сторонами документов работы по первому этапу были приняты сд подрядчиком только 19.09.2022г. При этом, исходя из представленных заказчи документов, а также заявления представителя заказчика на заседании Комис Новосибирского УФАС России, из необходимых к посадке 103 000 цветов подрядачи было высажено и принято заказчиком только 55 000 цветов. Кроме того, до даты заседа Комиссии Новосибирского УФАС России работы по второму этапу подрядчик не выполн

Представитель подрядчика заявил доводы, аналогичные указанным в возражениях.

Исходя из изложенного, Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что подряд ненадлежащим образом выполнил работы по контракту.

Руководствуясь ст.95, ч.2 ст.104 ФЗ №44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ 30.06.2021г. №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщи (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

Включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «СТС-ПЛЮС» (ИД 5405974032, 6300126, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, оф. 903), об участнике – <...> в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по итогу электронного аукциона №0851200000622001894 на выполнение работ по содержанию кольцевых развязок в Новосибирском районе Новосибирской области, сроком на 2 (два) года.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня вынесения.