

Комиссия по контролю в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (далее – Комиссия Тамбовского УФАС России) в составе:

председатель – руководитель управления Гречишников Е.А.,

члены – заместитель руководителя-начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Колодина Н.Н.,

ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Четверткова Т.В.,

в присутствии представителей администрации города Уварово (далее также Заказчик) – <.....>,

представителей ООО «Уваровская ДСПМК» (далее также Общество) -<.....>,

проверив на основании статьи 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) обстоятельства одностороннего отказа от 01.10.2018 от исполнения контракта № 58 от 09.07.2018 с ООО «Уваровская ДСПМК»,

~~АМАСУ~~

В Тамбовское УФАС России поступило обращение администрации города Уварово (вх. от 17.10.2018 № 6223н) о включении сведений об ООО «Уваровская ДСПМК» (393491, Тамбовская область, Уваровский район, с. Верхнее Чуево, ИНН 6830003760) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с односторонним отказом от 01.10.2018 от исполнения контракта № 58 от 09.07.2018, заключенного с ООО «Уваровская ДСПМК», в связи с существенным нарушением Обществом условий контракта.

Заказчик (администрация города Уварово) представил предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» документы и сведения.

Рассмотрение дела проводилось 24 октября 2018 года, продолжилось 26 октября после перерыва.

Заказчик, руководствуясь ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе и п. 15.3 контракта, 01.10.2018 принял решение об одностороннем отказе от

исполнения указанного контракта, которое в установленном порядке размещено на сайте в ЕИС и направлено Обществу.

Представители Заказчика на рассмотрении дела № РНП-68-62/18 пояснили обстоятельства ненадлежащего исполнения ООО «Уваровская ДСПМК» заключенного контракта № 58 от 09.07.2018 на выполнение работ по ремонту проезда к дворовым территориям МКД №7, 10, 11, 12, 13, 14 1 мкр. города Уварово Тамбовской области на сумму 3 372 000 руб., указали причину и обоснования расторжения контракта и представили подтверждающие документы (вх. от 26.10.2018 № 6829).

ООО «Уваровская ДСПМК» возражает позиции Заказчика, представило в Тамбовское УФАС России письменные документированные объяснения по рассматриваемой ситуации (вх. от 24.10.2018 № 6783; вх. от 26.10.2018 № 6826), в которых сообщило нижеследующее.

При завершении работ, а именно: 25 июля 2018 года от заказчика поступило уведомление о возникших разногласиях (исх. от 23.07.2018 № 3019), в котором предлагалось заменить 17 бордюров и предоставить паспорта на используемые материалы. Учитывая, что установка данных бордюров проводилась в период с 03.07.2018 по 06.07.2018 и в ходе работ велся постоянный контроль заказчиком, то данное уведомление противоречит пункту 8.1 контракта и части 2 статьи 748 ГК РФ. Кроме того, на тот момент на данной площадке уже были произведены работы по устройству оснований из щебня, розлив эмульсии и укладка асфальтобетонного покрытия, а также произведена обратная засыпка бордюров грунтом. Ответ на данное уведомление был отправлен Обществом 26.07.2018 (исх. № 84) с указанием на полное соответствие нормативам и ГОСТ производимых работ. После этого никаких претензий от администрации города Уварово не поступало до момента приемки и даже после установи оставшейся части бордюров в количестве 77 штук на другой площадке.

Работы по контракту были полностью завершены 2 августа 2018 года, а 9 августа 2018 года заказчику для приемки выполненных работ были переданы акт и справка о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, на что 16.08.2018 от администрации города Уварово поступил отказ от подписания акта выполненных работ (исх. № 3338/1 от 14.08.2018), обоснованность которого фактически ничем не подтверждается.

17.08.2018 Обществом был дан ответ Заказчику на данный отказ от подписания акта выполненных работ (исх. № 93 от 17.08.2018), который до настоящего времени оставлен без внимания и ответа.

29.08.2018 Обществу поступило письмо (исх. № 3549) с приглашением на экспертную оценку выполненных работ. Ввиду того, что никакого договора с экспертной организацией Обществу предоставлено не было, и обязательное уведомление при этом от эксперта о своем соответствии части 3 статьи 41 Закона о контрактной системе Обществу не поступало, то в адрес

заказчика было отправлено ответное письмо (исх. № 99 от 30.08.2018).

В связи с отказом в приемке и оплате выполненных работ в адрес администрации г. Уварово в тот же день 30 августа 2018 года была доставлена досудебная претензия с требованием принятия и оплаты данных работ (исх. № 98 от 30.08.2018). Ответ на данную претензию был получен 2 октября 2018 года (исх. № 3988 от 28.09.2018).

В связи с отказом заказчика в приемке работ, 10 сентября 2018 года в администрацию были переданы акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, подписанные в соответствии с частью 4 статьи 753 ГК РФ в одностороннем порядке, с приложением паспортов на используемые материалы.

Общество считает, что отсутствуют основания для одностороннего расторжения контракта и для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Работы по контракту выполнены полностью и соответствуют условиям контракта.

Дополнительно ООО «Уваровская ДСПМК» сообщило о подаче заявления в Арбитражный суд Тамбовской области на действия Заказчика по одностороннему расторжению контракта, которое принято судом к рассмотрению, а заседание назначено на 14 ноября 2018 года (дело № А64-8574/2018). В связи с указанным ООО «Уваровская ДСПМК» заявило ходатайство об отложении рассмотрения настоящего дела № РНП-68-62/18 до вступления в законную силу решения суда по делу № А64-8574/2018 (вх. от 26.10.2018 № 6825), в рамках которого Общество обжалует односторонний отказ заказчика от исполнения рассматриваемого контракта.

Комиссия Тамбовского УФАС России, рассмотрев заявленное Обществом ходатайство, отклоняет его, поскольку действующим законодательством о контрактной системе не предусмотрена правовая возможность антимонопольного органа по приостановлению либо отложению на длительный срок дела о рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков.

В ходе проверки обстоятельств и причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта № 58 от 09.07.2018 с ООО «Уваровская ДСПМК», Комиссия Тамбовского УФАС России, рассмотрев представленные Заказчиком и ООО «Уваровская ДСПМК» объяснения и документы, а также материалы закупки, пришла к следующим выводам.

В соответствии с [частью 8 статьи 95](#) Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с [частью 9 статьи 95](#) Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](#) Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Администрация города Уварово как муниципальный заказчик по итогам проведения электронного аукциона № 0164200003018001207 заключила с ООО «Уваровская ДСПМК» муниципальный контракт № 58 от 09.07.2018 на выполнение работ по ремонту проезда к дворовым территориям МКД № №7, 10, 11, 12, 13, 14 1 мкр. города Уварово Тамбовской области на сумму 3 372 000 руб.

Согласно п. 1.1 контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту проезда к дворовым территориям МКД №7, 10, 11, 12, 13, 14 1 мкр., г.Уварово Тамбовской области (далее – Работы), в объеме Сметы (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Согласно п. 6.2 контракта сроки выполнения работ: *«в течение 20 дней с момента заключения контракта»*, **то есть до 29.07.2018 года.**

В статье 7 контракта «Обязательства и права Подрядчика» определено:
«7.1. Выполнить все Работы, в соответствии со Сметой (Приложение № 1 контракту), Техническим заданием (Приложение № 2 контракту), в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2. Соблюдать в ходе исполнения контракта правила техники безопасности, противопожарные нормы, требования ГОСТ, СНиП.

7.3. Приобрести все материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, за свой счёт.

7.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.5. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения работ и при приемке выполненных работ, а также в течение гарантийного срока, без дополнительной оплаты в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации».

В п. 8.1 контракта установлено: *«Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, сообщает об этом Подрядчику в течение 3 дней».*

При рассмотрении настоящего дела № РНП-68-62/18 установлено, что в ходе исполнения рассматриваемого контракта Заказчик – администрация города Уварово не направляла в адрес исполнителя контракта - ООО «Уваровская ДСПМК» каких-либо претензий, указаний, замечаний об отступлении от

условий контракта или иных недостатках, как предусмотрено пунктом 8.1 контракта, кроме направления одного письма (исх. от 23.07.2018 № 3019) – «уведомление о возникших разногласиях» о необходимости замены 17-ти из 73-х установленных камней бортовых (бордюров) по причине их повреждения и наличия на них сколов и предоставлении необходимых документов на используемые при исполнении контракта материалов.

В дальнейшем, как указал Заказчик, при осуществлении контроля за ходом выполнения работ заказчиком визуально дефектов обнаружено не было.

Также Заказчик и его представители сообщили, что разногласия между сторонами муниципального контракта возникли после его исполнения: в ходе приёмки работ было выявлено их несоответствие условиям контракта, замечания по которым подрядчик не устранил в установленный ему 20-дневный срок, в связи с чем не был подписан акт выполненных работ из-за некачественного выполнения работ, то есть с нарушением условий контракта.

Так, 06.08.2018 ООО «Уваровская ДСПМК» устно уведило заказчика об окончании выполнения работ.

07.08.2018 в присутствии директора Общества были взяты пробы асфальто-бетонного покрытия, которые 08.08.2018 направлены на исследование в лабораторию ТОГКУ «Тамбовавтодор».

14.08.2018 в адрес администрации города Уварово поступила информация ТОГКУ «Тамбовавтодор» о несоответствии вырубке № 1 и № 2 требованиям СП 78.13330.2012.

14 августа 2018 года состоялось заседание приемочной комиссии, созданной постановлением администрации города Уварово от 13.10.2016 № 2457 (с изменениями от 15.08.2018 № 905). С учетом замечаний, выявленных в ходе приемки работ, комиссия приняла решение (протокол) установить подрядчику 20 дней для их устранения. В адрес Общества направлен мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.

17 августа 2018 года в адрес заказчика поступил ответ на отказ от подписания акта выполненных работ от ООО «Уваровская ДСПМК», в котором выражено несогласие с решением приемочной комиссии.

С целью устранения разногласий между сторонами муниципального контракта, определения качества выполненных работ 23 августа 2018 года на заседании приемочной комиссии было решено обратиться в специализированную организацию для получения экспертного заключения.

Заключение договора по проведению строительно-технической экспертизы осуществлялось в порядке, установленном Законом о контрактной системе. В ходе проведённой процедуры 07 сентября 2018 года был заключен договор

с АНО «Центр судебных экспертиз «ГАРАНТ».

29.09.2018 экспертное заключение АНО «Центр судебных экспертиз «ГАРАНТ» поступило в администрацию города.

В пункте 15.3 контракта предусмотрено, что расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с ч.9 ст. 95 Закона о контрактной системе и п. 15.3 контракта администрация города Уварово 01.10.2018 приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 58 от 09.07.2018.

Заказчик в решении от 01.10.2018 об одностороннем отказе от исполнения контракта № 58 от 09.07.2018 указал следующую причину расторжения:

«...работа, выполненная Подрядчиком в рамках муниципального контракта от 09.07.2018 № 58 не соответствует условиям муниципального контракта № 58, локальному сметному расчету (приложение № 1 к муниципальному контракту № 58) и техническому заданию (приложение № 2 к муниципальному контракту № 58).

Заказчиком была проведена экспертиза выполненных работ по муниципальному контракту от 09.07.2018 № 58 Автономной некоммерческой организацией «Центр судебных экспертиз «Гарант» (392543, Тамбовская область, Тамбовский район, д. Крутые Выселки, мкр. Солнечный, ул. Степная, 13), по результатам которой было подтверждено нарушение контракта...».

Заказчик в подтверждение ненадлежащего исполнения ООО «Уваровская ДСПМК» контракта (нарушение условий контракта) представил копии следующих документов:

- уведомление о возникших разногласиях относительно установленных камней бортовых (бордюров) от 23.07.2018 № 3019, направленный в адрес Общества,

- протокол от 14.08.2018 заседания комиссии по приемке работ, выполненных по муниципальному контракту № 58 от 09.07.2018, направленный в адрес Общества,

- письмо ТОГКУ «Тамбовавтодор» от 14.08.2018 № 09-02/1012 о несоответствии вырубке № 1 и № 2 требованиям СП. 78.13330.2012,

- мотивированный отказ от 14.08.2018 от подписания акта выполненных работ (исх. от 14.08.2018 № 3338/1), направленный в адрес Общества,

- протокол от 23.08.2018 заседания комиссии по приемке работ, выполненных по муниципальному контракту № 58 от 09.07.2018, направленный в адрес

Общества,

- экспертное заключение Автономной некоммерческой организацией «Центр судебных экспертиз «Гарант» по результатам экспертизы качества укладки асфальтового покрытия на объекте: ремонт проезда к дворовым территориям МКД №7, 10, 11, 12, 13, 14 1 мкр., города Уварово Тамбовской области, утвержденное 28.09.2018.

Мотивированный отказ Заказчика от 14.08.2018 от подписания акта выполненных работ направленный в адрес Общества по результатам приемки, содержит указание на следующие недостатки, которые свидетельствуют о несоответствии работ условиям контракта (аналогичные факты отражены в протоколе приемочной комиссии от 14.08.2018):

«1. В локально-сметном расчёте предусмотрен подъём люков. Для выполнения данного вида работ в смете заложены люки чугунные тяжёлые. По факту установлены люки лёгкие.

2. В ходе проведения работ по установке бордюрного камня на площадке у д. №10 обнаружено, что из 74 подлежащих установке камней бортовых БР 100.30.15, установлено 73, из которых 17 шт. имеют видимые сколы разного размера, что не соответствует ГОСТ 32961-2014.

3. На площадке у д. №10 предусмотрено устройство выравнивающего слоя из щебня фр.20-40мм - данный вид работ выполнен из щебня фр. 0- 20мм.

4. На стоянке у домов 13-14 толщина щебёночного основания составляет 18-20см. Локально-сметным расчётом предусмотрено 25см.

5. В ходе работ по укладке асфальтобетонного покрытия установлено, что на площадке у д. №10 работы выполнялись в дождливую погоду, что запрещено СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85».

6. Сотрудниками администрации совместно с Вами были сделаны 2 вырубки (на стоянке у домов 13-14 и на площадке у дома №10). Материал направлен в лабораторию ТОГКУ «Тамбовавтодор». Получено заключение (письмо ТОГКУ «Тамбовавтодор» № 09-02/1012 от 14.08.2018):

вырубка №1: h-5,5 см. (по локальному - сметному расчету 6см.); K_{γ}^{TM} не соответствует требованиям СП 78,13330.2012 (норма для «Б» 0,99, факт 0,97); водонасыщение в образцах из покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2013 (норма не более 4,5; факт 4,8);

вырубка №2: h-4,9 см. (по локальному - сметному расчету 6см.); $K_{\gamma}^{ПЛ}$ не соответствует требованиям СП 78.13330.2012 (норма для «Б» 0,99, факт 0,97). Представленная копия рецепта оформлена в неустановленном порядке. Рецепт на приготовление асфальтобетонной смеси разрабатывается

аттестационной лабораторией и согласовывается с заказчиком.

7. В локально-сметном расчёте заложена корчёвка 9 пней. Данные работы не выполнялись».

В протоколе от 23.08.2018 заседания комиссии по приемке работ, выполненных по муниципальному контракту № 58 от 09.07.2018, указано, что приемочная комиссия приняла решение обратиться в специализированную организацию с целью получения заключения эксперта.

Экспертное заключение Автономной некоммерческой организацией «Центр судебных экспертиз «Гарант» по результатам экспертизы качества укладки асфальтового покрытия на объекте: ремонт проезда к дворовым территориям МКД №7, 10, 11, 12, 13, 14 1 мкр., города Уварово Тамбовской области, утвержденное 28.09.2018, содержит вывод о том, что выявленные дефекты укладки асфальтового покрытия являются критическими и влияют на эксплуатационные характеристики.

Представители ООО «Уваровская ДСПМК» не согласились с вышеуказанными претензиями Заказчика. Предоставили письменные документированные объяснения в подтверждение своей позиции (вх. от 24.10.2018 № 6783; вх. от 26.10.2018 № 6826). Пояснили, что работы по контракту были полностью завершены 2 августа 2018 года. 9 августа 2018 года заказчику для приемки выполненных работ были переданы акт и справка о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3. Считают, что действия по отказу администрации города от подписания акта выполненных работ и по одностороннему расторжению контракта необоснованными и не подтвержденными. Относительно данных о качестве асфальта Общество предоставило сведения о внутреннем контроле, зафиксированном в журнале испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия в рамках контракта от 09.07.2018 № 58, проведенном в лаборатории ООО «Тамбовагропромдорстрой». В заключении ООО «Тамбовагропромдорстрой», копия которого представлена в настоящее дело, указано: *«асфальтобетонная смесь соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013. Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85, для типов А и Б – 0,99».*

Комиссия Тамбовского УФАС России, проанализировав положения контракта № 58 от 09.07.2018 и представленные сторонами контракта пояснения, документы и сведения, приходит к следующим выводам.

Администрация города Уварово в качестве несоответствия выполненных Обществом работ условиям контракта № 58 от 09.07.2018 на заседаниях по настоящему делу и в письмах Обществу указывало следующую причину: *«в локально-сметном расчёте предусмотрен подъём люков. Для выполнения данного вида работ в смете заложены люки чугунные тяжёлые. По факту установлены люки лёгкие».*

Однако, полных и достаточных доказательств этому выводу Заказчик не представил.

Так, в контракте не указаны работы по замене люков. В локальном сметном расчете № 246 от 22.02.2018, являющемся неотъемлемой частью контракта, предусмотрены работы по подъему люка согласно ТЕРр 66-22-1, а не их замене. Также в контракте отсутствуют прямые указания на необходимость использования тяжёлых люков в качестве используемых материалов.

Представители Общества пояснили, что произвели замену трех люков, а один люк был поднят. Были установлены люки с номинальной нагрузкой в 3 тонны, сертификат был предоставлен Заказчику.

Администрация города Уварово в качестве другой причины несоответствия выполненных Обществом работ условиям контракта № 58 от 09.07.2018 указывает: *«в ходе проведения работ по установке бордюрного камня на площадке у д. №10 обнаружено, что из 74 подлежащих установке камней бортовых БР 100.30.15, установлено 73, из которых 17 шт. имеют видимые сколы разного размера, что не соответствует ГОСТ 32961-2014».*

Однако, однозначные доказательства по рассматриваемому обстоятельству на заседание не представлены, при этом антимонопольный орган не вправе давать оценку представленным сторонами свидетельствам и пояснениям о допустимости (недопустимости) выявленным повреждениям бортовых камней.

Представители Общества относительно вопроса о бортовых камнях сообщили, что используемые бордюры соответствуют ГОСТ 6665-91, и на них имеется сертификат соответствия №РОСС RU.AB46.H03582 и паспорта №123 и №128 от 28.06.2018г. и 06.07.2018г. Согласно п.1.3.26 ГОСТ 6665-91 категория лицевой поверхности - А6, для нелицевых поверхностей - А7 по ГОСТ 13015-2012. Всего согласно локальному сметному расчету установлено 150 бортовых камней, места расположения которых также заранее были согласованы с Заказчиком. Размеры дефектов и их местоположение до настоящего времени так и не указаны Заказчиком, от выезда на место производства работ Заказчик отказывается.

Администрация города Уварово в качестве несоответствия выполненных Обществом работ условиям контракта № 58 от 09.07.2018 указывает: *«на площадке у д. №10 предусмотрено устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40мм - данный вид работ выполнен из щебня фр. 0- 20мм.».*

Однако, надлежащих доказательств указанному выводу Заказчик не представил, обоснований, каким образом данное несоответствие повлияло или может повлиять на качество выполненных работ, Заказчиком также не представлено.

Администрация города Уварово в качестве несоответствия выполненных Обществом работ условиям контракта № 58 от 09.07.2018 указывает: *«на стоянке у домов 13-14 толщина щебёночного основания составляет 18-20 см. Локально-сметным расчётом предусмотрено 25см.».*

Однако, указанный вывод сделан администрацией города Уварово в ходе выполнения работ, что следует из представленных ею копий документов и фотографий, а не по результатам приёмки выполненных работ. Доказательств, подтверждающих, что данное несоответствие не было устранено, Заказчик не представил.

Представители Общества пояснили, что на стоянке у домов 13 и 14 толщина основания из щебня полностью соответствует локальному сметному расчету и составляет не менее 25 см, для чего в процессе подготовительных работ для устройства оснований из щебня постоянно проводилась нивелировка и были выставлены соответствующие высотные отметки. Замеры толщины укладки щебня Заказчиком производились в процессе производства работ и без составления каких-либо актов и претензий.

Администрация города Уварово в качестве несоответствия выполненных Обществом работ условиям контракта № 58 от 09.07.2018 указывает: *«в ходе работ по укладке асфальтобетонного покрытия установлено, что на площадке у д. №10 работы выполнялись в дождливую погоду, что запрещено СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85».*

При этом, Заказчиком не представлено доказательств нарушения Обществом технологии выполнения работ и (или) направления претензий по указанному обстоятельству.

Представители Общества пояснили, что приказов на приостановку работ из-за погодных условий Заказчиком не выдавалось, хотя укладка асфальтобетонного покрытия у дома № 10 осуществлялась при постоянном присутствии на месте производства работ представителя Заказчика.

Администрация города Уварово в качестве несоответствия выполненных Обществом работ условиям контракта № 58 от 09.07.2018 указывает в отношении асфальтобетонного покрытия: *«... Получено заключение (письмо ТОГКУ «Тамбовавтодор» № 09-02/1012 от 14.08.2018): вырубка №1: h-5,5 см. (по локальному - сметному расчету 6см.); K_{γ}^{TM} не соответствует требованиям СП 78,13330.2012 (норма для «Б» 0,99, факт 0,97); водонасыщение в образцах из покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2013 (норма не более 4,5; факт 4,8); вырубка №2: h-4,9 см. (по локальному - сметному расчету 6см.); $K_{\gamma PL}$ не соответствует требованиям СП 78.13330.2012 (норма для «Б» 0,99, факт 0,97). Представленная копия рецепта оформлена в неустановленном порядке. Рецепт на приготовление асфальтобетонной смеси разрабатывается аттестационной лабораторией и согласовывается с заказчиком».*

ООО «Уваровская ДСПМК» представило заключение ООО «Тамбовагропромдорстрой» относительно образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия, в котором указано: *«асфальтобетонная смесь соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013. Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85, для типов А и Б – 0,99».*

Заключения ТОГКУ «Тамбовавтодор» и ООО «Тамбовагропромдорстрой» относительно асфальтобетонного покрытия содержат противоположные

выводы, что затрудняет возможность сделать объективный вывод по данному обстоятельству.

Администрация города Уварово в качестве несоответствия выполненным Обществом работ условиям контракта № 58 от 09.07.2018 указывает: «в локально-сметном расчёте заложена корчёвка 9 пней. Данные работы не выполнялись», но доказательства этому Комиссии Тамбовского УФАС России не представлены.

Представитель Общества пояснил, что в локальном сметном расчете контракта была заложена корчевка 9 пней, которая осуществлена в полном объёме и проконтролирована Заказчиком.

В то же время, в ходе рассмотрения дела № РНП-68-62/18 представители Заказчика сообщили, что данные работы выполнялись другим подрядчиком в соответствии с иным контрактом - от 25.05.2018 № 43 на раскорчевку пней (извещение № 0164300006918000057), который был исполнен 02.07.2018.

Таким образом, пояснения сторон по последнему обстоятельству также являются противоречивыми и документально не подтверждёнными.

Принимая во внимание вышеизложенное и исходя из предоставленных территориальному антимонопольному органу полномочий, Комиссия Тамбовского УФАС России приходит к выводу о наличии в настоящем деле неустранимых сомнений в части подтверждения фактов недобросовестности поставщика - ООО «Уваровская ДСПМК» и существенного нарушения им условий рассматриваемого контракта.

В связи с указанным Комиссия Тамбовского УФАС России считает, что отсутствуют правовые основания для включения сведений об ООО «Уваровская ДСПМК» в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании изложенного и руководствуясь частью 7 статьи 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Тамбовского УФАС России

РЕШИЛА:

Не включать сведения, предоставленные администрацией города Уварово в отношении об ООО «Уваровская ДСПМК» (393491, Тамбовская область, Уваровский район, с. Верхнее Чуево, ИНН 6830003760), в реестр недобросовестных поставщиков.

В соответствии с частью 11 статьи 104 Закона о контрактной системе

настоящее решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

Председатель комиссии

Е.А. Гречишникова

Члены комиссии

Н.Н. Колодина

Т.В. Четверткова