

Решение №РНП-48-225с/2021

по результатам проверки

«07» октября 2021 года

г. Липецк

Резолютивная часть решения оглашена 07.10.2021.

Решение в полном объеме изготовлено 12.10.2021.

На основании ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе), Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1078 (далее – Правила), Комиссией Липецкого УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области (далее – Комиссия Липецкого УФАС России)

рассматривается обращение областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области», содержащее информацию об одностороннем отказе от исполнения контракта от 02.04.2021 № Ф.2021.846010 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через ручей на км 17+716 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Задонск-Донское с подъездом к женскому монастырю в Задонском районе Липецкой области (реестровый номер контракта [2482612972821000059](#)), заключенного с ООО «Технодор» по итогам [электронного аукциона](#) с реестровым номером [084650000321000010](#), а также проводится проверка фактов, свидетельствующих об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями ООО «Технодор» условий контракта.

На основании п.13 Правил, приказа Липецкого УФАС России от 04.10.2021 №621 Комиссией проводится внеплановая проверка, предусмотренная пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, на предмет соблюдения заказчиком требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при проведении вышеуказанной закупки.

Заседание Комиссии по рассмотрению обращения заказчика и проведению вышеуказанных проверок назначено на 06.10.2021 в 11.00ч. Однако, в связи с возникшей необходимостью получения дополнительных документов и сведений, в проведении проверки был объявлен перерыв на 07.10.2021 в 10.15ч.

Проверка проведена при участии представителей:

- областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области»: ...
- ООО «Технодор»:

Присутствующие при проведении проверки представители заказчика по факту одностороннего отказа от исполнения контракта пояснили, что подрядчик принял на себя обязательства по контракту представить в срок до 07.05.2021 технический отчет по обследованию моста и технические отчеты по инженерным изысканиям. В указанный срок отчеты не были предоставлены. Надеюсь, получить проектную документацию к установленному сроку – 19.08.2021, заказчик устанавливал подрядчику сроки для представления отчетов. Однако, подрядчик настолько медленно выполнял работы, что получение ее результата к обозначенному сроку стало невозможным. В связи с чем, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Представители общества сообщили, что не согласны с принятым заказчиком решением об одностороннем отказе от исполнения контракта. Подрядчик действительно допустил просрочку в передачи заказчику технического отчета по обследованию моста и технических отчетов по инженерным изысканиям, но это было вызвано рядом объективных обстоятельств. Подрядчик принял все зависящие от него меры для исполнения обязательств по контракту.

В ходе анализа представленных документов и сведений Комиссией Липецкого УФАС России установлено следующее.

В Липецкое УФАС России 30.09.2021 от заказчика поступило обращение о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений в отношении ООО «Технодор» (далее по тексту также – подрядчик, общество) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта от

02.04.2021 №Ф.2021.846010 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через ручей на км 17+716 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Задонск-Донское с подъездом к женскому монастырю в Задонском районе Липецкой области (реестровый номер контракта [2482612972821000059](#)), заключенного с ООО «Технодор» по итогам электронного аукциона с реестровым номером [0846500000321000010](#).

02.04.2021 между заказчиком и подрядчиком заключен контракт №Ф.2021.846010 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через ручей на км 17+716 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Задонск-Донское с подъездом к женскому монастырю в Задонском районе Липецкой области (реестровый номер контракта [2482612972821000059](#)) (далее –контракт).

В силу п.1.1 контракта,подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению проектных работ и инженерных изысканий, а также подготовке рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через ручей на км 17+716 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Задонск – Донское с подъездом к женскому монастырю в Задонском районе Липецкой области (далее – Документация) в сроки, установленные п.2.1. настоящего Контракта и Календарным планом работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту) (далее – Задание), а Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом работы и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

Приложением №1 к контракту является техническое задание на выполнение предусмотренных контрактом работ.

Пунктом 3 технического задания установлены следующие требуемые виды работ:

- 3.1. Выполнить обследование моста со сбором всей необходимой информации для проектирования;
- 3.2. Выполнить инженерные изыскания в объёме необходимом для обоснования и принятия решений по проекту;
- 3.3. Разработать проектную, рабочую и сметную документацию.

Также техническим заданием предъявлены следующие требования к обследованию моста:

- 4.1. Провести обследование с целью разработки проекта реконструкции. Выполнить необходимые измерения, испытания.
- 4.2. По результатам обследования составить технический отчет с выводами о техническом состоянии отдельных конструктивных элементов и моста в целом.

В пункте 5 технического задания установлены требования к составу инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно- гидрометеорологические изыскания.

Кроме этого, пунктом 5 технического задания установлено, что при выполнении работ подрядчику необходимо:

- разработать и выполнить программу инженерных изысканий в объёме, необходимом для обоснования и принятия проектных решений. Программу изысканий согласовать с заказчиком.
- провести все необходимые работы по выявлению объектов археологического наследия. Получить согласование о размещении объекта реконструкции от управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.
- на основании требований ст.47, п. 4.1 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004), а также постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 выполнить инженерные изыскания, необходимые для получения достаточных материалов по обоснованию проектных решений. Результатом инженерных изысканий являются технические отчёты, т.е. документы, содержащие текстовые и графические материалы в виде карт (схем), отражающих сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объёме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий указанной территории применительно к объекту.
- технические отчёты об инженерных изысканиях передаются Заказчику в переплетённом виде в 3 (трёх) экземплярах и на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре, в срок, согласно Календарному плану (приложение №2 к настоящему контракту).

Основные условия при разработке проектной документации содержатся в пункте 6 технического задания, в числе которых:

- состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов принять в соответствии

с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- разработать документацию по реконструкции мостового перехода в составе достаточном для принятия технических решений и определения параметров, предусмотренных настоящим Задаaniem, обоснования объёмов и сметной стоимости объекта.

- основные технико-экономические показатели и проектные решения представить в виде сводной таблицы.

- осуществить сбор всех необходимых согласований, технических условий на переустройство инженерных коммуникаций, технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и заключений о выполнении полученных технических условий всех служб, чьи инженерные коммуникации находятся в зоне производства работ, а также при необходимости со службами санэпиднадзора, с экологическими службами и т.д.

При подготовке к проектированию определить перечень и состав балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения) подлежащих сносу (переустройству), новому строительству и не относящихся к имуществу автомобильной дороги. При необходимости получить соответствующие технические условия и согласования.

Определить перечень, состав и балансодержателей объектов незаконно прикрепленных элементов и конструкций, подлежащих сносу (согласовать с Заказчиком).

- отдельным томом оформить проектную документацию по переустройству коммуникаций (при их наличии). Оформить ведомость переустраиваемых коммуникаций с обязательным обоснованием принятого решения о необходимости переустройства каждого участка. Получить подтверждение выполнения технических условий.

- провести оценку воздействия на водные биоресурсы и расчет ущерба рыбному хозяйству и получить согласование на проектируемую деятельность в подконтрольном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, согласно федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. №166-ФЗ.

- предусмотреть в составе проектной документации:

- разработку и утверждение в установленном порядке проекта планировки территории и проекта межевания территории;

- схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия (при их наличии);

- схему планировочной организации земельного участка, подтверждающую расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости);

- проект организации строительства объекта капитального строительства.

Составить сводную ведомость объёмов работ по объекту.

Составить ведомость материальных ресурсов и технических параметров материалов, технических спецификаций материалов.

Предусмотреть применение дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих действующим нормативным требованиям с учетом требований импортозамещения.

Получение технических условий, заключений об их выполнении, проведение согласований с заинтересованными эксплуатирующими организациями в соответствии с действующим законодательством, осуществляет и оплачивает проектная организация.

Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также достоверности определения сметной стоимости в органах Главгосэкспертизы России осуществляет Подрядчик по доверенности Заказчика. Оплату проведения государственной экспертизы проектной документации производит Заказчик, согласно счёту, за выполненные работы.

- **Основные технические решения разрабатываются и принимаются на основе вариантного проектирования, с**

последующим их согласованием с Заказчиком.

- Разработать проектные решения (не менее трех схем) по организации и обеспечению безопасности движения и ограждения рабочих мест на время производства работ на Объекте и согласовать их с Заказчиком.

Согласно п.2.1. контракта, календарные сроки выполнения работ составляют: начало работ: с даты подписания контракта, окончание работ: 29.10.2021 г.

Сроки выполнения конкретных видов работ определяются Календарным планом работ (Приложение №2).

Так, данным календарным планом работ предусмотрено следующее:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	
		Начало работ	Окончание работ
1	Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через ручей на км 17+716 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Задонск – Донское с подъездом к женскому монастырю в Задонском районе Липецкой области, в том числе:	с даты подписания контракта	29 октября 2021 г.
	Представление Технических отчетов на согласование Заказчику - Технический отчет по обследованию моста - Технические отчеты по инженерным изысканиям		07 мая 2021 г.
	Представление проектной документации на рассмотрение Заказчику - Раздел 1. Пояснительная записка. Копии документов согласований. - Раздел 2. Проект полосы отвода. - Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения: - Часть 1. Технологические и конструктивные решения реконструкции моста. - Часть 2. Технологические и конструктивные решения реконструкции подходов к мосту. - Часть 3. Переустройство коммуникаций (при их наличии). - Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта (при их наличии). - Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. - Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. - Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Раздел 9. Смета на строительство: - Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ. - Раздел 10. Иная документация, в том числе: - Проект планировки территории. Основная часть; - Проект планировки территории. Материалы по обоснованию; - Проект межевания территории. Основная часть; - Проект межевания территории. Материалы по обоснованию.		19 августа 2021 г.
	Представление проектной документации на рассмотрение Заказчику: - Раздел 9. Смета на строительство: - Часть 1. Сводный сметный расчет. - Часть 2. Локальные сметы. Мост. - Часть 3. Локальные сметы. Подходы к мосту. - Раздел 10. Иная документация, в том числе: - Оценка воздействия на водные биоресурсы и расчет ущерба рыбному хозяйству. - Проектная документация с положительным заключением экспертизы.		02 сентября 2021 г.

При этом, пунктом 6.4 контракта установлены обязанности подрядчика, в числе которых:

6.4.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в объёме, с качеством и в сроки, установленные настоящим Контрактом, и в строгом соответствии с Задаaniem;

6.4.3. Заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности наступления событий, препятствующих нормальному выполнению работ. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок после приостановления работы;

6.4.7. Осуществлять и оплачивать сбор исходных данных, технических условий, необходимых согласований и экспертных заключений;

6.4.9. Согласовать проектную документацию с уполномоченными органами и организациями, выдавшими технические условия;

6.4.18. Предоставить полный комплект Проектной документации в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом и приложениями.

Разделом 7 контракта установлено, в том числе, следующее:

7.2. Подрядчик для приемки результатов работ по инженерным изысканиям, согласно Календарному плану (Приложение №2 к настоящему Контракту), представляет Заказчику документацию на согласование.

7.3. Заказчик после получения от Подрядчика документации по инженерным изысканиям в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает её и в случае отсутствия замечаний согласовывает, а при наличии замечаний, возвращает Подрядчику документацию на доработку с мотивированным отказом с указанием недостатков и сроков для их устранения.

Подрядчик обязан устранить выявленные заказчиком недостатки в установленные сроки. После устранения замечаний Подрядчик повторно с сопроводительным документом представляет документацию Заказчику, после чего Подрядчик вправе приступить к разработке проектной документации.

Неустранение выявленных замечаний в установленные Заказчиком сроки является основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

7.4. В соответствии с Календарным планом работ, Подрядчик представляет Заказчику по накладной Проектную документацию.

7.6. Работы по Контракту считаются выполненными после получения положительного заключения государственной экспертизы на Проектную документацию и инженерные изыскания, и приемки Рабочей документации.

Положительное заключение государственной экспертизы и приемка Рабочей документации Заказчиком являются основанием для подписания итогового акта выполненных работ.

7.7. Дата подписания Акта выполненных работ является датой выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту. Акт выполненных работ подписывается только после выполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных п.5.1. настоящего контракта.

7.9. При завершении работ по настоящему Контракту Подрядчик передает Заказчику результаты работ, предусмотренные п. 1.1 настоящего Контракта.

Таким образом, датой выполнения подрядчиком работ по контракту является дата подписания акта выполненных работ.

Между тем, как следует из пояснений представителей заказчика, работы, предусмотренные контрактом в полном объеме и в установленный им срок, подрядчиком выполнены не были, акт выполненных работ сторонами не подписан.

При этом, как следует из представленных сторонами в материалы проверки документов, 05.04.2021 подрядчик письмом (с исх. №115/21) просил заказчика о предоставлении исходных данных, необходимых для реализации рассматриваемого контракта.

13.04.2021 заказчиком (письмо с исх. №1011) подрядчику была представлена имеющаяся у заказчика документация.

26.04.2021 подрядчик (письмо с исх. №167/21) направил заказчику на утверждение техническое задание для разработки программы работ на выполнение комплексных изысканий, просил рассмотреть и утвердить до 30.04.2021.

30.04.2021 заказчиком в адрес подрядчика направлено письмо (исх.№1275), содержащее перечень выявленных

заказчиком в полученном от подрядчика техническом задании для разработки программы работ на выполнение комплексных изысканий недостатков, которые заказчик требовал устранить.

Таким образом, техническое задание для разработки программы работ на выполнение комплексных изысканий, разработанное подрядчиком, заказчиком утверждено не было.

11.05.2021 подрядчик (письмо с исх.№184/21) направил заказчику на утверждение техническое задание для разработки программы работ на выполнение комплексных изысканий, с учетом корректировки имеющихся от заказчика замечаний.

Вместе с тем, Комиссия Липецкого УФАС России считает необходимым отметить, что 07.05.2021 истек срок, установленный в календарном плане работ, для предоставления заказчику на согласование технических отчетов: по обследованию моста и по инженерным изысканиям.

Однако, как установлено, данные технические отчеты, в указанный срок заказчику подрядчиком представлены не были.

Доказательств обратного подрядчиком в материалы проверки не предоставлено.

При этом, доказательств, свидетельствующих о наличии каких-либо объективных препятствий для составления и предоставления заказчику на согласование технических отчетов по обследованию моста и по инженерным изысканиям в срок до 07.05.2021, подрядчиком в материалы проверки не представлено.

Более того, о наличии обстоятельств, которые могут повлиять на срок сдачи заказчику технических отчетов по обследованию моста и по инженерным изысканиям, подрядчик не уведомлял заказчика.

Частью 1 статьи 716 ГК РФ установлено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работы в срок.

До 07.05.2021 общество не сообщало заказчику о каких-либо обстоятельствах, препятствующих выполнению работ по обследованию моста и по инженерным изысканиям в установленный контрактом срок и не сообщало заказчику о приостановлении работ.

Таким образом, подрядчиком нарушен установленный в календарном плане работ срок для предоставления заказчику на согласование вышеуказанных Технических отчетов.

19.05.2021 заказчиком в адрес подрядчика направлено письмо (исх.№1407), содержащее сведения об утверждении полученного от подрядчика технического задания для разработки программы работ на выполнение комплексных изысканий. При этом, заказчик потребовал в срок, до 28.05.2021, представить технический отчет по обследованию моста и технические отчеты по инженерным изысканиям (которые, как было вышеизложено, необходимо представить заказчику в срок- 07.05.2021).

22.05.2021 подрядчик (письмом с исх.№202/21), в числе прочего, уведомил заказчика об отсутствии возможности для выполнения работ по инженерным изысканиям в период с 01.05.2021 по 10.05.2021 на основании Указа Президента РФ от 23.04.2021 №242 об установлении в мае нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также, в данном письме подрядчик представил заказчику откорректированные им сроки выполнения инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания- 28.05.2021,
- инженерно-геологические изыскания- 18.06.2021,
- инженерно-гидрометеорологические изыскания- 18.06.2021,
- инженерно-экологические изыскания- 30.06.2021.

При этом, отчет об обследовании моста подрядчик обязался предоставить заказчику на рассмотрение – 26.05.2021.

Таким образом, подрядчиком, не смотря на существенные условия контракта о сроках выполнения работ и передачи их результатов заказчику, были определены иные сроки выполнения отдельных видов инженерных изысканий и срок предоставления отчета об обследовании моста.

При этом в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" указано, что должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного кредиторю обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить кредитора о возникновении такого обстоятельства, а в случае неисполнения этой обязанности - возместить кредиторю причиненные этим убытки (пункт 3 статьи 307, пункт 1 статьи 393 ГК РФ).

Комиссией установлено, что контракт не содержит техническое задание для разработки программы работ на выполнение комплексных изысканий.

В рассматриваемом случае обязательства по разработке указанного задания и согласованию его с

заказчиком принял на себя подрядчик.

Из представленных сторонами документов не следует, что разработка указанного задания подрядчиком является препятствием для подрядчика в выполнении работ в срок до 07.05.2021. Подрядчик не приостанавливал работы по такому основанию.

Вместе с тем, нарушение данного срока не явилось основанием для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

25.05.2021 подрядчик (письмо с исх.№238/21) направил заказчику на согласование программы на выполнение инженерных изысканий.

26.05.2021 подрядчик (письмо с исх.№241/21) направил заказчику технический отчет об обследовании моста.

27.05.2021 заказчик (письмо с исх.№1525) согласовал подрядчику программы работ на выполнение инженерных изысканий по объекту проектирования.

31.05.2021 подрядчик (письмо с исх.№252/21) направил заказчику **технический отчет только по инженерно-геодезическим изысканиям.**

Следует учесть, что срок для представления Технических отчетов по обследованию моста, по инженерным изысканиям на согласование заказчику истек 07 мая 2021 года.

Как установлено, 03.06. и 09.06.2021 заказчик (письма с исх.№№1598, 1661) направил подрядчику замечания по техническому отчету об обследовании моста, по результатам инженерно-геодезических изысканий, со сроком устранения до 10.06.2021 и потребовал от подрядчика предоставить в срок, не позднее 18.06.2021, технические отчеты по обследованию моста и технические отчеты по инженерным изысканиям в полном объеме.

10.06.2021 подрядчик (письмо с исх.№266/21) направил заказчику откорректированный технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий. При этом, в числе прочего, сообщил, что в ранее представленной программе на выполнение инженерно-геодезических изысканий, в п.8 допущена опечатка в тексте «ширина съемки- 50м от оси моста». В обзорной схеме участка изысканий, прилагаемой к утвержденному заказчиком техническому заданию на выполнение инженерно-геодезических изысканий, указана общая ширина съемки 40 м по рассматриваемому объекту. Во вновь представленной информации в п.8 программ на выполнение инженерно-геодезических изысканий опечатка устранена.

Таким образом, подрядчик уведомил заказчика о корректировке ранее представленной программы на выполнение инженерно-геодезических изысканий. Между тем, сведений об устранении замечаний по техническому отчету об обследовании моста в установленный заказчиком срок - до 10.06.2021, подрядчиком в материалы проверки не представлено.

Как установлено, поскольку по состоянию на 22.06.2021 (т.е. более чем на 30 дней от установленного контрактом срока (07.05.2021) для предоставления заказчику на согласование технических отчетов по обследованию моста и по инженерным изысканиям) результаты работ по инженерным изысканиям и обследованию моста заказчику подрядчиком не были переданы, 23.06.2021 заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Между тем, 23.06.2021 подрядчик (письмо с исх.№285/21) направил заказчику откорректированный технический отчет по обследованию моста и технические отчеты по результатам инженерных изысканий.

Как установлено и следует из пояснений представителей заказчика, по результатам рассмотрения указанных технических отчетов заказчик пришел к выводу, что в них содержатся заведомо ложные и недостоверные сведения об объекте проектирования (абсолютно идентичное наполнение и данные результатов изысканий на два разных объекта, за исключением оформления титульных листов), о чем заказчик указал подрядчику в письме от 29.06.2021 (исх.№ 1848).

Доказательств обратного подрядчиком в материалы проверки не представлено.

Более того, как следует из пояснений представителей заказчика, подрядчик (письмо с исх.№291/21) уведомил заказчика о начале работ по разработке проектной документации, указав при этом, что Раздел 6. «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» не подлежит разработке, а к разработке проектов по планировке территории и проектам межевания территории еще не приступал.

Вместе с тем, по мнению Комиссии Липецкого УФАС России, вышеуказанные действия подрядчика не свидетельствуют о намерении надлежащим образом исполнить условия заключенного контракта.

Кроме того, 24.06.2021 подрядчик (письмо с исх.№295/21) направил заказчику возражение на принятое им решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

29.06.2021 заказчик (письмо с исх.№1848) направил подрядчику замечания по техническому отчету по обследованию моста, по результатам инженерных изысканий, а также сообщил, что отчеты по результатам инженерных изысканий будут приняты заказчиком после устранения замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области».

01.07.2021 подрядчик (письмо с исх.№316/21) направил заказчику на рассмотрение и согласование 3 варианта реконструкции мостового перехода на согласование одного из них для дальнейшего проектирования.

02.07.2021 заказчиком было принято решение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Между тем, 07.07.2021 подрядчик (письмо с исх.№329/21) уведомил заказчика о приостановке работ по контракту с указанной даты до момента согласования одного из предложенных вариантов реконструкции мостового перехода.

Кроме того, установлено, что в этот же день заказчик (письмо с исх.№1916) уведомил подрядчика о необходимости представить на рассмотрение и согласование варианты основных технических решений согласно техническому заданию на совещание 09.07.2021. При этом, как установлено и следует из пояснений представителей заказчика, в ходе совещания 09.07.2021 представителю подрядчика была разъяснена необходимость доработки вариантов в соответствии с требованиями контракта и действующими нормативами на проектирование.

Таким образом, заказчик оказывал содействие подрядчику в скорейшем выполнении работ.

Частью 1 статьи 716 ГК РФ установлено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работы в срок.

В ходе проверки установлено, что именно действия подрядчика по нарушению срока выполнения работ по инженерным изысканиям и обследованию моста привели к невозможности выполнения им работ по подготовке проектной документации (основных разделов) и передачи ее заказчику в срок до 19.08.2021.

В связи с приведенными обстоятельствами Комиссия отмечает, что приостановление в данном случае подрядчиком работ по контракту не свидетельствует о его надлежащем исполнении принятых на себя обязательств и, как следствие, о его добросовестном поведении.

В то же время, 19.07.2021 заказчик (письмо с исх.№2189) помимо замечаний относительно представленных подрядчиком вариантов реконструкции мостового перехода сообщил подрядчику о необходимости принятия II варианта реконструкции мостового перехода.

Таким образом, заказчик предложив подрядчику вариант реконструкции мостового перехода, оказал содействие подрядчику в скорейшем выполнении работ.

04.08.2021 подрядчик (письмо с исх.№363/21) направил заказчику на повторное рассмотрение 3 варианта реконструкции мостового перехода для согласования одного из них и также сообщил, что схемы предлагаемых к рассмотрению вариантов были изменены в связи с уточнением информации по гидрометеорологическим изысканиям.

Таким образом, подрядчик уведомил заказчика о корректировке схем предлагаемых к рассмотрению вариантов.

При этом, следует отметить, что данные действия подрядчика свидетельствуют об отсутствии факта приостановки работ (о чем подрядчик уведомлял заказчика 07.07.2021 письмом с исх.№329/21).

10.08.2021 заказчик (письмо с исх.№3513) уведомил подрядчика о согласовании схем моста и сообщил о необходимости внесения изменений в конструкцию мостового перехода предоставления в составе проектной документации расчета несущей способности буронабивных свай по предельным состояниям в соответствии с требованиями ГОСТ 27751-2014. Кроме того, напомнил о необходимости предоставления проектной документации на рассмотрение заказчику, согласно календарному плану, в срок – 19.08.2021.

18.08.2021 подрядчик (письмо с исх.№381/21), в числе прочего, сообщил заказчику, что его замечания, содержащиеся в вышеупомянутом письме, являются несущественными и могут быть исправлены до государственной экспертизы, а также не препятствуют разработке проектно-сметной документации. Кроме того, подрядчик уведомил заказчика о возобновлении работ по контракту с 11.08.2021.

Вместе с тем, по мнению Комиссии Липецкого УФАС России, вышеуказанные действия подрядчика не свидетельствуют о добросовестности подрядчика, поскольку в период после 07.07.2021 подрядчиком осуществлялись действия, направленные на исполнение обязательств: разрабатывались и предлагались варианты реконструкции моста.

В то же время, при наличии с 10.08.2021 согласованного варианта схем моста, до 19.08.2021 заказчику не был представлен ни один из разделов проектной документации. При этом, согласно календарному плану работ, 02.09.2021 подрядчику необходимо представить заказчику на рассмотрение уже сметную часть.

09.09.2021 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с тем, что подрядчик нарушил сроки исполнения обязательств, предусмотренные контрактом и выполняет работы настолько медленно, что их выполнение к установленному в контракте сроку становится явно невозможным.

В силу ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ), если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 11.6. контракта предусмотрено, что расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8 – 25 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п.11.7. контракта заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств Контракта, в том числе в случаях:

- если Подрядчик в течение 10 дней с момента заключения Контракта не приступил к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что их выполнение к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;

- в случае нарушения Подрядчиком Календарного плана выполнения работ более чем на 20 дней;

- если Подрядчик не исполнил в срок, указанный Заказчиком, требований об устранении выявленных недостатков;

- если недостатки результата работ, являются существенными и неустранимыми.

В силу ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В рассматриваемом случае решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в установленные законом сроки размещено заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru>, направлено подрядчику по почтовому адресу, и по адресу его электронной почты.

Как установлено, 17.09.2021 подрядчик (письмо с исх.№420/21) сообщил заказчику о своем несогласии с принятым им решением об одностороннем отказе от исполнения контракта. Следовательно, в указанную дату заказчик был уведомлен о получении подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой расторжения контракта является 28.09.2021.

При этом, 20.09.2021 подрядчик (письмо с исх.№431/21) направил заказчику повторно технические отчеты по результатам инженерных изысканий и обследованию моста, документы на оплату.

Вместе с тем, в полном объеме результаты работ не были переданы подрядчиком, что позволило бы заказчику отменить не вступившее в законную силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

По правилам статьи 2 ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск. Принимая решение об участии в торгах, а также условия контракта, осуществляя их акцепт, победитель гарантирует как добросовестность своих намерений как субъект гражданского оборота, так и исполнение обязательств, связанных с рассматриваемыми отношениями.

Согласно ч. 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Согласно ч. ч. 1 - 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской

деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Комиссия Липецкого УФАС России, проведя анализ представленных обществом в материалы проверки документов: копий направляемых в адрес заказчика писем, учитывая сроки выполнения работ, не усмотрела в их содержании фактов, подтверждающих наличие каких-либо препятствий обществу в выполнении работ в предусмотренные контрактом сроки.

Кроме того, представленная обществом в материалы проверки переписка с заказчиком не свидетельствует о принятии обществом достаточных мер для надлежащего исполнения условий контракта, в частности, по причине того, что обществом изначально был нарушен промежуточный срок для представления технических отчетов на согласование заказчику (по обследованию моста, по инженерным изысканиям) - 07 мая 2021.

Между тем, доказательств, свидетельствующих о совершении обществом действий, направленных на своевременную разработку и согласование с заказчиком технических отчетов по обследованию моста, по инженерным изысканиям, обществом не представлено.

Таким образом, по мнению Комиссии Липецкого УФАС России, доказательств, свидетельствующих о том, что обществом были приняты все меры для надлежащего исполнения обязательств по рассматриваемому контракту, в материалы проверки не представлено.

Также в материалы проверки обществом не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что надлежащее исполнение контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Кроме того, необходимо отметить, что контракт заключен по итогам проведения заказчиком электронного аукциона.

Подрядчик подавал заявку, им выражено согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных аукционной документацией, которая также содержала условие о сроках выполнения работ.

Документация о закупке является по своей правовой природе публичной офертой, которая в силу ч.2 ст.437 ГК РФ должна быть полной и безоговорочной и содержать все существенные условия, позволяющие сформировать свое предложение (акцепт) участнику закупки для принятия участия в определении поставщика, в том числе в части определения предмета контракта.

У подрядчика не возникло разногласий по контракту, он счел для себя разумным и возможным участие в электронном аукционе.

Как указал Арбитражный суд Липецкой области в своем решении по делу А36-10332/2019, исходя из предмета и цели регулирования ФЗ «О контрактной системе», а также применяемого законодательства к правоотношениям в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, арбитражный суд считает, что, по своему характеру, включение в реестр недобросовестных поставщиков содержит в себе элементы как публичной, так и гражданской правовой ответственности. С точки зрения административных правоотношений, как вида публично-правовых отношений, понятие и содержание вины юридического лица закреплено в ч.2 ст.2.1 КоАП РФ, в силу которой юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Таким образом, вина юридического лица в административных правоотношениях определена через призму возможности для соблюдения обязательных требований (правил и норм) и принятия лицом всех зависящих от него меры по соблюдению таких требований. В силу п.1 ст.401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Следовательно, в рамках гражданско-правовых отношений вина лица определена через призму принятия мер для надлежащего исполнения обязательства, проявления заботливости и осмотрительности, то есть добросовестного поведения лица.

Участник, принимая решение об участии в закупке и подавая соответствующую заявку, несет риск наступления неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Законом о контрактной системе, в случае совершения им действий (бездействия) в противоречие требованиям этого Закона, в том числе, приведших к одностороннему отказу заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контракта.

Процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные Законом о контрактной системе, имеют своей целью обеспечение государственных и муниципальных нужд в товарах (работах, услугах) и завершаются заключением контракта.

При этом, заказчик, планируя свою закупочную деятельность, рассчитывает на его качественное исполнение в установленные сроки.

Однако, действия поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по неисполнению (несвоевременному исполнению) обязательств по контрактам не приводят к достижению заказчиками целей осуществления закупок, эффективного использования бюджетных средств, влекут за собой срывы сроков выполнения работ, необходимых для реализации государственных полномочий и функций.

При этом, подрядчик не обеспечил соблюдение прав и законных интересов заказчика относительно условий и сроков исполнения контракта, в рамках которого предусматривается эффективное использование бюджетных средств в предусмотренном законодательством порядке и в установленные сроки, что привело к нарушению публичных интересов в правоотношениях по исполнению контрактов.

Кроме того, в настоящем случае подрядчик не принял все возможные и зависящие от него меры для соблюдения норм и правил действующего законодательства, условий заключенного контракта, не проявил необходимой внимательности и осмотрительности при осуществлении своей деятельности. В установленные сроки не выполнил необходимые заказчику работы по контракту. Тем самым, он создал все условия для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В данном случае получение инженерных изысканий и проектной документации в заявленные в контракте сроки являлось для заказчика крайне важным, поскольку данные документы требовались для проведения на их основе работ в рамках реализации Национального проекта.

На заседании Комиссии установлено, что в действиях подрядчика не усматриваются признаки заботливости и осмотрительности, намерение исполнить принятые на себя обязательства.

Подрядчиком не представлены информация и документы, подтверждающие:

- принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта,
- что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В свою очередь заказчиком подтверждены факты существенного нарушения подрядчиком условий контракта.

С учетом изложенного, на основании п.13 Правил имеются законные основания для включения сведений о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Комиссия Липецкого УФАС России, руководствуясь ст.99, ст. 104 Закона о контрактной системе, Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1078,

РЕШИЛА:

1. Включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сроком на два года следующие сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Технодор» и его генеральном директоре (учредителе) в связи с односторонним отказом областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» от исполнения контракта от 02.04.2021 № Ф.2021.846010 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через ручей на км 17+716 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Задонск-Донское с подъездом к женскому монастырю в Задонском районе Липецкой области (реестровый номер контракта [2482612972821000059](#)):

- общество с ограниченной ответственностью «Технодор» (...)
 - генеральный директор (учредитель):
 - предмет контракта— выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через ручей на км 17+716 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Задонск-Донское с подъездом к женскому монастырю в Задонском районе Липецкой области,
 - цена контракта — 2 894 948,16 коп.,
 - срок исполнения контракта - 31.12.2021 года,
 - дата проведения электронного аукциона – 17.[03.2021](#),
 - основание расторжения контракта - решение областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» об одностороннем отказе от исполнения контракта от 09.09.2021,
 - дата расторжения контракта - 28.09.2021.
-

Дата события	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			Регламен срок изг реш разм сведет
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	
28.09.2021	01.10.2021	30.09.2021	0	30.09.2021	07.10.2021	07.10.2021	0	12.1

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 3 месяцев со дня его вынесения.