



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Орловской области**

ул. Салтыкова-Щедрина, 21, г. Орёл, ГСП, 302000  
тел. (4862) 47-53-57, факс (4862) 76-44-60  
e-mail: to57@fas.gov.ru

19.01.2016 № 114/03

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Заказное с уведомлением о вручении*

МБОУ «Коротышская СОШ»

303844, Орловская область, Ливенский район,  
с. Коротыш, ул. Молодежная, д. 7  
e-mail: [mou\\_ksch@mail.ru](mailto:mou_ksch@mail.ru)

ЗАО «Ливныгражданстрой»

303858, Орловская область, г. Ливны,  
ул. Жезнодорожный, д. 10А  
e-mail: [Stroitel\\_liv@mail.ru](mailto:Stroitel_liv@mail.ru)

**Р Е Ш Е Н И Е № РНП-57-70**

по делу № 519-15/03 ТР

по рассмотрению сведений о недобросовестном поставщике

14 января 2016 года

г. Орёл

Комиссия Орловского УФАС России по контролю закупок, созданная приказом Орловского УФАС России от 30 декабря 2013 года № 618 (далее – Комиссия) в составе: председателя Комиссии – Солдатенковой И.В., заместителя руководителя-начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;

членов Комиссии:

- Погодиной Е.Ю., главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти,

- Гончаровой М.И., ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;

в присутствии представителей:

заказчика: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коротышская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Коротышская СОШ», Заказчик) – Кофановой Ю.Ю.;

подрядчика: ЗАО «Ливныгражданстрой» (далее также – Подрядчик, Общество) - Шиянова Е.Л.,

рассмотрев сведения о недобросовестном поставщике и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии со статьями 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062,

**У С Т А Н О В И Л А:**

В Орловское УФАС России 24 декабря 2015 года (вх. № 6958) поступили сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков ЗАО

«Ливныгражданстрой» (Орловская область, г. Ливны, ул. Жезнодорожный, д. 10А) от МБОУ «Коротышская СОШ».

Заказчик сообщает, что ЗАО «Ливныгражданстрой» не выполнил обязательства по гражданско-правовому договору № 0354300082315000007-0136029-01 на выполнение работ по ремонту спортзала МБОУ «Коротышская СОШ», Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7, по текущему ремонту отопления и эл. снабжения спортзала МБОУ «Коротышская СОШ», Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7, по текущему ремонту душевых и тамбуров МБОУ «Коротышская СОШ», Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7, по текущему ремонту раздевалок МБОУ «Коротышская СОШ» Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7 (для субъектов малого предпринимательства) от 20.07.2015 (далее – Контракт), в результате чего в одностороннем порядке отказался от исполнения Контракта.

Из письменных пояснений Общества (исх. №1 от 12.01.2016) следует, что ремонтные работы выполнены, документально оформлены и подписаны Заказчиком на общую сумму 1 202 291 руб., что подтверждено актами выполненных работ (форма №КС-2) от 28.07.2015 (на сумму 783 542 руб.) и от 28.08.2015 (на сумму 418 749 руб.). В соответствии с пунктом 7.6 Контракта «оплата Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения: договора осуществляется в срок не более тридцати дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2)». По состоянию на 12 января 2016 года Заказчиком оплачено лишь 39 177 руб. 10 коп. (платеж произведен 28.08.2015). Таким образом, задолженность Заказчика перед Подрядчиком составляет 1 163 113 руб. 90 коп. По данному факту ЗАО «Ливныгражданстрой» были направлены Заказчику письма об оплате выполненных работ в соответствии с условиями Контракта (исх.№ 87 от 16.11.2015, исх.№92 от 03.12.2015, претензия исх. № 98 от 22.12.2015), так как из-за сложного финансового положения Подрядчик не имеет возможности полностью завершить предусмотренные Контрактом работы без оплаты Заказчиком уже выполненных работ согласно оформленным актам №КС-2.

Комиссия рассмотрела поступившие сведения о недобросовестном поставщике, информацию с официального сайта <http://zakupki.gov.ru> (далее – Сайт), представленные доказательства, провела в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона внеплановую проверку и выявила следующее.

1. 22.06.2015 Заказчиком на Сайте было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту спортзала МБОУ «Коротышская СОШ», Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7, на текущий ремонт отопления и эл. снабжения спортзала МБОУ «Коротышская СОШ», Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7, на текущий ремонт душевых и тамбуров МБОУ «Коротышская СОШ», Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7, на текущий ремонт раздевалок МБОУ «Коротышская СОШ», Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7 (среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций) (далее – Аукцион). Начальная (максимальная) цена контракта – 1 980 173,00 рублей.

Согласно извещению о проведении Аукциона и пункта 24 Раздела 2 документации о проведении Аукциона для субъектов малого предпринимательства установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть

только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, в соответствии со статьёй 30 Закона.

В соответствии с частью 8 статьи 30 Закона в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 Закона, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона.

Пунктом 18 раздела 2 Документации об Аукционе установлено, что оплата Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора осуществляется в срок не более сорока пяти дней с даты подписания заказчиком акта-сдачи о приемке выполненных работ и поступления целевых бюджетных средств на счет муниципального Заказчика.

Пунктом 7.6 Контракта установлено, что оплата Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора осуществляется в срок не более тридцати дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2) и поступления целевых бюджетных средств на счет Заказчика.

Следовательно, Заказчик, установив в документации об Аукционе и проекте контракта порядок оплаты с учетом поступления целевых бюджетных средств на счет Заказчика, нарушил требования части 8 статьи 30 Закона, путём утверждения документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. На участие в Аукционе было подано семь заявок, из них одна отозвана; шесть участников закупки были допущены для участия в Аукционе; победитель Аукциона – ЗАО «Ливныгражданстрой» (цена Контракта – 1 566 328,16 руб.)

3. 20.07.2015 был заключен Контракт между МБОУ «Коротышская СОШ» и ЗАО «Ливныгражданстрой».

Согласно пункта 3.2 Контракта окончание выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом - не позднее 45 календарных дней с даты заключения Контракта.

Пунктом 7.4 Контракта установлено, что расчеты (платежи) с Подрядчиком за выполненные работы осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ по объемам выполненных работ на основании счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ по формам № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

28.07.2015 Заказчиком и Подрядчиком был составлен акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на сумму 783 542 руб., а также составлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

28.08.2015 Заказчиком и Подрядчиком был составлен акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на сумму 418 749 руб., а также составлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Заказчиком в адрес Подрядчика были направлены претензии:

- 07.09.2015 № 56 с предложением завершить в полном объеме работы до 15 сентября 2015 года и уплатить пени за нарушение сроков окончания работ в размере 861,06 руб.,

- 28.09.2015 № 62 с предложением завершить в полном объеме работы до 1 октября 2015 года и уплатить пени за нарушение сроков окончания работ в размере 5 596,92 руб.,

- 21.10 2015 № 66 с предложением завершить в полном объеме работы до 25 октября 2015 года и уплатить пени за нарушение сроков окончания работ в размере 94 932,39 руб.

16.11.2015 Обществом в адрес МБОУ «Коротышская СОШ» направлено письмо (исх. № 87) с просьбой произвести оплату выполненных работ по Контракту согласно актам выполненных работ (форма № КС-2) от 28.07.2015 и 28.08.2015 на общую сумму 1 202 291 руб.

03.12.2015 Общество повторно на основании пункта 7.6 Контракта просит Заказчика произвести оплату выполненных работ по Контракту согласно актам выполненных работ (форма № КС-2) от 28.07.2015 и 28.08.2015.

16.12.2015 письмом (исх. № 73) МБОУ «Коротышская СОШ» просит подписи представителей Заказчика на актах выполненных работ (форма № КС-2) от 28.07.2015 и 28.08.2015 считать не действительными, в связи с возникшими вопросами по качеству выполненных работ, согласно Контракта.

22.12.2015 ЗАО «Ливныгражданстрой» в адрес Заказчика была направлена претензия, о том, что задолженность по оплате Контракта Заказчиком перед Подрядчиком составляет 1 163 113 руб. 90 коп.

В соответствии с приказом МБОУ «Коротышская СОШ» Ливанского района Орловской области от 11 декабря 2015 года № 144 Заказчиком принято решение «Об одностороннем отказе от исполнения гражданско-правового договора № 0354300082315000007-0136029-01 от 20 июля 2015 года и его расторжение» (далее – Решение), в связи с нарушением сроков исполнения Контракта.

4. В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику; выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Во исполнение требований части 12 статьи 95 Закона 11.12.2015 Заказчик принял Решение и 11.12.2015 разместил данную информацию на Сайте, вручил под роспись представителю ЗАО «Ливныгражданстрой» 11.12.2015. Датой надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта является 11.12.2015.

Таким образом, МБОУ «Коротышская СОШ» надлежаще уведомил ЗАО «Ливныгражданстрой» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Дата вступления Решения в силу – 22.12.2015.

На основании приказа МБОУ «Коротышская СОШ» от 22 декабря 2015 года № 151 принято решение расторгнуть Контракт, в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта 11 декабря 2015 года.

5. 23.12.2015 ЗАО «Ливныгражданстрой» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к МБОУ «Коротышская СОШ» (дело № А48-8276/2015; исковое заявление оставлено без движения до 29.01.2016).

Принимая во внимание, изложенное выше, учитывая факт нарушения Заказчиком Закона и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1,2 части 15 статьи 99, статьи 104, частью 1 статьи 112 Закона, Комиссия

#### РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Коротышская средняя общеобразовательная школа» в отношении ЗАО «Ливныгражданстрой» (адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. Жезнодорожный, д. 10А, ИНН 5702005827), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

2. Признать в действиях заказчика - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коротышская средняя общеобразовательная школа» при размещении заказа способом электронного аукциона №0154200002715001061 факт нарушения части 8 статьи 30 Закона.



3. Вопрос об административной ответственности за нарушение законодательства о закупках рассмотреть в установленном порядке, в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Комиссии:



И.В. Солдатенкова

Члены Комиссии:

Е.Ю. Погодина

М.И. Гончарова

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.