

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПАРТЕНИТСКАЯ ШКОЛА» ГОРОДА АЛУШТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ул. Победы, 1, пгт. Партенит, г. Алушта, Республика Крым, РФ, 298542,

тел. (06560) 45787, e-mail: partenit_school@ukr.net

от 01.03.2017 № 110/01-09

**Кому: Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Крым и городу
Севастополю**

Адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Невского,
дом 1

**От: Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Партенитская школа» города
Алушты**

Адрес: 298542, Республика Крым, город Алушта, пгт.
Партенит, улица Победы,
дом 1

**О направлении сведений
в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)**

Комитетом конкурентной политики Республики Крым был проведен совместный электронный аукцион (извещение от 12 августа 2016 г. N01752 00000416000415).

В соответствии с ч.10, ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ победителем определения подрядчика, согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 23 августа 2016 года, был признан ООО «СтроймонтажКрым». Между Муниципальным общеобразовательным учреждением «Партенитская школа» города Алушты (далее Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СтроймонтажКрым» (далее Подрядчик) был заключен контракт № 39101005555160000050002 от 07 сентября 2016 года, согласно условиям которого Подрядчик взял на себя обязательства согласно п. 1.1. выполнить работы по объекту МОУ «Партенитская школа» города Алушты, расположенному по адресу: РК, г. Алушта, ул. Победы, д.1 виды и объемы работ закреплены в Приложении № 1 к Контракту, а именно капитальный ремонт кровли.

Согласно условий Контракта выполнение работ по объекту должны начаться с даты заключения Контракта, а именно с 07 сентября 2016 года до 30 ноября 2016 года. В указанные сроки ООО «СтроймонтажКрым» свои обязательства не исполнил.

920
06 05 17

На основании чего было составлено Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2016 года к Контракту 39101005555160000050002 от 07.09.2016 года между МОУ "Партенитская школа" города Алушты (Заказчик) и ООО «СтроймонтажКрым» в котором были внесены следующие изменения:

- п.5.1. «Срок выполнения (завершения) работ: Начало выполнения Работ: с момента заключения Контракта. Окончание Работ: до 23.12.2016 года»;

- п.15.2. «Приложение №2. Календарный график выполнения работ (заполняется участником)».

В последствии было составлено Дополнительное соглашение №2 от 22.12.2016 года к Контракту № 39101005555160000050002 от 07.09.2016 года между МОУ "Партенитская школа" города Алушты (Заказчик) и ООО «СтроймонтажКрым» (Подрядчик) в Контракт были внесены следующие изменения:

- п.3.1. «Оплата за выполненные Работы осуществляется по цене, установленной п.2.1 Контракта. Размер выплаты авансовых платежей по настоящему Контракту в размере 100% производится при наличии и в пределах бюджетных ассигнований, по заявке (счету) Подрядчика, признанной Заказчиком обоснованной для авансирования для начала выполнения работ в течении 3 дней от даты предоставления счета. В случае непогашения авансового платежа до подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта или в случае досрочного расторжения настоящего договора, весь непогашенный на данный момент аванс должен быть возвращен Подрядчиком Заказчику.»

- п.5.1 «- окончание работ – 31 декабря 2016 года»

С целью выполнения обязательства по контракту Заказчиком 26.12.2016 года был перечислен аванс в размере 100 % договорной цены, который составляет 2742380 рублей 26 копеек (два миллиона семьсот сорок две тысячи триста восемьдесят) рублей 26 копеек, что подтверждается платежным поручением № 214134 от 26.12.2016. Свои обязательства по Контракту Заказчик исполнил в полном объеме. Согласно п. 11.1. Контракт действует с момента заключения до 31 декабря 2016 года включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

МОУ "Партенитская школа" города Алушты неоднократно обращалась в адрес ООО «СтроймонтажКрым» с претензиями по поводу ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту, однако по состоянию на 16.02.2016 года работы выполнены не в полном объеме. Акты выполненных работ со стороны ООО «СтроймонтажКрым» в наш адрес не предоставлены

Частью 1 ст. 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии со ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Соответственно, в настоящий момент Контракт прекратил свое действие, но Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством и условиями

Контракта за нарушение его условий. Таким образом, согласно условий Контракта, подрядчик был обязан завершить работы по контракту не позднее 31.12.2016 года.

Так же нашей организацией подано исковое заявление в Арбитражный суд на взыскание задолженности с ООО «СтроймонтажКрым».

Учитывая выше изложенное, и с учетом сложившейся ситуации, прошу:

Внести Общество с ограниченной ответственностью «СтроймонтажКрым» в реестр недобросовестных Подрядчиков.

Предоставляем информацию о Подрядчике:

Наименование, фирменное наименование, место нахождения, ИНН участника электронного аукциона	ООО "СтроймонтажКрым" Республика Крым , город Симферополь, Заводской переулок, 33, квартира (офис) 34 ИНН 9102188125
Ф.И.О. лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона	Кобзарь Виталий Валерьевич
Дата подведения электронного аукциона	22 августа 2016 год

Приложения – Заверенные копии следующих документов:

1. Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0175200000416000415 на 2 листах
2. Контракт № 39101005555160000050002 от 07 сентября 2016 г на 9 листах
3. Платежное поручение № 214134 от 26.12.2016 на 1 листе
4. Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2016 года на 1 листе
5. Дополнительное соглашение №2 от 22.12.2016 года на 1 листе
6. Письмо от 21.11.2016 № 596/01-09 на 1 листе
7. Письмо от 23.11.2016 № 598/01-09 на 1 листах
8. Письмо от 30.11.2016 № 033 на 1 листе
9. Письмо от 01.12.2016 № 618/01-09 на 1 листе
10. Письмо от 23.12.2016 № 646/01-09 на 1 листе
11. Письмо от 09.02.2016 № 52/01-09 на 3 листах
12. Письмо от 16.02.2016 № 64/01-09 на 3 листах

Директор МОУ «Партенитская школа» г.Алушты



Л.В.Дуганова