

042/04/5-1235/2019

13.08  
14.00  
И.И.



Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Кемеровской области»

650070, г. Кемерово,  
ул. Заузелкова, 7, пом. 2  
тел. (384-2) 900-942  
[www.fkr42.ru](http://www.fkr42.ru), e-mail: [fkr42@mail.ru](mailto: fkr42@mail.ru)

от 25.07.2019 № 3228

Управление ФАС  
по Кемеровской области  
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Кемеровской  
области»  
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7, пом.2

Лицо, в отношении которого подается  
заявление в РНП:  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Производственно-коммерческая фирма  
«Проект-К»  
650000, г. Кемерово, пер. Мичурина, 5А-9  
ИНН 4205198341  
КПП 420501001

Телефон: +7(3842)763060

Номер закупки: РТС242Г180354  
ЕИС: 203950000011800174

### ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

09 октября 2018 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов № 04-18/108.ПД.18 (далее по тексту – Договор), согласно которому ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» приняло на себя обязательства по выполнению в установленном порядке и в установленные сроки работ по разработке и согласованию проектной документации на проведение капитального ремонта объектов, согласно адресному перечню объектов (многоквартирных домов). Результатом работ является проектная документация на проведение капитального ремонта по объектам, выполненная и согласованная в порядке, установленном нормативно-правовым актом, техническим заданием и Договором.

Кемеровская УФАС России  
Вх. 4579 \_\_\_\_\_ листов  
29 ИЮЛ 2019 20\_\_ г.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вариант технического задания	Стоимость работ (в том числе НДС), рублей
1	Кемеровская область, п. Гавриловка, ул. Молодежная, д. 1	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Варианты № 5.	41 068,50
2	Кемеровская область, п.ст. Ерунаково, ул. Вокзальная, д. 2	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Варианты № 1.	58 419,80
3	Кемеровская область, п.ст. Тальжино, ул. Свердлова, д. 17	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 1.	47 132,30
Итого за работы по разработке проектно-сметной документации			<b>146 620,60</b>

В пункте 3.2. Договора срок выполнения работ предусмотрен не более 60 календарных дней с даты подписания договора, однако указанного обязательства по соблюдению данного срока ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» не выполнило, тем самым нарушив условия Договора.

Нарушение сроков выполнения работ подтверждается письмами, а также направленной в адрес ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» претензией № 2553 от 18.06.2019 года с требованием предоставления разработанной документации и оплате неустойки. Кроме того, разработанная проектно-сметная документация до настоящего времени так и не передана ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» в адрес НО «Фонд капитального ремонта».

В соответствии с п.п.в) п. 225, п.п. е) п. 226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), с подпунктом е) пункта 10.3 Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор если подрядная организация нарушила сроки оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

В связи с этим договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов № 04-18/108.ПД.18 от 09.10.2018 г. расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с 24.07.2019 года (Уведомление о расторжении договора от 28.06.2019 № 2766).

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства

РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 225 - 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615

**ПРОШУ:**

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» в связи с нарушением ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов в одностороннем порядке.

Приложение (копии):

1. ДОГОВОР от № 04-18/108.ПД.18 от 09.10.2018 г. на 17 л. в 1 экз. (копия);
2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 28.06.2019 № 2766 на 2 л. в 1 экз. (копия).

Врио генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта»



Р.Р. Галимов