



Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кемеровской области»

650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 2, оф. 302
тел. (384-2) 900-942
www.fkr42.ru, e-mail: fk42@mail.ru

от 11.02.2019 № 8/4

05
Олеу *Н.О.З.В.*

Управление ФАС
по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кемеровской
области»
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7

Лицо, в отношении которого подается
заявление в РНП:
Общества с ограниченной ответственностью
«Производственно-коммерческая фирма
«Проект-К»
650000, г. Кемерово, пер. Мичурина, 5А-9
ИНН 4205198341
КПП 420501001

Телефон: +7(3842)763060


Номер закупки: РТС242Г180351
ЕИС: 203950000011800171

042/04/5-1178/2019

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

09 октября 2018 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов № 04-18/105.ПД.18 (далее по тексту – Договор), согласно которому ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» приняло на себя обязательства по выполнению в установленном порядке и в установленные сроки работ по разработке и согласованию проектной документации на проведение капитального ремонта объектов, согласно адресному перечню объектов (многоквартирных домов). Результатом работ является проектная документация на проведение капитального ремонта по объектам, выполненная и согласованная в порядке, установленном нормативно-правовым актом, техническим заданием и Договором.



№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вариант технического задания	Стоимость работ (в том числе НДС), рублей
1	пгт Новый Городок, ул. Пржевальского, д.14	Проектирование на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения. Вариант № 12,13.	65 872,00
2	г. Белово, ул. Октябрьская, д.13	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 6.	38 856,00
3	г. Белово, ул. Октябрьская, д.23	Проектирование на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Вариант № 10	57 784,00
4	г. Белово, ул. Полярная, д.1	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 5.	31 717,00
5	г. Белово, ул. Энгельса, д.15	Проектирование на капитальный ремонт фундамента. Вариант № 9.	21 926,00
Итого за работы по разработке проектно-сметной документации			216 155,00

В пункте 3.2. Договора срок выполнения работ предусмотрен не более 60 календарных дней с даты подписания договора, однако указанного обязательства по соблюдению данного срока ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» не выполнило, тем самым нарушив условия Договора.

Нарушение сроков выполнения работ подтверждается письмами, а также направленной в адрес ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» претензией № 1766 от 30.04.2019 года с требованием предоставления разработанной документации и оплате неустойки. Кроме того, разработанная проектно-сметная документация до настоящего времени так и не передана ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» в адрес НО «Фонд капитального ремонта».

В соответствии с п.п.в) п. 225, п.п. е) п. 226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), с подпунктом е) пункта 10.3 Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор если подрядная организация нарушила сроки оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

В связи с этим договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов № 04-18/105.ПД.18 от 09.10.2018 г. расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с 15.07.2019 года (Уведомление о расторжении договора от 18.06.2019 № 2530).

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 225 - 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615


ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» в связи с нарушением ООО «Производственно-коммерческая фирма «Проект-К» сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов в одностороннем порядке.

Приложение (копии):

1. ДОГОВОР от № 04-18/105.ПД.18 от 09.10.2018 г. на 17 л. в 1 экз. (копия);
2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 18.06.2019 № 2530 на 2 л. в 1 экз. (копия).

И.о. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта»



О.В. Ивлев