



РЕСПУБЛИКÆ  
ЦÆГГАТ ИРЫСТОН – АЛАНИ  
ФÆНДÆГТЫ КОМИТЕТ

КОМИТЕТ  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Председателю Комиссии Северо-  
Осетинского УФАС России по  
контролю в сфере закупок

Уважаемый Роман Русланович!

Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с частью 16 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" направляет информацию о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта.

1. Наименование: Закрытое акционерное общество "М

2. Место нахождения: ☹

5. Дата заключения контракта: 22.10.2019 года

6. Объект закупки: Строительство автомобильной дороги "Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II" (Объезд с. Мичурино) (I этап)

7. Цена контракта: 200 000 000,00 рублей.

На основании дополнительного соглашения №3 от 22.05.2020 года цена контракта была изменена и составила 199 999 991,00 рублей.

8. Срок исполнения контракта: начало - с момента подписания государственного контракта, окончание - 20.12.2019 года.

На основании дополнительного соглашения №2 от 31.12.2019 года срок исполнения был изменен: начало - с момента подписания государственного контракта, окончание - 14.02.2020 г.

9. Идентификационный код закупки:  
192151591293015150100100550554211414

10. Основание и дата расторжения контракта: Решение о расторжении контракта от 16.11.2020 года.

11. Обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта: На основании части 9 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), пункта 8.5 Государственного контракта № 0310200000319003064\_95327 от «22» октября 2019 г. (далее - Контракт), статьи 717 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (далее - Заказчик), принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (далее - Решение) в связи с неоднократным нарушением Подрядчиком существенных условий Контракта.

Несмотря на то, что срок исполнения контракта истек 14.02.2020 года, по состоянию на 16.11.2020 года Подрядчик не исполнил свои обязательства в полном объеме, а именно:

- не выполнены работы, указанные в пункте 558 приложения № 1 к Государственному контракту (Монтаж барьерного ограждения 40 п.м.);

- не выполнены работы, указанные в разделе Строительство путепровода на ПК50+85 (51+85) приложения № 1 к Государственному

контракту (пролетные строения и проезжая часть, конуса и сопряжения с насыпью). В отношении этих работ Заказчиком было выдано предписание Подрядчику о приостановлении работ. Однако Подрядчик продолжил выполнение работ на указанном в предписании участке (нарушая пункт 2.2.3 Контракта), что привело к невозможности принять выполненные работы ввиду несоответствия высотных отметок проектно-сметной документации.

Сумма обязательств, исполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, составила 178 733 929,00 рублей.

При оплате работ Заказчиком была удержана сумма начисленной неустойки в размере 2 167 983,52 рублей и перечислена Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке в доход бюджета Республики Северная – Осетия - Алания на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени).

Приложение:

Решение от 13.03.2020 года о расторжении контракта № 0310200000319003064\_95327 от 22.10.2019 года.

Решение от 16.11.2020 года о расторжении контракта № 0310200000319003064\_95327 от 22.10.2019 года.

Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 36200353012490

Председатель

## Решение

о расторжении контракта

№ 0310200000319003064\_95327 от «22» октября 2019 г.

г. Владикавказ

«16» ноября 2020 г.

На основании части 9 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 44-ФЗ), пункта 8.5 Государственного контракта № 0310200000319003064\_95327 от «22» октября 2019 г. (далее – Контракт), статьи 717 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (далее – Заказчик), принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (далее – Решение) в связи с неоднократным нарушением Подрядчиком существенных условий Контракта.

В пункте 8.5. Контракта перечислены основания, предусмотренные ГК РФ, по которым Заказчик имеет право принять Решение, в том числе в следующих случаях:

-если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

- если отступления в работах от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустраняемыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

В ходе исполнения Заказчик столкнулся с перечисленными выше случаями, что послужило основанием для принятия Решения.

Итоговая цена Контракта (выполненных и принятых работ) составляет 178 733 929,00 рублей (сто семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать три тысячи девятьсот двадцать девять рублей ноль копеек).

Заказчик во исполнение статьи 717 ГК РФ уплатил Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе от исполнения Контракта.

Решение Заказчика вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика.

Заказчик  
Председатель Комитета  
хозяйства РСО-Алания



Т.Т. Солиев



РЕСПУБЛИКÆ  
ЦÆГГАТ ИРЫСТОН – АЛАНИ  
ФÆНДÆГТЫКОМИТЕТ

КОМИТЕТ  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

362025, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, д. 24,  
телефон: 53-95-09, факс: 53-11-47  
[avtodor.alania.gov.ru](mailto:avtodor.alania.gov.ru) E-mail: [rds15@mail.ru](mailto:rds15@mail.ru)

от 13.03.2020 № 364

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору ЗАО  
«МАРС-Р»

Рубаеву Р.М.

Уважаемый Руслан Муратбекович!

Уведомляем Вас, что Комитетом дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания 13.03.2020 года было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта №0310200000319003064\_95327 от 22.10.2019г.

Приложение :

1. Решение о расторжении Контракта на 2-х листах в 1 экз.
2. Требование (претензия) об уплате неустойки (штрафов и пени) на 3-х листах в 1 экз.

Председатель

Т.Т. Солиев

## РЕШЕНИЕ

заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта

№ 0310200000319003064\_95327 от 22.10.2019 г

г. Владикавказ

13 марта 2020 г.

22.10.2019г. между Комитетом дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (далее - Комитет), именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Солиева Таризля Тазаретовича, действующего на основании Положения о Комитете с одной стороны и закрытым акционерным обществом "МАРС-Р", именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Рубаева Руслана Муратбековича, действующего на основании Устава с другой стороны, был заключён государственный контракт № 0310200000319003064\_95327 (далее – Контракт) на выполнение комплекса работ по строительству автомобильной дороги "Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II" (Объезд с. Мичурино) (I этап).

В соответствии с пунктом 3.1.1 раздела 3 Контракта, сроком начала выполнения работ по Контракту является момент подписания контракта, сроком окончания - 14 февраля 2020 года.

24 января 2020 года Заказчиком было направлено Подрядчику письмо за № 95, с указанием на то, что работы ведутся настолько медленно, что окончание их к сроку становится невозможным, а также о том, что в случае просрочки исполнения обязательств по Контракту, Подрядчику будут начислена неустойка (штрафы и пени).

17 февраля 2020 года Заказчиком была направлена претензия (Исх. №217 от 17.02.2020г.) Подрядчику с просьбой дать разъяснения в связи со сложившейся ситуацией о неполном исполнении обязательств по Контракту в течение трех рабочих дней.

25 февраля 2020 года в Комитет за вх. № 218 поступило письмо от ЗАО «МАРС-Р», в котором был оговорен срок сдачи объекта 12 марта 2020г.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 715 ГК РФ Комитет проинформировал, что в случае неисполнения ЗАО «МАРС-Р» обязательств в срок до 12 марта 2020 г., Заказчик будет вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Однако, на конец оговоренного срока выполнения работ 12 марта 2020г., Подрядчик не исполнил в полном объеме свои обязательства по Контракту, что подтверждается актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) общая сумма исполненных обязательств составляет 130 817 397 (сто тридцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек.

В соответствии с абзацем 2 пункта 16.1.1 раздела 16 Контракта, истечение срока действия Контракта не влечёт прекращение гарантийных обязательств, обязательств в части расчётов по выплате неустойки, штрафов или возмещению убытков, предусмотренных Контрактом за нарушение его условий, возникших в период действия Контракта и не исполненных на момент его истечения.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

На основании пунктов 11.9, 11.10 раздела 11 Контракта, частей 7,8 статьи 34 Закона №44-ФЗ, а также пункта 11.14 раздела 11 Контракта Заказчиком будут применены меры по взысканию неустойки в связи с неисполнением Контракта.


На основании раздела 8 Контракта и в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 ст.715 ГК РФ, частей 8, 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В связи с вышеизложенным, на основании пунктов 2, 3 статьи 715 ГК РФ, части 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, раздела 8 Контракта, **Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.**

Настоящее решение вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой уведомления будет считаться дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений датой уведомления будет считаться 31-й день с даты размещения настоящего решения в единой информационной системе.

Председатель Комитета  
дорожного хозяйства РСО-Алания



Т.Т.Солиев





Отчет сформирован официальным сайтом Почты России 25 ноября 2020 в 11:29

# Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 36200353012490

**Письмо**

Отправитель: КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РСО-А

Получатель: ЗАО МАРС Р

Дата и время	Статус	Место	Вес
<b>18 нояб. 2020, 12:02</b>	<b>Принято в отделении связи</b>	<b>362003, Владикавказ</b>	<b>20 г</b>
18 нояб. 2020, 17:00	Покинуло место приема	362003, Владикавказ	20 г
18 нояб. 2020, 17:16	Прибыло в сортировочный центр	362000, Владикавказ	
19 нояб. 2020, 06:12	Покинуло сортировочный центр	362000, Владикавказ	
19 нояб. 2020, 09:15	Прибыло в место вручения	362001, Владикавказ	20 г
<b>24 нояб. 2020, 16:46</b>	<b>Получено адресатом</b>	<b>362001, Владикавказ</b>	<b>20 г</b>