

Заказчику –

МКУ «Центр по работе с населением»

ул. Коммунарная, д. 48,

г. Боровичи, Новгородская обл.,
174411

Участнику закупки –

ООО «ЛегионСтрой»

ул. Б.Санкт-Петербургская, д. 39,
стр.14А, офис 11,

Великий Новгород, 173003

Исх. № 6961/03 от 08.12.2020

РЕШЕНИЕ № РНП-53-87

по результатам проверки факта одностороннего отказа муниципального
заказчика

от исполнения контракта и осуществления внеплановой проверки
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе

Резолютивная часть оглашена 03.12.2020

В полном объеме изготовлено 08.12.2020
Новгород

Великий

Комиссия по контролю за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления

Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Управление) (далее – Комиссия) в составе:

«...»;

«...»;

«...»,

в присутствии представителей:

муниципального заказчика – Муниципального казенного учреждения «Центр по работе с населением» (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48; 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Комсомольская д. 26; далее – МКУ «Центр по работе с населением») – «...», «...»;

участника закупки – Общества с ограниченной ответственностью «ЛегионСтрой» (ИНН: 5321184101; 173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 14А, офис 11; учредители – Курчин Владимир Константинович (ИНН 532113976270, размер доли в уставном капитале – 50%), Можяев Денис Геннадьевич (ИНН 531400506011, размер доли в уставном капитале – 50 %); далее – ООО «ЛегионСтрой») – «...»,

рассмотрев сведения, поступившие от муниципального заказчика – МКУ «Центр по работе с населением» об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта № 01503000024200000980001 от 02.07.2020 (реестровый номер контракта 3532002009020000028; далее – Контракт), заключенного с ООО «ЛегионСтрой» по итогам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту тротуаров города Боровичи Новгородской области, извещение № 0150300002420000098 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 08.06.2020,

УСТАНОВИЛА:

26.11.2020 вх. № 8296 в Новгородское УФАС России от муниципального заказчика – МКУ «Центр по работе с населением» поступили сведения об одностороннем отказе заказчика от исполнения Контракта, заключенного с ООО «ЛегионСтрой» по итогам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту тротуаров города Боровичи Новгородской области, извещение № 0150300002420000098 о проведении которого было размещено на официальном сайте 08.06.2020 (исх.

№ 2381 от 25.11.2020 МКУ «Центр по работе с населением»; далее – Сведения).

Сведения представлены в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее – Правила).

Руководствуясь пунктом 11 Правил, на основании пункта 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) осуществлена внеплановая проверка соблюдения заказчиком процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта.

В результате рассмотрения Сведений о недобросовестном поставщике и проведения внеплановой проверки установлено следующее.

08.06.2020 уполномоченным органом – Администрацией Боровичского муниципального района (174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48; далее – Администрация) на официальном сайте было размещено извещение № 0150300002420000098 об осуществлении им и муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту тротуаров города Боровичи Новгородской области (начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) – 1 845 381,00 рублей).

Документация о проведении рассматриваемого электронного аукциона утверждена управляющим делами Администрации «...» и директором МКУ «Центр по работе с населением» «...» 08.06.2020 (далее – Документация).

В соответствии с протоколом № 0150300002420000098-1 рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 19.06.2020 заявка с идентификационным номером 59 единственного участника электронного аукциона – ООО «ЛегионСтрой» признана соответствующей требованиям Документации, а сам электронный аукцион на основании части 16 статьи 66 Закона о контрактной системе признан несостоявшимся.

02.07.2020 между муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» (по Контракту – Заказчик) и победителем рассматриваемого электронного аукциона (единственным участником закупки) – ООО «ЛегионСтрой» (по Контракту – Подрядчик) по НМЦК заключен Контракт.

Его предметом, согласно пункту 1.2 Контракта, являлось выполнение работ по ремонту тротуаров города Боровичи Новгородской области (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием заказчика (Приложение №1 к Контракту; далее – ТЗ) и Сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту; далее – Смета).

При этом Комиссия Новгородского УФАС России отмечает следующее.

Пунктом 10.3 Контракта установлено, что ТЗ и Смета являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

В соответствии с пунктом 10.2 Контракта настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта. После заключения Контракта в форме электронного документа стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одной для каждой из сторон.

В соответствии с пунктом 10.5 Контракта все приложения, изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Согласно материалам рассмотрения Сведений и информации, размещенной на официальном сайте в разделе «Реестр контрактов», указанные выше ТЗ и Смета, как и сам Контракт, подписаны уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика (директором МКУ «Центр по работе с населением» Е.В. Ерониной и генеральным директором ООО «ЛегионСтрой» Д.Г. Можяевым, соответственно) и содержат печати данных юридических лиц.

Срок и место выполнения Работ в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 Контракта: с даты заключения Контракта до 15.08.2020, Новгородская область, город Боровичи тротуары по ул. Гоголя, ул. Гончарная.

При этом пунктом 1.5 Контракта установлено, что на условиях и в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.2 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Цена Контракта, установленная пунктом 2.1 Контракта, как было указано выше, равна НМЦК и составляет 1 845 381,00 рублей.

Согласно пункту 3.1.1 Контракта Подрядчик обязан выполнять Работы качественно, в полном объёме, с применением своих материалов и своего оборудования, в соответствии с ТЗ, ГОСТ, СНиП и иными действующими нормативно-техническими документами по предмету Контракта, и в сроки указанные в пункте 1.3 Контракта.

Кроме того, согласно пункту 3.1.8 Контракта Подрядчик обязан обеспечить вывоз строительных и других отходов, образовавшихся в результате производства Работ, в места, предназначенные для размещения отходов, в течение рабочего дня. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

Согласно пункту 3.1.11 Контракта Подрядчик обязан вести исполнительную

документацию. Комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы предоставляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.1 Контракта результат выполненных Работ Подрядчик передает, а Заказчик принимает по Акту о приемке выполненных работ по форме КС – 2 и справке о стоимости выполнения работ и затрат по форме КС – 3, акту приемки законченных работ по ремонту участков автомобильных дорог (форма А-1).

В срок до 15.08.2020 (включительно) Работы предусмотренные Контрактом Подрядчиком (ООО «ЛегионСтрой») не были выполнены, а также, в срок установленный Контрактом муниципальному заказчику – МКУ «Центр по работе с населением» не были представлены результаты выполненных Работ в форме документов, предусмотренных пунктом 4.1 Контракта.

Согласно части 14 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего Федерального закона.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно пункту 3.4.3 Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений статьи 95 Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 9.3 Контракта настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с ГК РФ, в порядке, установленном частями 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного, 06.11.2020 муниципальный заказчик – МКУ «Центр по работе с населением» принял решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (Исх. № 2146/1 от 06.11.2020; далее – Решение).

Из содержания Решения следует, что основанием отказа заказчика от исполнения Контракта является полное неисполнение ООО «ЛегионСтрой» своих обязательств по Контракту (сумма неисполненных обязательств составляет 1 845 381,00 рублей), что является существенным нарушением его

условий.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.11.2020 Решение было направлено муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» в адрес ООО «ЛегионСтрой» посредством отправки заказного письма (груза) транспортной компанией «Деловые линии» (номер заказа 2003455001747).

07.11.2020 Решение было размещено муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» на официальном сайте.

13.11.2020 Решение было доставлено транспортной компанией «Деловые линии» получателю груза – ООО «ЛегионСтрой», о чем в этот же день был проинформирован отправитель груза – МКУ «Центр по работе с населением».

На основании изложенного датой надлежащего уведомления подрядчика – ООО «ЛегионСтрой» об одностороннем отказе муниципального заказчика – МКУ «Центр по работе с населением» от исполнения Контракта является 13.11.2020.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» Решении ООО «ЛегионСтрой» нарушения условий Контракта устранены не были, Работы не были выполнены в полном объеме.

Следовательно, исходя из положений части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, Решение об одностороннем отказе вступило в силу, а сам Контракт считается расторгнутым с 24.11.2020.

30.11.2020 информация о расторжении Контракта была размещена муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» на официальном сайте и 25.11.2020 в Новгородское УФАС России были направлены Сведения.

Победитель рассматриваемого электронного аукциона (единственный участник закупки) – ООО «ЛегионСтрой», письменных объяснений по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта на рассмотрение Сведений не направил.

Вместе с тем, ООО «ЛегионСтрой» до рассмотрения Сведений по существу представил в Новгородское УФАС России следующие документы:

- копия письма ООО «ЛегионСтрой» в адрес заказчика от 09.07.2020 о необходимости внесения изменений в Смету в части увеличения объемов щебня для производства Работ по Контракту (далее – Письмо от 09.07.2020);
- копия договора подряда от 29.09.2020 на выполнение работ по установке бордюрного камня по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, заключенного между ООО «ЛегионСтрой» и гр. К. (далее – Договор с гр. К.);
- копия постановления МО МВД России «Боровичский» от 09.11.2020 об отказе в возбуждении уголовного дела (далее – Постановление МО МВД России «Боровичский»);
- копия товарной накладной от 20.11.2020 № 227 о поставке грузополучателю и плательщику – ООО «ЛегионСтрой» 16 м³ щебня

фракцией 5 – 20 мм (далее – Накладная).

На рассмотрении Сведений представитель подрядчика устно пояснил, что выполнение Работ по Контракту было невозможно в силу наличия в Смете ошибки, выразившейся в неверном указании объема щебня необходимого для производства Работ.

Кроме того, представитель ООО «ЛегионСтрой» указал на то, что производство Работ было затруднено по причине многочисленных актов вандализма со стороны местных жителей, которые неоднократно в ночное время демонтировали бордюрные ограждения, установленные подрядчиком днем.

Тем не менее, часть Работ по Контракту была выполнена ООО «ЛегионСтрой», о чем свидетельствует факт представления заказчику 25.11.2020 (после вступления в силу Решения) актов выполненных работ.

На основании изложенного, ООО «ЛегионСтрой» просит не включать Сведения в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и полагает, что Контракт не исполнен в установленные сроки по вине заказчика.

Муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» дополнительно были представлены следующие документы и информация (вх. № 8442 от 03.12.2020 Новгородского УФАС России):

- информация о направлении муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» по электронной почте в адрес подрядчика Решения;
- копия положительного заключения ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» № 201 от 28.05.2020 по проверке Сметы (далее – Заключение);
- копия протокола совещания заместителя Главы Администрации, с участием и.о. Боровичского межрайонного прокурора, директора МКУ «Центр по работе с населением», генерального директора ООО «ЛегионСтрой» от 23.10.2020;
- копии счетов на оплату от 25.11.2020, копии справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 25.11.2020, копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.11.2020 (далее – Акты от 25.11.2020);
- переписка МКУ «Центр по работе с населением» и Администрации с Боровичской межрайонной прокуратурой и жителями г. Боровичи в рамках работы по рассмотрению обращений граждан с жалобами на ненадлежащее качество проведения Работ.

Изучив материалы рассмотрения Сведений и представленные с учетом дополнений муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» и ООО «ЛегионСтрой» документы, Комиссия Новгородского УФАС России приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Подрядчик – ООО «ЛегионСтрой» не выполнил взятые на себя обязательства по Контракту. В срок, установленный Контрактом для выполнения Работ (с 02.07.2020 по 15.08.2020), к выполнению Работ не приступал.

Довод подрядчика о наличии в Смете ошибки (недостаточный объем щебня), препятствующей выполнению Работ в срок и на условиях, установленных Контрактом, является несостоятельным, поскольку ничем не подтверждается.

Доказательств недостаточности, указанного в смете объема щебня для исполнения условий Контракта подрядчиком не приведено. Подписав Контракт, ООО «ЛегионСтрой» согласилось со всеми условиями его исполнения, включая объем Работ, указанный в Смете.

Кроме того, как было указано выше муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» представлено Заключение, что при отсутствии иных доказательств, свидетельствует о достоверности и корректности Сметы, в т.ч. в части указанных в ней объемов щебня, необходимого для выполнения Работ.

Представленные ООО «ЛегионСтрой» Договор с гр. К., Постановление МО МВД России «Боровичский» и Накладная, так же не могут свидетельствовать о невозможности выполнения Работ в срок и на условиях, установленных Контрактом, исходя из следующего.

Во-первых, указанные документы составлены 29.09.2020, 09.11.2020 и 20.11.2020, соответственно, т.е. за пределами срока исполнения ООО «ЛегионСтрой» своих обязательств по Контракту.

Во-вторых, в соответствии с пунктом 3.3.2 Договора Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему контракту третьих лиц только с согласия Заказчика.

Договор с гр. К. заключен ООО «ЛегионСтрой» без согласования с муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением», а, следовательно, его заключение неправомерно и является еще одним нарушением условий Контракта.

В-третьих, Постановление МО МВД России «Боровичский» свидетельствует о повреждении неустановленным лицом 12 поребриков (бордюрных камней) протяженностью 40 м. Материальный ущерб составил 12 480,00 рублей.

Вместе с тем, согласно ТЗ и Смете подрядчик должен был установить 1088 бортовых камней общей протяженностью 1088 м, а также произвести иные работы на общую стоимость 1 845 381,00 рублей.

Следует отметить, что представленные подрядчиком фотоматериалы порчи неустановленным лицом бордюрных камней датированы 30.10.2020, т.е. указанные фотографии сделаны также за пределами срока исполнения ООО «ЛегионСтрой» своих обязательств по Контракту.

Комиссия Новгородского УФАС России также отмечает, что согласно Актам от 25.11.2020 ООО «ЛегионСтрой» выполнило Работы в объеме – 734 408,40 рублей в стоимостном выражении. Заказчик, со своей стороны, согласился с указанными объемами выполненных Работ и представил Акты от 25.11.2020, подписанные с его стороны. Однако, как было указано выше, Акты от 25.11.2020 составлены ООО «ЛегионСтрой» и представлены заказчику после вступления в законную силу Решения, а также, свидетельствуют о выполнении Работ не в полном объеме (согласно сравнительному анализу объемов отдельных работ, указанных в Смете и Актах от 25.11.2020).

Причин невыполнения всего оставшегося объема Работ, предусмотренных Контрактом, подрядчиком не представлено.

В-четвертых, представленная ООО «ЛегионСтрой» Накладная не может свидетельствовать о намерении подрядчика исполнить Контракт, поскольку товар, указанный в ней не может быть использован при выполнении Работ на основании следующего.

Согласно условиям Контракта (ТЗ и Смете) при выполнении Работ подрядчик обязан использовать только щебень М 600 фракцией 10-20 мм, группа 2.

Согласно требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (пункт 4.2.1) щебень и гравий выпускают в виде следующих основных фракций: от 5(3) до 10 мм; св. 10 до 15 мм; св. 10 до 20 мм; св. 15 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 80(70) мм и смеси фракций от 5(3) до 20 мм.

В Накладной указа щебень фракцией 5 – 20 мм, т.е. отличной от указанной в Контракте (ТЗ и Смете).

Если же, подрядчик все же использовал указанный товар при производстве Работ, то это свидетельствует о еще одном нарушении условий Контракта с его стороны.

Исходя из вышеизложенного, на дату принятия муниципальным заказчиком – МКУ «Центр по работе с населением» Решения (06.11.2020) и на дату его вступления в силу (24.11.2020) Работы, выполнение которых было предметом Контракта, так и не были выполнены подрядчиком – ООО «ЛегионСтрой».

Таким образом, ООО «ЛегионСтрой» не исполнил взятые на себя

обязательства по Контракту.

В ходе проведения Комиссией Новгородского УФАС России внеплановой проверки действий муниципального заказчика – МКУ «Центр по работе с населением» при осуществлении процедуры одностороннего отказа от исполнения Контракта нарушений порядка принятия Решения, влекущих за собой нарушение прав ООО «ЛегионСтрой» и невозможность рассмотрения вопроса о включении сведений о данном лице в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не установлено.

Учитывая вышеизложенное, и поскольку порядок принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчиком был соблюден, основания для принятия такого решения у заказчика имелись, решение вступило в силу, не отменено заказчиком и не признано незаконным судом, Сведения о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе), представленные МКУ «Центр по работе с населением» в отношении ООО «ЛегионСтрой», подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Руководствуясь частью 15 статьи 99, статьей 104 Закона о контрактной системе и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные муниципальным заказчиком – Муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с населением» (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48; 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Комсомольская д. 26), об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта № 01503000024200000980001 от 02.07.2020 (реестровый номер контракта 3532002009020000028), заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «ЛегионСтрой» (ИНН: 5321184101; 173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 14А, офис 11; учредители – Курчин Владимир Константинович (ИНН 532113976270, размер доли в уставном капитале – 50%), Можяев Денис Геннадьевич (ИНН 531400506011, размер доли в уставном капитале – 50 %)) по итогам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту тротуаров города Боровичи Новгородской области, извещение № 0150300002420000098 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru 08.06.2020, включить в реестр недобросовестных

поставщиков сроком на два года.

2. Нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в результате проведения внеплановой проверки факта одностороннего отказа муниципального заказчика – Муниципального казенного учреждения «Центр по работе с населением» от исполнения контракта в действиях заказчика не установлено.

Председатель Комиссии

«...»

Члены Комиссии

«...»

«...»

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.