

Определение об отложении рассмотрении заявления о внесении в реестр недобросовестных поставщиков

«24» августа 2022 года г. Курган

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по рассмотрению заявлений о включении подрядных организаций в реестр недобросовестных подрядных организаций в составе:

Председатель Комиссии:

<...> – заместитель руководителя — начальник отдела контроля закупок и антимонопольного регулирования органов власти Курганского УФАС России,

Члены Комиссии:

<...> – старший государственный инспектор отдела контроля закупок и антимонопольного регулирования органов власти Курганского УФАС России, <...> – государственный инспектор отдела контроля закупок и антимонопольного регулирования органов власти Курганского УФАС России,

рассмотрев заявление Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области», перенаправленное ФАС России (вх. № ЭП-3263 от 15.08.2022) о включении Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ-КЭТ» (ОГРН: 1174501006921, ИНН: 4501216833) в реестр недобросовестных подрядных организаций,

при участии в заседании:

от заявителя: <...>, доверенность № 204 от 02.09.2021, паспорт,

от подрядной организации: <...>, доверенность б/н от 23.11.2020, паспорт,

от учредителя (участника) подрядной организации: явки нет, извещено,

установила:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области (далее – Курганское УФАС России) поступило заявление Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области», перенаправленное ФАС России (вх. № ЭП-3263 от 15.08.2022) о включении Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ-КЭТ» (ОГРН: 1174501006921, ИНН: 4501216833) в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В обоснование указанного заявления о включении ООО «ПРОФИТ-КЭТ» в реестр недобросовестных подрядных организаций Заказчиком указано, на его односторонний отказ от исполнения Договора подряда № КР-139/20 от 22.12.2020 в

связи с существенным нарушением ООО «ПРОФИТ-КЭТ» условий данного договора в части сроков его исполнения. Срок исполнения договора 09.07.2021. По состоянию на 07.07.2022 обязательства ООО «ПРОФИТ-КЭТ» по договору не исполнены.

На заседание Комиссии явились представители заявителя и подрядной организации.

Представитель заявителя приобщил запрошенные в уведомлении документы. Настаивал на включении ООО «ПРОФИТ-КЭТ» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Представитель подрядной организации возражал по доводам изложенным в письменных возражениях (рег. № 3410/22 от 22.08.2022).

Заслушав лиц, участвующих в заседании, исследовав письменные доказательства, руководствуясь пунктом 260 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, Комиссия

определила:

1. Продлить срок рассмотрения заявления о включении ООО «ПРОФИТ-КЭТ» в реестр недобросовестных подрядных организаций на 10 дней.
2. Рассмотрение заявления о включении ООО «ПРОФИТ-КЭТ» в реестр недобросовестных подрядных организаций отложить на **31.08.2022 14 часов 30 минут** по адресу: **г. Курган, ул. М. Горького, 40, каб. 211.**
3. **Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»** представить в Курганское УФАС России:
 1. дополнительные доказательства факта направления ООО «ПРОФИТ-КЭТ» уведомления о расторжении Договора подряда № КР-139/20 от 22.12.2020 либо вручения его лично;
 2. копию договора с организацией, оказывающей строительный контроль в рамках Договора подряда № КР-139/20 от 22.12.2020;
 3. все акты и всю переписку с организацией, оказывающей строительный контроль в рамках Договора подряда № КР-139/20 от 22.12.2020;
 4. информацию об иных действующих договорах (контрактах), заключенных с ООО «ПРОФИТ-КЭТ»;
 5. информацию о том, проводилось (-лись) собрание собственников помещений многоквартирного дома по адресу Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. 9 вопросу переносов срока работ либо изменения

видов работ по Договору подряда № КР-139/20 от 22.12.2020\$

6. копию письма от 04.02.2022 № 05-403-2022, направленного в адрес ГБУ «Кургангазсеть».

4. **Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ-КЭТ»** представить в Курганское УФАС России:

1. письменные объяснения по доводам представителя заявителя от 24.08.2022;
2. направлялись ли акты выполненных работ по объекту, находящемуся по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. 9, в адрес заявителя. Если направлялись то представить акты. Каким способом направлялись и когда;
3. пояснения по факту невыполнения работ по объекту, находящемуся по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. 9, на 30% уже за пределами сроков исполнения Договора подряда № КР-139/20 от 22.12.2020;
4. каким образом направлялись уведомления о готовности объекта, находящегося по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. 9, в адрес заявителя. По какой причине к указанным уведомлениям не были приложены соответствующие документы применительно к разделу 7 Договора подряда № КР-139/20 от 22.12.2020;
5. указать о том как объект, находящийся по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. 9, мог быть готов к сдаче с учетом направленного в адрес заявителя письма от 27.10.2021 исх. № 306 о внесении изменений в проектную документацию МКД. Нормативно обосновать возможность внести изменения в проектную документацию уже за пределами сроков исполнения договора;
6. указать причину по которой ремонт фундамента объекта, находящегося по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. 9, выполнен только на 50 %, водоснабжение и отопление на 0%;
7. причины, по которым работы по указанному объекту не велись;
8. копию журнала производства работ по объекту находящемуся по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. 9;
9. акты недопуска на объект (при наличии);
10. доказательства невозможности исполнения обязательств по Договору подряда № КР-139/20 от 22.12.2020;
11. всю переписку с организацией, оказывающей строительный контроль в рамках Договора подряда № КР-139/20 от 22.12.2020 по объекту находящемуся по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. 9.

5. Государственному бюджетному учреждению «Кургангазсеть» представить в Курганское УФАС России:

1. копии документов, в которых содержится информация о посещении объекта находящегося по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. 9, со всеми приложениями, фотоотчетами;
2. переписку с ООО «ПРОФИТ-КЭТ» относительно исполнения обязательств по Договору подряда № КР-139/20 от 22.12.2020 в части объекта находящегося по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. 9;
3. как часто осуществлялся выезд специалистов и фиксировалась информация о том, что работы на указанном объекте не ведутся;
4. при наличии возможности направить представителя в целях дачи пояснений на поставленные вопросы.

Председатель комиссии <...>

Члены комиссии <...>

<...>

Исп.

тел. (3522)46-39-55, вн.045-106