

уведомление о продлении срока  
принятия решения

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (далее – Новосибирское УФАС России) уведомляет Вас о продлении срока принятия решения по обращению Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (вх. № 11786-ЭП/22 от 04.08.2022 г.) о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций информацию об обществе с ограниченной ответственностью «РЕМЦЕНТР» (далее – ООО «РЕМЦЕНТР») (юридический адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Стофато, д. 17, кв. 16; фактический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис 805; ИНН 5405048987, КПП 540501001, ОГРН 1195476076322), с которым договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Новосибирской области: Искитимский район, рп Линево, ул. Весенняя, 8 (подвал); Искитимский район, рп Линево, Коммунистический проспект, 7 (подвал); Искитимский район, рп Линево, Коммунистический проспект, 13 (подвал); Искитимский район, рп Линево, Коммунистический проспект, 19 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 7 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 13 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 9 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 15 (подвал) от 24.02.2021 г. № РТС254А210023(Д), расторгнут в одностороннем порядке, в связи с необходимостью получения дополнительной информации на основании п. 260 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

**Повторно сообщаем Вам доводы Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.**

Согласно пункту 258 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение), направляем информацию о расторжении в одностороннем порядке договора от 24.02.2021 г. № РТС254А210023(Д), заключенного между Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области с обществом с ограниченной ответственностью «РЕМЦЕНТР» (далее – ООО «РЕМЦЕНТР») (юридический адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Стофато, д. 17, кв. 16; фактический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис 805; ИНН 5405048987, КПП

540501001, ОГРН 1195476076322) для рассмотрения и принятия решения о включении ООО «РЕМЦЕНТР» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

1. Наименование организации: ООО «РЕМЦЕНТР»; лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Афтоманова Кристина Игоревна (ИНН 543851992163); участники/учредители юридического лица: Афтоманова Кристина Игоревна (ИНН 543851992163).

2. Дата заключения неисполненного договора о проведении капитального ремонта – 24.02.2021.

3. Предмет электронного аукциона – выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Новосибирской области: Искитимский район, рп Линево, ул. Весенняя, 8 (подвал); Искитимский район, рп Линево, Коммунистический проспект, 7 (подвал); Искитимский район, рп Линево, Коммунистический проспект, 13 (подвал); Искитимский район, рп Линево, Коммунистический проспект, 19 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 7 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 13 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 9 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 15 (подвал) от 24.02.2021 г. № РТС254А210023(Д).

4. Цена договора составляет 9 849 012 рублей 00 копеек (Девять миллионов восемьсот сорок девять тысяч двенадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 1 641 502 рубля 00 копеек (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча пятьсот два рубля 00 копеек).

5. Номер электронного аукциона - РТС254А210023, номер закупки в ЕИС – 205150000012100024.

6. Сроки выполнения работ:

- Новосибирская область, - Новосибирская область, Искитимский район, рп Линево, ул. Весенняя, 8: Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: начало выполнения работ - 15.04.2021, окончание выполнения работ - 22.08.2021;

- Новосибирская область, Искитимский район, рп Линево, Коммунистический проспект, 7: Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: начало выполнения работ - 15.04.2021, окончание выполнения работ - 22.08.2021;

- Новосибирская область, Искитимский район, рп Линево, Коммунистический проспект, 13: Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: начало выполнения работ - 15.04.2021, окончание выполнения работ - 22.08.2021;

- Новосибирская область, Искитимский район, рп Линево, Коммунистический проспект, 19: Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: начало выполнения работ - 15.04.2021, окончание выполнения работ - 22.08.2021;

- Новосибирская область, Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 7: Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в

многоквартирном доме начало выполнения работ - 01.07.2021, окончание выполнения работ - 07.11.2021;

- Новосибирская область, Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 13: Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: начало выполнения работ - 01.07.2021, окончание выполнения работ - 07.11.2021;

- Новосибирская область, Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 9: Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: начало выполнения работ - 01.07.2021, окончание выполнения работ - 07.11.2021;

- Новосибирская область, Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 15 - Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: начало выполнения работ - 01.07.2021, окончание выполнения работ - 07.11.2021.

7. Основание расторжения договора о проведении капитального ремонта: ООО «РЕМЦЕНТР» не выполнило работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Новосибирской области: Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 7 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 13 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 9 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 15 (подвал), в объеме, предусмотренном договором.

8. Дата расторжения договора о проведении капитального ремонта – 01.08.2022.

Согласно разделу 12 Договора Заказчик (Фонд модернизации и развития жилищно- коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области) вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

«12.2.1. Систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (2 раза и более).

12.2.2. Задержка подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

12.2.3. Неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ.

12.2.4. Неоднократное использование Подрядчиком некачественных материалов (2 раза и более в течение одного календарного месяца), изделий и конструкций, выявленных Заказчиком, Техническим заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, в соответствии с условиями Договора.

12.2.5. Прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства

Российской Федерации, лишаящих права подрядной организации на производство работ.

12.2.6. Нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня.

12.2.7. Выявление Заказчиком после заключения договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).

12.2.8. Неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных Договором сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

12.2.9. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из Объектов».

Поскольку ООО «РЕМЦЕНТР» не исполнило свои обязательства в установленный Договором срок по выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Новосибирской области: Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 7 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 13 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 9 (подвал); Искитимский район, рп Линево, ул. Листвянская, 15 (подвал), в объеме, предусмотренном Договором, в срок, установленный Договором, при этом задержка Подрядчиком начала выполнения работ составила более чем 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме; срок выполнения работ превысил 15 календарных дней, о чем свидетельствуют акты от 29.06.2022; не исполнено обязательство о продлении срока банковской гарантии при нарушении подрядной организацией предусмотренных Договором сроков выполнения работ, руководствуясь разделом 12 Договора, пунктами 226, 227 Положения, Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области уведомил ООО «РЕМЦЕНТР» о расторжении Договора от 24.02.2021 г. № РТС254А210023(Д) в одностороннем порядке.

Руководствуясь п. 261 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, настоящим уведомляем, что рассмотрение Комиссией Новосибирского УФАС России обращения о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций информации об ООО «РЕМЦЕНТР» состоится **22.08.2022 г. в 10-30 часов** по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, кабинет 915.

ООО «РЕМЦЕНТР» надлежит в срок до **19.08.2022 г.** представить в Новосибирское УФАС России сведения, документы, подтверждающие факт наличия между Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области и ООО «РЕМЦЕНТР» соглашения об исключении из Договора от 24.02.2021 г. № РТС254А210023(Д) электромонтажных работ; сведения, подтверждающие факт получения ООО «РЕМЦЕНТР» кредита в указанном размере на выполнение работ; заключения Стройконтроля по указанным в Договоре от 24.02.2021 г. № РТС254А210023(Д) объектам; сведения, подтверждающие факт продления сроков выполнения работ со стороны Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области; сведения, подтверждающие факт закупки материалов.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и на основании указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и письма ФАС России от 19.03.2020 № ПЗ/21986/20 уведомляем о проведении рассмотрения обращения путём использования систем видеоконференцсвязи (далее - ВКС) с использованием системы TrueConf.

Для участия в рассмотрении обращения Новосибирским УФАС России посредством ВКС следует пройти по ссылке:<...> и ожидать сеанса связи. Наличие включенных видеореагента и микрофона обязательно.

Для участия в дистанционном рассмотрении обращения необходимо направить доверенности представителей на адрес электронной почты Новосибирского УФАС России.

О возможности обеспечения связи сообщить заранее (не позднее, чем за два рабочих дня) по электронной почте [fo54@fas.gov.ru](mailto:fo54@fas.gov.ru).

Обращаем внимание, что участие в рассмотрении обращения в дистанционном формате возможно исключительно при заблаговременном (за 24 часа до планируемого заседания) направлении на электронную почту [fo54@fas.gov.ru](mailto:fo54@fas.gov.ru) документов, подтверждающих полномочия лица, представляющего интересы участника по делу, его контактных данных (номер телефона, электронный почтовый адрес), а также при предъявлении во время подключения к видеоконференцсвязи документов, удостоверяющих личность.

В случае неявки лица, участвующего в рассмотрении обращения или его законного представителя, обращение может быть рассмотрено в отсутствие указанного лица.

При этом представители лица вправе участвовать при рассмотрении обращения лично. Рассмотрение состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, этаж 9, каб. 915, регистрация в кабинете 1016, этаж 10. Представители допускаются к рассмотрению при соблюдении масочного режима и иных мер, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).