

Заказчику – СНКО «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на территории
Новгородской области»

ул. Большая Санкт - Петербургская, д. 81,
Великий Новгород, 173008

Сырковское шоссе, д. 2а, 7 этаж,
Великий Новгород, 173008

Участнику закупки (подрядчику) –

ООО «ПСП Мегаполис»

ул. Большая Санкт-Петербургская,
д. 81, офис 3, 4,

Великий Новгород, 173003

РЕШЕНИЕ № РНП-615-01

по результатам проверки факта расторжения договора о проведении
капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке

Резолютивная часть оглашена 15.02.2023

В полном объеме изготовлено 17.02.2023
Новгород

Великий

Комиссия по рассмотрению сведений по факту расторжения в
одностороннем порядке договора с подрядной организацией на выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
и решению вопроса о включении сведений в реестр недобросовестных

подрядных организаций Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Управление) в составе:

...;

...;

....

в присутствии представителей:

- заказчика – Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» (173008, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 81; 173008, Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 2а, 7 этаж; далее – СНКО «Региональный Фонд») – ... (доверенность № ... от ...);

- подрядной организации - Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное предприятие Мегapolis» (ИНН 5310020302; 173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 81, оф. 3, 4; далее – ООО «ПСП Мегapolis») – ... (доверенность № ... от ...) (присутствовала на рассмотрении 14.02.2023; после объявления перерыва участия в рассмотрении не приняла),

рассмотрев сведения, поступившие от заказчика – СНКО «Региональный Фонд» по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения договора № 74/2021 от 28.12.2021, заключенного с подрядной организацией - ООО «ПСП Мегapolis» по итогам проведения торгов в форме электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Новгородской области ЛОТ 74/2021 (капитальный ремонт крыши по адресам: Новгородская область, Демянский р-н, п. Кневицы, ул. Линейная, д. 8, ул. Школьная, д. 10, ул. Линейная, д. 6, ул. Центральная, д. 42, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45, капитальный ремонт фасада МКД: Новгородская область, Демянский р-н, д. Ямник, ул. К.Маркса, д. 5, капитальный ремонт электроснабжения МКД: Демянск, Лычково, ул. 1 Мая-25), извещение № 205050000012100150 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 18.11.2021,

УСТАНОВИЛА:

02.02.2023 в Новгородское УФАС России от заказчика – СНКО «Региональный

Фонд» поступили сведения по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения договора № 74/2021 от 28.12.2021, заключенного с подрядной организацией - ООО «ПСП Мегapolis» по итогам проведения торгов в форме электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Новгородской области ЛОТ 74/2021 (капитальный ремонт крыши по адресам: Новгородская область, Демянский р-н, п. Кневицы, ул. Линейная, д. 8, ул. Школьная, д. 10, ул. Линейная, д. 6, ул. Центральная, д. 42, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45, капитальный ремонт фасада МКД: Новгородская область, Демянский р-н, д. Ямник, ул. К.Маркса, д. 5, капитальный ремонт электроснабжения МКД: Демянск, Лычково, ул. 1 Мая-25), извещение № 205050000012100150 о проведении которого было размещено на официальном сайте 18.11.2021 (далее – Сведения).

Сведения представлены в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение).

Руководствуясь пунктом 259 Положения, Комиссией Новгородского УФАС России осуществлена проверка соблюдения заказчиком - СНКО «Региональный Фонд» процедуры расторжения договора № 74/2021 от 28.12.2021 в одностороннем порядке.

В результате рассмотрения Сведений установлено следующее.

18.11.2021 на официальном сайте было размещено извещение № 205050000012100150 о проведении торгов в форме электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Новгородской области ЛОТ 74/2021 (капитальный ремонт крыши по адресам: Новгородская область, Демянский р-н, п. Кневицы, ул. Линейная, д. 8, ул. Школьная, д. 10, ул. Линейная, д. 6, ул. Центральная, д. 42, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45, капитальный ремонт фасада МКД: Новгородская область, Демянский р-н, д. Ямник, ул. К.Маркса, д. 5, капитальный ремонт электроснабжения МКД: Демянск, Лычково, ул. 1 Мая-25) (начальная (максимальная) цена договора – 8 249 150, 86 рублей).

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 09.12.2021 на участие в рассматриваемой закупке поступило 8 заявок, все участники допущены к участию в аукционе.

Согласно протоколу проведения электронного аукциона от 13.12.2021

аукцион был признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 189 Положения, заказчику было рекомендовано в течение 3 рабочих дней со дня подписания данного протокола передать единственному участнику электронного аукциона проект договора об оказании услуг, который составляется путем включения цены договора об оказании услуг, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора об оказании услуг, прилагаемый к документации об электронном аукционе.

28.12.2021 между заказчиком - СНКО «Региональный Фонд» и ООО «ПСП Мегаполис» был заключен договор № 74/2021 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – Договор). Цена Договора (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 08.08.2022) – 8 388 511, 16 рублей.

Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее МКД) (далее Работы), указанные в Приложение № 1 к Договору, «Перечень многоквартирных домов» (далее Объект(ы)), в сроки и на условиях Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в порядке, предусмотренном Договором (пункт 1.1 Договора).

В Приложении № 1 к Договору указан следующий перечень многоквартирных домов:

Позиция	Адрес	Вид ремонта
1	Позиция 1: Новгородская область, Демянский р-н, п. Кневицы, ул. Линейная, д.8	Капитальный ремонт крыши
2	Позиция 2: Новгородская область, Демянский р-н, п. Кневицы, ул. Школьная, д. 10	Капитальный ремонт скатной крыши
3	Позиция 3: Новгородская область, Демянский р-н, п. Кневицы, ул. Линейная, д.6	Капитальный ремонт 2-х скатной крыши
4	Позиция 4: Новгородская область, Демянский р-н, п. Кневицы, ул. Центральная, д.42	Капитальный ремонт крыши
5	Позиция 5: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45	Капитальный ремонт крыши
6	Позиция 6: Новгородская область, Демянский р-н, д. Ямник, ул. К. Маркса, д. 5	Капитальный ремонт фасада
7	Позиция 7: Новгородская	Капитальный ремонт

Предусмотренные Договором Работы выполняются в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение № 2), «Графиком выполнения работ» (Приложение № 3), сметной документацией, разработанной и утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком и(или) проектной документацией, условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик выполняет Работы своими силами, с использованием своего оборудования, инструментов и материалов. По окончании Работ по Договору Объект должен быть передан Подрядчиком Заказчику по акту приёмки в эксплуатацию приёмочной комиссией законченных капитальным ремонтом элементов многоквартирного дома, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о проведении капитального ремонта (пункт 1.2 Договора).

В соответствии с пунктом 1.3 Договора сроки выполнения Работ:

А) По адресу: Новгородская область, Демянский р-н, Лычково ул.1 Мая - 25(Капитальный ремонт электроснабжения в МКД)

Окончание – по 01 апреля 2022г.

Б) По остальным объектам, согласно приложения №1, сроки выполнения работ:

Окончание - 31 октября 2022 г.

Как следует из календарного графика выполнения работ (в редакции дополнительного соглашения № 4 от 02.08.2022 к Договору) работы по адресу: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45 должны были быть выполнены с 08.07.2022 по 27.10.2022.

Как следует из представленных Сведений, по состоянию на 28.12.2022 работы на объекте по адресу: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45 завершены не были.

Согласно подпункту «б» пункта 225 Положения расторжение договора о проведении капитального ремонта допускается по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора о проведении капитального ремонта, или подрядной организации (основания такого расторжения устанавливаются в договоре о проведении капитального ремонта).

Подпунктами «а», «в» «е» пункта 226 Положения установлено, что заказчик вправе расторгнуть договор о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;

неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству услуг и (или) работ и (или) технологии проведения работ;

нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

В связи с нарушением ООО «ПСП Мегаполис» сроков выполнения работ, предусмотренных Договором на вышеуказанном объекте, СНКО «Региональный фонд» приняло решение о расторжении Договора в одностороннем порядке.

Согласно пункту 227 Положения заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора о проведении капитального ремонта и в письменной форме уведомляет об этом подрядную организацию. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора о проведении капитального ремонта не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора о проведении капитального ремонта с подрядной организацией. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора о проведении капитального ремонта, причины, послужившие основанием для расторжения договора о проведении капитального ремонта, и документы, их подтверждающие.

28.12.2022 СНКО «Региональный фонд» приняло решение об одностороннем расторжении Договора, оформленное уведомлением исх. № РФК-873-И о расторжении Договора (далее – Решение об одностороннем расторжении).

В Решении об одностороннем расторжении указано, что основаниями для принятия такого решения послужило:

систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;

неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству услуг и (или) работ и (или) технологии проведения работ;

нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или)

выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

Решение об одностороннем расторжении было направлено СНКО «Региональный фонд» по юридическому адресу ООО «ПСП Мегapolis» (173008, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 81), указанному в Договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении 29.12.2022.

Согласно данным официального сайта Акционерного общества «Почта России» в сети «Интернет», Решение об одностороннем расторжении было получено ООО «ПСП Мегapolis» 11.01.2023.

В Решении об одностороннем расторжении СНКО «Региональный фонд» указало, что Договор будет считаться расторгнутым с 30.01.2023.

Таким образом, СНКО «Региональный фонд» был соблюден срок уведомления ООО «ПСП Мегapolis» о принятом Решении об одностороннем расторжении, предусмотренный статьей 227 Положения.

Таким образом, Договор считается расторгнутым с 30.01.2023.

09.02.2023 (вх. № 573 Новгородского УФАС России) от ООО «ПСП Мегapolis» поступили письменные пояснения по факту ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, суть которых сводится к следующему.

В рамках Договора предполагалось выполнение работ на 7 объектах (многоквартирных домах). Работы на пяти объектах были выполнены ООО «ПСП Мегapolis» в срок и приняты заказчиком без замечаний.

В отношении объекта: Новгородская область, Демянский р-н, д. Ямник, ул. К. Маркса, д. 5 принято решение о переносе проведения капитального ремонта на 2023 год.

Просрочка выполнения работ на объекте: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45 вызвана финансовыми сложностями при закупке материалов, халатным отношением к выполнению своих трудовых обязанностей ..., непосредственно курировавшего проведение работ по капитальному ремонту в Новгородской области (в настоящее время оформляются документы на его увольнение по части 10 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации – грубое нарушение заместителем руководителя трудовых обязанностей), сложностями в сдаче объектов в Москве и Санкт-Петербурге.

За нарушение сроков выполнения обязательств по объекту: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45 Договором предусмотрена ответственность подрядчика в виде уплаты неустойки, которая была бы выплачена подрядчиком по требованию заказчика после выполнения работ.

13.01.2023 подрядчик уведомил СНКО «Региональный фонд» о завершении работ на данном объекте. 18.01.2023 состоялся выезд представителя заказчика на объект, составлен рекламационный акт, в котором отражено, что основной объем работ подрядчиком выполнен. По состоянию на 18.01.2023 отражена необходимость выполнения следующих работ:

- устройство примыкания к вентголовкам и дымовым трубам;
- установка конковых элементов;
- выполнение утепления чердачного перекрытия.

По состоянию на 09.02.2023 закуплен материал и выполнены работы по устройству примыкания к вентголовкам и дымовым трубам, конковые элементы.

С учетом изложенного, ООО «ПСП Мегаполис» просит не включать Сведения в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Также, на рассмотрении Сведений 14.02.2023 представитель ООО «ПСП Мегаполис» устно отметила, что, по оценке подрядчика, им выполнено 98% работ, предусмотренных на вышеуказанном объекте, в настоящее время субподрядчиком ООО «ПСП Мегаполис» готовится завершение работ на объекте в полном объеме.

10.02.2023 (вх. № 610 Новгородского УФАС России) от СНКО «Региональный фонд» поступили письменные пояснения, в которых дополнительно отмечено следующее.

13.01.2023 подрядчик уведомил СНКО «Региональный фонд» о завершении работ по объекту: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45.

18.01.2023 состоялся предварительный осмотр крыши специалистом отдела капитального ремонта СНКО «Региональный фонд» (до создания приемочной комиссии). Был составлен рекламационный акт, в котором отмечено, что подрядчик не выполнил устройство примыкания к вентголовкам и дымовым трубам, установку конковых элементов, выполнение утепления чердачного перекрытия.

До настоящего времени работы не завершены, подрядчик нарушил свои обязательства, в связи с чем, СНКО «Региональный фонд» было принято Решение об одностороннем расторжении

Изучив представленные Сведения, заслушав представителей сторон, Комиссия Новгородского УФАС России приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 255 Положения в реестр недобросовестных подрядных организаций включается информация о победителе электронного аукциона или об участнике электронного аукциона, заявке на участие в электронном

аукционе которого присвоен второй номер, или о единственном участнике электронного аукциона, уклонившихся от заключения договоров о проведении капитального ремонта, а также о подрядных организациях, с которыми договоры о проведении капитального ремонта расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора о проведении капитального ремонта в связи с существенным нарушением подрядными организациями условий таких договоров.

В соответствии с пунктом 258 Положения в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта по решению суда или в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Положением, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную [подпунктами «в» - «з» пункта 256](#) настоящего Положения, а также копию решения суда о расторжении договора о проведении капитального ремонта или в письменной форме обоснование причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

Согласно пункту 263 Положения по результатам рассмотрения документов и информации, предусмотренных [пунктами 257 и 258](#) настоящего Положения, выносится решение. В случае подтверждения достоверности фактов, содержащихся в направленных заказчиком документах и информации, орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, выносит решение о включении информации о недобросовестной подрядной организации, предусмотренной [пунктом 256](#) настоящего Положения, в реестр недобросовестных подрядных организаций. В ином случае орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, выносит решение об отказе во включении информации о подрядной организации в реестр недобросовестных подрядных организаций. Копия решения, вынесенного органом, уполномоченным на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, направляется заказчику и лицу, в отношении которого принято решение о включении информации, предусмотренной [пунктом 256](#) настоящего Положения, в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Заказчиком - СНКО «Региональный фонд» были исполнены требования пункта 227 Положения, ООО «ПСП Мегаполис» было уведомлено о принятом Решении об одностороннем расторжении надлежащим образом, Договор расторгнут 30.01.2023.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно пункту 2 статьи 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Пунктом 3 статьи 708 ГК РФ установлено, что указанные в [пункте 2 статьи 405](#) настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Как следует из представленных Сведений, в установленный срок работы по объекту: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45 ООО «ПСП Мегаполис» выполнены не были.

Нарушение срока составляет более 30 календарных дней.

Данный факт подтверждается материалами Сведений и не оспаривается подрядчиком.

Также, СНКО «Региональный фонд» в материалы Сведений были представлены обращения, поступившие в Администрацию Демянского муниципального района от гражданки В. – жительницы многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45 – от 20.10.2022 и 31.10.2022 по факту ненадлежащего состояния крыши данного многоквартирного дома. В данных обращениях гражданка В. указывает, что крыша дома доделана подрядчиком не была.

Также, непосредственно Администрация Демянского муниципального района 27.10.2022 обратилась в СНКО «Региональный фонд» с запросом информации по поводу непроведения капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45.

05.12.2022 в ответе на данное обращение Администрации СНКО «Региональный фонд» указало, что подрядчиком ведутся по многоквартирному дому по адресу: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45.

На рассмотрении Сведений 15.02.2023 представить СНКО «Региональный фонд» отметила, что в фонд не поступали документы от подрядчика, свидетельствующие о завершении работ на объекте.

Таким образом, на момент рассмотрения Сведений работы на данном объекте в полном объеме не завершены, работы не сданы.

Согласно положениям абзаца 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Участник закупки, осуществляющий предпринимательскую деятельность путем участия в закупках на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, самостоятельно несет ответственность и риски наступления негативных последствий, связанных с невозможностью исполнения заключаемых договоров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ обстоятельствами непреодолимой силы не являются нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Учитывая вышеизложенное, и поскольку порядок принятия Решения об одностороннем расторжении заказчиком был соблюден, основания для принятия такого решения у заказчика имелись, Решение об одностороннем расторжении вступило в силу, Сведения о недобросовестном подрядчике, представленные СНКО «Региональный фонд» в отношении ООО «ПСП Мегаполис», подлежат включению в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Руководствуясь пунктом 263 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, Комиссия,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные заказчиком – Специализированной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» (173008, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 81) по факту расторжения в одностороннем порядке договора № 74/2021 от

28.12.2021, заключенного с подрядной организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное предприятие Мегapolis» (ИНН 5310020302; 173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 81, оф. 3, 4) по итогам проведения торгов в форме электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Новгородской области ЛОТ 74/2021 (капитальный ремонт крыши по адресам: Новгородская область, Демянский р-н, п. Кневицы, ул. Линейная, д. 8, ул. Школьная, д. 10, ул. Линейная, д. 6, ул. Центральная, д. 42, р.п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 45, капитальный ремонт фасада МКД: Новгородская область, Демянский р-н, д. Ямник, ул. К.Маркса, д. 5, капитальный ремонт электроснабжения МКД: Демянск, Лычково, ул. 1 Мая-25), извещение № 205050000012100150 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru 18.11.2021, включить в реестр недобросовестных подрядных организаций сроком на три года.

Председатель Комиссии

...

Члены Комиссии

...

...

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.