

РЕШЕНИЕ № 036/06/104-914/2019

о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «4-8»

04.12.2019 года

г. Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе:

- Михин С.В. - председатель Комиссии, зам. руководителя - начальник отдела;

- Колмаков Р.В. - член Комиссии, заместитель начальника отдела;

- Яковлева Е.А. - член Комиссии, государственный инспектор,

в присутствии представителей:

заказчика - Управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области <...>, <...>, <...>,

в отсутствие представителя надлежащим образом уведомленного ООО «4-8», рассмотрев обращение заказчика - Управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об обществе с ограниченной ответственностью «4-8» (ООО «4-8») (ИНН 1121022554) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта от 29.04.2019 года №190419, заключенного по результатам электронного аукциона на выполнение работ по проведению инженерных обследований и разработке проектно-сметной документации объекта: «Административное здание УФНС России по Воронежской области, расположенное по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46» (извещение № 0131100009219000009),

#### **установила:**

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) приняло к рассмотрению обращение заказчика - Управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области (далее - заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «4-8» (далее - исполнитель) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта от 29.04.2019 года № 190419 (далее - контракт).

Ознакомившись с материалами дела, предоставленными доказательствами, пояснениями сторон, Комиссия Воронежского УФАС России установила следующее.

04.04.2019 года в единой информационной системе в сфере закупок заказчиком размещено извещение о проведении аукциона и документация об аукционе. Начальная (максимальная) цена контракта — 512400,00 руб.

В соответствии с протоколом от 17.04.2019 года № 0131100009219000009 рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе принято решение заключить контракт с ООО «4-8». Аукцион признан несостоявшимся.

29.04.2019 года между Управлением Федеральной налоговой службы по Воронежской области и ООО «4-8» заключен контракт № 190419 (далее — контракт). Цена контракта — <...> рублей.

Объем работ, предусмотренный контрактом, представлен в составе документов, прилагаемых к контракту: Приложение № 1 - Техническое задание, Приложение № 2 - Расчет стоимости капитального ремонта объекта.

В соответствии с контрактом начало срока выполнения работ – 02.05.2019 года, окончание срока выполнения работ – 30.09.2019 года.

В установленный срок подрядчик к выполнению работ не приступил.

28.08.2019 года исполнителем в адрес заказчика направлено письмо с информацией о том, что в результате проведения обследования объекта установлено, что объем проектируемых работ по замене инженерных систем в десять раз превышает принимаемые для расчета объема, установленные в п.3 Расчета стоимости (Приложение № 2 к контракту), таким образом, выполнение работ в полном объеме и за указанную в контракте стоимость невозможно, в связи с чем исполнитель просит заключить дополнительное соглашение к контракту на продление срока работ на 30 дней для выполнения дополнительных работ.

К письму приложен «Альбом. Технический отчет о фактическом состоянии здания: «Административное здание УФНС России по Воронежской области, расположенное по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46».

02.09.2019 года заказчиком в адрес исполнителя направлен ответ в соответствии с которым заключение дополнительного соглашения к контракту от 29.04.2019 года №190419 о продлении срока выполнения работ не представляется возможным на том основании, что положениями Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта не допускается.

03.10.2019 года заказчиком в адрес подрядчика направлено письмо (исх. № 07-16/26723) о необходимости возмещения неустойки, возникшей в результате нарушения сроков исполнения работ.

В соответствии с п.п. 9.1 п. 9 контракта: контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.

09.10.2019 года заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на том основании, что исполнитель к выполнению работ, предусмотренных контрактом, не приступил.

10.10.2019 года указанное решение размещено в единой информационной системе и направлено в адрес ООО «4-8», указанный в контракте, заказным письмом с уведомлением, а также телеграммой.

У заказчика отсутствует подтверждение о вручении ООО «4-8» указанного письма и телеграммы.

Дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе – 12.11.2019 года.

Таким образом, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт считается расторгнутым — 25.11.2019 года.

На рассмотрение обращения <...> ООО «4-8» <...> направил письменное пояснение из которого следует, что он не считает организацию уклонившейся от исполнения контракта, на том основании, что до начала выполнения работ исполнителю стало известно о несоответствии объема проектируемых работ по замене инженерных систем договорным объемам, в связи с чем исполнитель составил и направил заказчику Технический отчет обследования здания, а также, уведомив заказчика в порядке ст. 451 Гражданского кодекса РФ о существенном изменении обстоятельств, предложил заключить дополнительное соглашение об изменении условий контракта, на что заказчик ответил отказом. Таким образом, исполнитель не имеет возможности исполнить условия, предусмотренные контрактом. Также в своем пояснении исполнитель отметил, что решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не получал.

На рассмотрении обращения представители заказчика пояснили, что исполнитель к выполнению работ, предусмотренных контрактом, не приступил, что явилось основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Заказчик не согласен с утверждением исполнителя о несоответствии фактического объема работ



25.11.2019	28.11.2019	27.11.2019	0	27.11.2019	04.12.2019	04.12.2019	0	09.12.2019	05.12.2019	0	0
------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	---

Председатель Комиссии  
Члены комиссии

С.В. Михин  
Р.В. Колмаков  
Е.А. Яковлева