

Заказчику – МАОУ «Гимназия имени
Павла Петровича Мельникова»

ул. 3 КДО, д. 33,

г. Малая Вишера, Новгородская обл.,
174260

Участнику закупки –

ООО «СК Балт-Строй»

ул. Сабировская, д. 35, Лит. А,

Санкт-Петербург, 197183

РЕШЕНИЕ № РНП-53-72

по результатам проверки факта одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта и осуществления внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе

Резолютивная часть оглашена 29.10.2020

В полном объеме изготовлено 02.11.2020
Новгород

Великий

Комиссия по контролю за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Управление) в составе:

.... – ..., ...;

... – ..., ..;

... – ..., ...

в присутствии представителей:

- заказчика - Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» (174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 33; далее – МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова») – ..., ... (доверенность № ... от ...), ... (доверенность № .. от ...);

- участника закупки – Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Балт-Строй» (ИНН: 7817044819; 197183, г. Санкт – Петербург, ул. Сабировская, д. 35, лит. А; далее – ООО «СК Балт-Строй») – (доверенность № ... от), ... (доверенность № ...), (доверенность № ... от ...),

рассмотрев сведения, поступившие от заказчика – МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта № 0350300006919000048 от 01.10.2019, заключенного с ООО «СК Балт-Строй» по итогам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство школы на 550 мест по адресу: г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 33», извещение № 0350300006919000048 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 07.09.2019,

УСТАНОВИЛА:

22.10.2020 в Новгородское УФАС России от заказчика – МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» поступили сведения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта № 0350300006919000048 от 01.10.2019, заключенного с ООО «СК Балт-Строй» по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство школы на 550 мест по адресу: г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 33», извещение № 0350300006919000048 о проведении которого было размещено на официальном сайте 07.09.2019 (далее – Сведения).

Сведения представлены в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее – Правила).

Руководствуясь пунктом 11 Правил, на основании пункта 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) осуществлена внеплановая проверка соблюдения заказчиком процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта № 0350300006919000048 от 01.10.2019.

В результате рассмотрения Сведений и проведения внеплановой проверки установлено следующее.

07.09.2019 заказчиком – Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» (174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 35; далее – МКУ «Служба заказчика») на официальном сайте было размещено извещение № 0350300006919000048 об осуществлении закупки (определении поставщика) путем проведения электронного аукциона на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство школы на 550 мест по адресу: г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 33» (начальная (максимальная) цена контракта – 424 832 010, 00 рублей).

Согласно протоколу рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 19.09.2019 на участие в рассматриваемой закупке поступила одна заявка - ООО «СК Балт-Строй». Данная заявка была признана соответствующей требованиям документации об аукционе, аукцион был признан несостоявшимся на основании части 16 статьи 66 Закона о контрактной системе.

01.10.2019 между МКУ «Служба заказчика» и ООО «СК Балт-Строй» был заключен контракт № 0350300006919000048 (далее – Контракт).

Согласно пункту 1.1 Контракта по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленные Контрактом сроки в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – Проектная документация) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) (за исключением локальной сметы 02-01-15, входящей в состав проектной документации) выполнить работы по разработке рабочей документации и строительству объекта капитального строительства, указанного в п. 1.2. настоящего Контракта (далее – работы, Объект), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

В пункте 1.2.1 Контракта указано наименование объекта: «Строительство школы на 550 мест по адресу: г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 33».

Согласно пункту 3.1 Контракта цена Контракта (цена работ) составляет 424832010,00 (Четыреста двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать две тысячи десять рублей 00 копеек), в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать процентов) в размере 70 805 335, 00 (Семьдесят миллионов восемьсот пять тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек.

Как следует из пункта 2.2 Контракта срок начала строительства Объекта, срок окончания строительства Объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

В соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) начало выполнения работ: с момента заключения контракта. Окончание выполнения работ: «30» ноября 2020 года.

Также, в Приложении № 2 приведены сроки выполнения отдельных этапов работ.

Согласно части 6 статьи 95 Закона о контрактной системе в случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 10.08.2020 к Контракту (далее – Дополнительное соглашение) произошла перемена заказчика, полномочия заказчика по Контракту были переданы МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова».

Как следует из Сведений, подрядчик осуществлял выполнение работ с существенным нарушением сроков, предусмотренных графиком выполнения работ.

В соответствии с актом осмотра объекта капитального строительства «Строительство школы на 550 мест по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, з/у 33» установлено, что работы на объекте приостановлены по решению подрядчика без обоснованных на то причин.

В соответствии с пунктом 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 12 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе должна содержать информацию о

возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

В соответствии с частью 4 статьи 64 Закона о контрактной системе к документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.

Согласно части 10 статьи 83.2 Закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 настоящей статьи, и максимальному значению цены контракта.

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно пункту 13.3.2 Контракта заказчик обязан в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту при существенном нарушении Подрядчиком срока (более чем на 1/3 (одну треть) срока) окончания строительства (реконструкции) Объекта, предусмотренного **графиком** выполнения работ.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Пунктом 1 статьи 740 ГК РФ установлено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 2 статьи 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Пунктом 3 статьи 708 ГК РФ установлено, что указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

На рассмотрении Сведений ни одна из сторон не оспаривала тот факт, что в установленный Контрактом срок (до 30.11.2020) строительство объекта завершено быть не может.

18.09.2020 заказчик - МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» принял решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение об одностороннем отказе).

Из содержания Решения об одностороннем отказе следует, что основанием отказа МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» от исполнения своих обязательств по Контракту является существенное и неоднократное нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, что делает невозможным выполнение работ в полном объеме до 30.11.2020.

ООО «СК Балт-Строй» в соответствии с письменными объяснениями (вх. № 7615 от 29.10.2020 Новгородского УФАС России) и устными пояснениями, данными его представителями на рассмотрении Сведений, просит не включать Сведения в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по совокупности следующих обстоятельств.

ООО «СК Балт-Строй» не согласно с принятым заказчиком Решением об одностороннем отказе.

Нарушение сроков выполнения работ возникло вследствие ряда

обстоятельств.

На момент подписания Контракта отсутствовал акт обследования строительной площадки на наличие ВОП и выполнение дополнительных работ, таких как: подготовка площадки к строительству (вырубка кустарника, отвод воды и осушение площадки), проектирование и устройство прифундаментной дренажной системы, гидроизоляция монолитной ленты фундамента и стен технического подполья.

Вышеуказанные виды работ были согласованы и утверждены заказчиком, но их выполнение привело к изменению сроков строительства.

24.08.2020 подрядчик в адрес заказчика направил уведомление исх. № 241 о приостановке работ на объекте в связи с отсутствием корректной проектно-сметной документации.

ООО «СК Балт-Строй» не может получить в полном объеме оплату выполненных работ по заданию заказчика до 24.08.2020, о чем подрядчику было сообщено письмом Государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Новгородской области» исх. № УКС 1020-И от 18.08.2020.

Заказчик уведомил ООО «СК Балт-Строй» об окончании работ по корректировке проектно-сметной документации и ее подготовке к прохождению экспертизы только 26.10.2020.

ООО «СК Балт-Строй» добросовестно выполняло все условия по Контракту и не виновато в нарушении сроков выполнения работ, а также приостановке работ.

С учетом вышеизложенного, ООО «СК Балт-Строй» просит не включать Сведения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Также, на рассмотрении Сведений представители ООО «СК Балт-Строй» отметили, что в настоящее время ООО «СК Балт-Строй» подано исковое заявление в Арбитражный суд Новгородской области о признании незаконным Решения об одностороннем отказе (дело № А44-5289/2020).

Исследовав представленные Сведения, изучив доводы сторон, Комиссия Новгородского УФАС России отмечает следующее.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Ранее предыдущим заказчиком по Контракту – МКУ «Служба заказчика» уже принималось решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, однако, данное решение было им отменено на основании части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Таким образом, Решение об одностороннем отказе уже не может быть отменено МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова».

18.09.2020 Решение об одностороннем отказе было направлено письмом с уведомлением по адресу ООО «СК Балт-Строй», указанному в Контракте (197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 35, Лит. А), на адрес электронной почты подрядчика (rsn@balt-stroi.ru), а также размещено на

официальном сайте.

На рассмотрении Сведений представители МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» отметили, что не обладают достоверной информацией о получении ООО «СК Балт-Строй» Решения об одностороннем отказе, направленного почтовой связью, а также по электронной почте. Заказчик ориентировался на тридцатидневный срок с даты размещения Решения об одностороннем отказе на официальном сайте, предусмотренный частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе.

При этом, непосредственно в представленных Сведениях, а также в реестре контрактов на официальном сайте указано, что датой расторжения Контракта является 19.10.2020.

Представители заказчика на рассмотрении Сведений отметили, что Контракт был расторгнут после истечения тридцати дней с даты размещения Решения об одностороннем отказе на официальном сайте, то есть 19.10.2020.

Согласно части 6 статьи 104 Закона о контрактной системе в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Заказчик, считая, что Контракт расторгнут 19.10.2020, 22.10.2020 направил в Новгородское УФАС России Сведения, которые в тот же день поступили и были зарегистрированы в Новгородском УФАС России.

Согласно части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в течение пяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в частях 4 - 6 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов.

Таким образом, решение о включении или невключении ООО «СК Балт-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должно было быть принято Комиссией Новгородского УФАС России не позднее 29.10.2020 (включительно).

Вместе с тем, заказчиком не было учтено следующее.

В соответствии с письмом Федеральной антимонопольной службы № ИА/11604/14 от 28.03.2014 «По вопросам рассмотрения обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), контракты с которыми расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов» в случае отсутствия нарушений частей 9, 12, 13, 26 статьи 95 Закона о контрактной системе контролирующий орган осуществляет проверку правомерности принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в части:

- неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств;
- ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту;
- установления заказчиком в ходе исполнения контракта несоответствия поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, установленным документацией о закупке;
- установления заказчиком в ходе исполнения контракта факта представления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) недостоверной информации о своем соответствии установленным документацией о закупке требованиям.

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта:

- размещается на официальном сайте;
- направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте;
- направляется телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

При этом датой такого надлежащего уведомления признается:

- либо дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления;
- либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Поскольку заказчиком не было получено подтверждение вручения ООО «СК Балт-Строй» направленного в его адрес Решения об одностороннем отказе, а также отсутствовала информация об отсутствии ООО «СК Балт-Строй» по адресу, указанному в Контракте, датой надлежащего уведомления является дата по истечении тридцати дней с даты размещения Решения об одностороннем отказе на официальном сайте.

То есть, 19.10.2020 является не датой расторжения Контракта, а датой надлежащего уведомления ООО «СК Балт-Строй» о принятом заказчиком Решении об одностороннем отказе.

При этом, в силу требований Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Аналогичные условия о дате расторжения Контракта также указаны в самом Контракте (пункт 13.16), а также в Решении об одностороннем отказе.

С учетом вышеизложенного, Контракт будет расторгнут только 30.10.2020, на момент направления Сведений и оглашения резолютивной части настоящего решения (29.10.2020) Контракт не расторгнут.

МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» не имело правовых оснований считать 19.10.2020 датой расторжения Контракта, в связи с чем, Сведения были направлены в Новгородское УФАС России безосновательно, раньше положенного срока.

Учитывая вышеизложенное, в действиях заказчика - МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» содержатся нарушения частей 12, 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, выразившиеся в нарушении процедуры расторжения Контракта в одностороннем порядке по решению заказчика (ненадлежащее определение даты расторжения Контракта и преждевременное направление в Новгородское УФАС России Сведений).

Установленные в действиях заказчика нарушения указывают на наличие в действиях его должностного лица признаков административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 6 статьи 7.32 Кодекса об административном правонарушении.

Таким образом, поскольку Решение об одностороннем отказе на момент рассмотрения Сведений еще не вступило в законную силу, основания для

включения Сведений о недобросовестном подрядчике, представленных МАОУ «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» в отношении ООО «СК Балт-Строй», в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.

Руководствуясь частью 15 статьи 99, статьей 104 Закона о контрактной системе и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные заказчиком – Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» (174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 33) по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта № 0350300006919000048 от 01.10.2019, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Балт-Строй» (ИНН: 7817044819; 197183, г. Санкт – Петербург, ул. Сабировская, д. 35, лит. А) по итогам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство школы на 550 мест по адресу: г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 33», извещение № 0350300006919000048 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru 07.09.2019, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не включать.

2. Признать в действиях заказчика - Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» нарушения частей 12, 13 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Председатель Комиссии

...

Члены Комиссии

...

...

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.