

РЕШЕНИЕ №РНП-54-370

августа 2022 года

г. Новосибирск

иссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской област
онтролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

исутствии ...

:смотрев в дистанционном режиме обращение заказчика – МКУ Новосибирского район
О «УК ЕЗ ЖКХС» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО
аммит» (ИНН 5406808648, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 17, офис 501)
зи с односторонним отказом МКУ Новосибирского района НСО «УК ЕЗ ЖКХС» с
олнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона н
олнение работ по разработке проектно-сметной документации с получением
ожительного заключения экспертизы: «Скважина с установкой блочного модуля
водоочистки в п. Железнодорожный» Березовского сельсовета» (извещени
351300298322000069),

УСТАНОВИЛА:

овосибирское УФАС России поступило обращение заказчика – МКУ Новосибирског
юна НСО «УК ЕЗ ЖКХС» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведени
ООО «Граммит» (ИНН 5406808648, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 17, офи
) в связи с односторонним отказом МКУ Новосибирского района НСО «УК ЕЗ ЖКХС» с
олнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона н
олнение работ по разработке проектно-сметной документации с получением
ожительного заключения экспертизы: «Скважина с установкой блочного модуля
водоочистки в п. Железнодорожный» Березовского сельсовета» (извещени
351300298322000069).

**чив представленные материалы, выслушав доводы представителей сторон, Комисси
осибирского УФАС России пришла к следующим выводам.**

оответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактно
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
иципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и порядком ведения реестр
обросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны
тановлением Правительства РФ от 30.06.2021г. №1078, Новосибирским УФАС Росси
а проведена проверка представленных документов и информации, в ходе которой был
зновлено следующее.

иссия Новосибирского УФАС России установила, что в соответствии с протоколо
ведения итогов электронного аукциона от 17.03.2021 г., опубликованным в ЕИС
едителем данного электронного аукциона признано ООО «Граммит».

13.2022 г. между заказчиком и ООО «Граммит» был заключен контракт на выполнени
от по разработке проектно-сметной документации с получением положительног
лючения экспертизы: «Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки
Железнодорожный Березовского сельсовета в соответствии с «Заданием н
ектирование».

ласно п. 3.3 контракта работы по изысканиям и разработке проектно-сметной документации осуществляются в течение 120 календарных дней с даты подписания контракта с учетом получения положительного заключения экспертизы.

15.05.2022 г. подрядчик направил в адрес заказчика письмо о приостановке выполнения работ с момента представления заказчиком требуемых ООО «Граммит» исходных данных.

15.05.2022 г. заказчик представил запрашиваемые подрядчиком исходные данные, таким образом, период приостановки работ составил 16 календарных дней (с 11.05.2022 г. по 27.05.2022 г.). С учетом периода приостановки срок выполнения работ по контракту был продлен до 10.08.2022 г.

15.05.2022 г. заказчик направил в адрес подрядчика письмо с просьбой представить графики выполнения проектных работ с учетом прохождения государственной экспертизы, состав работ, выполняемой проектно-сметной документацией, а также полную информацию о выполненных работах в разделов и проектных решениях по объекту.

16.05.2022 г. заказчик повторно направил в адрес ООО «Граммит» запрос о предоставлении информации о ходе выполнения работ, о представлении графика выполнения проектных работ с учетом прохождения государственной экспертизы, а также с просьбой представить работанные разделы (части разделов) проектно-сметной документации.

16.05.2022 г. подрядчик направил в адрес заказчика письмо (без предоставления запрашиваемых данных), в котором сообщил, что изыскательские работы выполнены в полном объеме, технологические и конструктивные решения по скважине будут завершены в полном объеме не позднее 25.06.2022 г. Кроме того, в вышеуказанном письме подрядчик указал доводы о том, что технически выполнить проектно-сметную документацию и успешно пройти государственную экспертизу проектной документации без выполнения работ по проектированию водопровода, соединяющего скважину и станцию водоподготовки, не представляется возможным в рамках данного контракта и приложенного к нему технического задания, а также указал что планируемый срок выполнения работ по контракту.

17.05.2022 г., при условии решения вопроса о проектировании «соединяющего водопровода и представления указанной проектной документации в срок не позднее 17.05.2022 г.

16.05.2022 г. совместно с представителями подрядчика предложения, изложенные ООО «Граммит» в письме от 09.06.2022 г., были рассмотрены заказчиком на совещании по вопросам исполнения контракта. Согласно протоколу совместного совещания, в отношении ООО «Граммит» были приняты следующие решения:

в соответствии с заданием на проектирование выполнить проект размещения водопроводных сооружений (скважина, установка водоподготовки, резервуары чистой воды, насосная станция второго подъема) на земельном участке с подтвержденным наличием водоносных горизонтов в соответствии с представленным отчетом по физическому исследованию методом электротомографии в срок до 27.06.2022 г.;

предоставить заказчику состав разрабатываемой проектно-сметной документации и график выполнения проектных работ с учетом прохождения экспертизы в срок до 16.05.2022 г.;

предоставить заказчику содержательные данные о выполненной работе по объекту для оформления и согласования в срок до 27.06.2022 г.

16.07.2022 г. заказчик направил в адрес подрядчика письмо с просьбой в срок до 16.07.2022 г. представить результаты проработки рассмотренных на совместном заседании с исполнителем совещании технических решений размещения проектируемых водопроводных сооружений на одном земельном участке, кроме того, представить информацию о ходе выполнения работ, представить ранее запрошенные данные и разработанные разделы (части разделов) проектно- сметной документации. Указанное письмо было проигнорировано подрядчиком.

Согласно условиям контракта, срок выполнения работ по контракту истекает 10.08.2022 г. Однако по состоянию на 07.07.2022 г. заказчику не были представлены разработанные разделы (части разделов) проектно-сметной документации, результаты проработки рассмотренных на совместном с исполнителем совещании технических решений размещения проектируемых водопроводных сооружений на одном земельном участке, кроме ранее запрашиваемая информация о ходе проведения работ и график выполнения работ.

С учетом изложенного, а также с учетом того, что срок прохождения экспертизы проектно-сметной документации составляет около 1-1,5 месяца, окончание работ к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным.

17.07.2022 г., на основании вышеизложенного, а также в соответствии с п. 9.6 контракта заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч.12.1 ст.95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч.5 ст.103 данного федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п.1 данного пункта автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было размещено в ЕИС 17.07.2022 г., следовательно, 07.07.2022 г. подрядчик считается надлежащим образом уведомленным.

Согласно ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через пять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта, в данном случае

17.2022 г.

иссия Новосибирского УФАС России установила, что в нарушение положений ч.16 ст.9 она о контрактной системе, согласно которой заказчик не позднее двух рабочих дней дующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе с олнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением тавщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом равляет в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104 Закона рактной системе, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике олнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), МК осибирского района НСО «УК ЕЗ ЖКХС» направило информацию о подрядчике в адре рольного органа только 08.08.2022.

заседания Комиссии Новосибирского УФАС России от ООО «Граммит» были получен ериалы переписки, аналогичные тем, что представил заказчик, однако пояснений чинах неисполнения контракта, а также иных сведений подрядчик не представил.

смотрев представленные сторонами документы и сведения, Комиссия Новосибирског АС России решила, что заказчик обоснованно принял решение об одностороннем отказ сполнения контракта.

ласно п. 15 порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков олнителей), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 107 ан контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщик дрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является :торжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракт зязи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) услови гракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпункто пункта 13 указанных Правил:

выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской ьерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфер упок требований к порядку принятию заказчиком решения об одностороннем отказе с олнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) мещения в единой информационной системе;

заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком услови гракта; поставщиком представлены информация и документы, подтверждающи нятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта или надлежаще олнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т ь чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

следует из представленных заказчиком документов, вышеуказанные обстоятельства зоряющие Комиссии Новосибирского УФАС России принять решение о не включени дений об ООО «Граммит» в реестр недобросовестных поставщиков, не подтверждаются ледующим основаниям.

азчиком были подтверждены факты существенного нарушения подрядчиком услови гракта, а именно, просрочка обязательств по контракту составила более одного месяца этом, после принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнени гракта поставщиком в десятидневный срок с даты надлежащего уведомления не был дпринято никаких действий, направленных на исполнение контракта. Кроме тог занные факты не были опровергнуты подрядчиком.

вместе с тем, на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представитель заказчика сообщила, что после 22.06.2022 г. ООО «Граммит» вообще перестало выходить на связь с заказчиком, результаты изысканий (частично или в полном объеме) не были переданы заказчику для первичного ознакомления.

Возможность исполнения контракта, на которую ссылается подрядчик в письме от 16.06.2022 г., представитель заказчика опроверг тем, что 22.06.2022 г. на совместном заседании представителями подрядчика совещании, указанный вопрос был рассмотрен и стороны пришли к выводу о том, что подрядчику необходимо разработать проектно-сметную документацию в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), кроме того, в абз. 7 п. 10 предусмотрено проектирование и строительство водопровода, питающего скважину и станцию водоподготовки.

Таким образом, Комиссия Новосибирского УФАС России не усматривает оснований для принятия решения о не включении сведений об ООО «Граммит» в реестр недобросовестных поставщиков.

Ссылаясь на ст.95, ст.104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ № 1078 от 30.06.2021 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «Граммит» (ИНН 5808648, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 17, офис 501) о неисполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы: «Скважина с установкой блочного модуля химводоочистки «Железнодорожный» Березовского сельсовета» (извещение № 0351300298322000069) сроком на 2 (два) года.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.