

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области (далее – Управление, антимонопольный орган) по рассмотрению сведений о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций (далее - Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии Ячmeneва О.И. – заместитель руководителя управления – начальник отдела контроля органов власти,

Члены Комиссии: Тибилова Э.А. – главный специалист-эксперт отдела контроля органов власти;

Тюфанова С.А. – ведущий специалист-эксперт отдела контроля органов власти

рассмотрев в порядке, предусмотренном разделом VII Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение № 615), информацию и документы (вх. № 8617 от 27.09.2018) унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Волгоградской области (далее – УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», Заявитель, Региональный оператор, Фонд, Заказчик) о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций (далее - Реестр) информации об ООО «Стройтехсервис» (ИНН 3459069115, далее – Общество, подрядчик),

в присутствии: Гукасяна А.Н. – представителя ООО «Стройтехсервис» (доверенность от 08.10.2018), Ускова В.А. – представителя Фонда по доверенности от 10.01.2018,

УСТАНОВИЛА:

27.09.2018 в Управление поступили информация и документы Фонда о включении в Реестр информации (вх. № 8617) об ООО «Стройтехсервис» (далее - Обращение).

Рассматриваемое Обращение признано соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 256 Положения № 615, и принято к рассмотрению.

Представитель Заявителя на заседании Комиссии пояснил, что между Фондом и ООО «Стройтехсервис», по результатам аукциона в электронной форме № ЭАКР340000000771425, проведенного в порядке, установленном Положением № 615, 08.06.2018 был заключен договор № 972889-В-СМР-2018 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, расположенных по адресам: ул. Сидорова, д. 12 (капитальный ремонт крыши, систем: водоотведения,

электроснабжения), ул. Голубева, д. 4 (капитальный ремонт фасада, системы электроснабжения), ул. Минская, д. 224 (капитальный ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) (далее – Договор).

Как следует из пояснений представителя Фонда, основанием для расторжения Региональным оператором Договора в одностороннем порядке послужило неприступление ООО «Стройтехсервис» по состоянию на 31.08.2018 к выполнению работ по Договору в отношении многоквартирного дома № 12 по ул. Сидорова, г. Волгоград (работы по ремонту систем водоотведения и электроснабжения; в отношении многоквартирного дома № 4 по ул. Голубева, г. Волгоград (работы по капитальному ремонту системы электроснабжения).

Представителем ООО «Стройтехсервис» пояснено, что Общество не приступало к выполнению указанных работ по Договору в связи с тем, что собственниками многоквартирных домов принимаются решения о переносе сроков капитального ремонта многоквартирных домов. Считает отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке со стороны Фонда безосновательным. Просит отказать Фонду во включении информации об ООО «Стройтехсервис» в Реестр.

Исследовав имеющиеся сведения и документы в материалах дела, заслушав и исследовав доводы лиц, участвующих в рассмотрении Обращения, Комиссия пришла к следующим выводам.

В силу статей 309 и 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и

потребовать возмещения убытков.

Согласно статье 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено уполномоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (пункт 2 статьи 453 ГК РФ).

Согласно подпункту «б» пункта 226 Положения № 615 заказчик вправе расторгнуть договор о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае задержки подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с пунктом 258 Положения № 615 в случае расторжения договора об оказании услуг по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора об оказании услуг, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора об оказании услуг направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную пунктом 256 настоящего Положения, а также копию решения суда о расторжении договора об оказании услуг или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения договора об оказании услуг.

На основании пункта 267 Положения № 615 по результатам рассмотрения документов и информации, предусмотренных пунктами 257 и 258 настоящего Положения, выносится решение. В случае подтверждения достоверности указанных фактов орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, выносит решение о включении информации о недобросовестной подрядной организации, предусмотренной пунктом 256 настоящего Положения, в реестр недобросовестных подрядных организаций. В ином случае орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, выносит решение об отказе во включении информации о подрядной организации в реестр недобросовестных подрядных организаций. Копия решения, вынесенного органом, уполномоченным на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, направляется заказчику, лицу, информация о котором направлена заказчиком для

включения в реестр недобросовестных подрядных организаций, и иным заинтересованным лицам.

Из Обращения и иных материалов установлено, что 08.06.2018 по результатам проведения аукциона в электронной форме № ЭАКР340000000771425 между Фондом и ООО «Стройтехсервис» заключен Договор.

Согласно п. 3.1 Договора весь комплекс (объем) работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется Подрядчиком с даты заключения договора до 15.11.2018.

Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, который оформляется подрядчиком в виде календарного графика производства работ и не могут превышать установленный пунктом 3.1 настоящего договора срок выполнения всех работ по объектам (пункт 3.1.1 Договора).

Согласно календарному графику производства работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома № 12 по ул. Сидорова, г. Волгоград работы по демонтажу электротехнического оборудования должны быть начаты 25.06.2018 и закончены 24.08.2018, дата начала работ по прокладке труб гофрированных, затягивание проводов в каналы - 02.07.2018, монтаж электрооборудования - 23.07.2018.

Согласно календарному графику производства работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома № 12 по ул. Сидорова, г. Волгоград работы по демонтажу и монтажу трубопроводов из чугунных и пластиковых канализационных труб должны быть начаты 25.06.2018, работы по прокладке внутренних трубопроводов канализации должны быть начаты 16.07.2018, работы по изоляции трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена - 23.07.2018.

Согласно календарному графику производства работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома № 4 по ул. Голубева, г. Волгоград работы по демонтажу электротехнического оборудования должны быть начаты 25.06.2018 и закончены 24.08.2018, дата начала работ по прокладке труб гофрированных, затягивание проводов в каналы - 16.07.2018, дата начала работ по монтажу электрооборудования - 23.07.2018.

По состоянию на 31.08.2018 работы по капитальному ремонту системы электроснабжения, а именно работы по демонтажу электротехнического оборудования, прокладка труб гофрированных, затягивание проводов в каналы, монтаж электрооборудования многоквартирного дома № 12 по ул. Сидорова г. Волгоград не начаты.

Работы по ремонту системы водоотведения (демонтаж и монтаж трубопроводов из чугунных и пластиковых канализационных труб, прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб, изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена многоквартирного дома № 12 по ул. Сидорова г. Волгоград не начаты.

Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения, а именно работы по демонтажу электротехнического оборудования, прокладка труб

гофрированных, затягивание проводов в каналы, монтаж электрооборудования многоквартирного дома № 4 по ул. Голубева г. Волгоград не начаты.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 13.2 Договора расторжение настоящего договора допускается по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора, или подрядной организации.

Согласно пункту 13.3.2 Договора заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора с Подрядчиком. Уведомление о расторжении договора должно содержать наименование сторон, реквизиты договора, причины, послужившие основанием для расторжения договора, и документы, их подтверждающие. Стороны договорились, что письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть направлено Заказчиком по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в договоре, либо в реестре квалифицированных подрядных организаций, в данном случае Подрядчик считается надлежащим образом уведомленным (пункт 13.4 Договора).

Как следует из материалов, полученных в ходе рассмотрения Обращения, уведомление исх. № 5869-и об отказе от исполнения Договора составлено Фондом 31.08.2018 и направлено в адрес ООО «Стройтехсервис» 13.09.2018 посредством электронной почты. Следовательно, в силу пункта 13.4 Договора датой расторжения договора является 04 октября 2018 года.

При этом, Обращение о включении Общества в Реестр направлена Фондом в Управление 27.09.2018, то есть до наступления даты расторжения Договора.

Таким образом, срок для направления в антимонопольный орган Обращения о включении Общества в Реестр, по состоянию на дату 27.09.2018 не наступил. В связи с чем, Комиссия приходит к выводу о неподтверждении информации Фонда, указанной в Обращении.

Исходя из вышеизложенного по результатам проверки Обращения, руководствуясь разделом VII Положения № 615, Комиссия

РЕШИЛА:

Отказать УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» во включении информации об ООО «Стройтехсервис» (ИНН 3459069115) в реестр недобросовестных подрядных организаций.