

**...Управления строительства АМС
г.Владикавказа**

...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении №015/04/7.31-2/2020

УИН _____

01.2020

г.Владикавказ

, рассмотрев материалы дела №015/04/7.31-2/2020, возбужденного
звым заместителем прокурора РСО-Алания ... по части 1.4 статьи
3 Кодекса Российской Федерации об административных
зонарушениях (далее - КоАП РФ) в отношении ... , с участием ... и
журора отдела по надзору за исполнением законодательства о
отиводействии коррупции Прокуратуры РСО-Алания ... ,

УСТАНОВИЛ:

ноября 2018 года по результатам проведения электронного
циона №0310200000318002533 между УпС АМС г.Владикавказ и ООО
адикавказское строительное предприятие №3» заключен
иципальный контракт №0310200000318002533_103190 на выполнение
бот по реконструкции существующего здания художественной
злы по пр.Коста,181 в г.Владикавказе с ценой контракта 47660200,00
блей (далее – Контракт).

гласно пункту 3.1. Контракта работы должны быть выполнены: с даты
лючения контракта до 30 ноября 2019 года. При этом, пунктом 6.2
контракта установлено, что расчеты за выполненные работы

изводятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение тридцати дней с даты подписания акта приемки-передачи работ и предъявления Подрядчиком всех необходимых документов к оплате.

Согласно части 1 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - Реестр контрактов).

Согласно части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе установлено, что в реестр контрактов включается, в том числе, информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены, информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с надлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

Кроме этого, в соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты вступления таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется

заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты ответственно изменения контракта, исполнения контракта (включая последний этап исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

аналогичное требование установлено в пунктах 2 и 12 Правил ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее – Правила).

Установлено, что предусмотренные условиями Контракта работы ООО «Адыгавказское строительное предприятие №3» выполнены и приняты Заказчиком без замечаний на сумму 25853923,00 рублей в период с 06 декабря 2018 по 21 октября 2019 года, что подтверждается актами выполненных работ, подписанным со стороны Заказчика, при этом оплата за выполненные работы осуществлена в период с 12.2018 по 28.10.2019, что также подтверждается платежными документами. В остальной части суммы Контракта 07 сентября 2019 года сторонами заключено дополнительное соглашение №1, согласно которому фактическая стоимость выполненных работ составила 153923,00 рублей, а работы на сумму 21806277,00 рублей не выполнялись.

Согласно сведениям из ЕИС Заказчиком 11 ноября 2019 года размещены акт сверки от 29.10.2019г. и соглашение о расторжении контракта от 07.11.2019г.

Приказом УпС АМС г.Владикавказ №2 от 09 апреля 2019 года создана комиссия руководителем которой назначен ... При этом, согласно Положения о контрактной службе УпС АМС г.Владикавказ работники контрактной службы, среди прочего, обязаны своевременно направлять в реестр контрактов информацию о заключенных контрактах, вносимых в реестр контрактов изменениях, об исполнении их, о соблюдении промежуточных и конечных сроков их исполнения и т.д.

Из постановления прокурора следует что, в нарушение вышеуказанных положений Закона о контрактной системе, сведения об исполнении контракта размещены в ЕИС с нарушением требований части 3 статьи 10 Закона о контрактной системе, и, соответственно, действия ..., содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

да как, согласно сведениям из ЕИС, в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а также пунктов 2 и 12 Правил, УпС С г.Владикавказ информация об исполнении Контракта, в частности, акты выполненных работ и платежные поручения не размещены в реестре контрактов.

Исходя из вышеизложенного, действия ... , выразившиеся в не размещении в ЕИС актов выполненных работ и платежных поручений, свидетельствующих об исполнении Контракта, содержат состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, а не частью 1.4 статьи 3 КоАП РФ, как указывается в постановлении прокурора.

Кроме того, на рассмотрении дела ... указал, что акты выполненных работ и платежные поручения не размещены в ЕИС, поскольку Контракт был выполнен в полном объеме, КС-11 не подписан, а Закон о контрактной системе не обязывает его размещать в ЕИС КС-2 и КС-3.

Однако, пояснения ... не могут быть приняты во внимание, так как согласно подпунктам «к» и «н» пункта 2 и пункта 12 Правил, в Реестре контрактов в ЕИС необходимо было размещать именно акты выполненных работ и платежные поручения, свидетельствующие об исполнении сторонами Контракта.

Таким образом, действия ... , выразившиеся в нарушении порядка ведения реестра контрактов, предусмотренного статьей 103 Закона о контрактной системе и пунктов 2 и 12 Правил, содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Административное правонарушение совершено по месту нахождения УАМС г.Владикавказ, т.е. РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, в день совершения административного правонарушения- 05 ноября 2019 года.

Следствие ... состоит в том, что он не выполнил требования, установленные статьей 103 Закона о контрактной системе и пунктами 2 и 12 Правил и не предпринял зависящих от него мер по их соблюдению.

Вина ... в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, доказана и подтверждается материалами дела.

Свидетельств, свидетельствующих о малозначительности совершенного административного правонарушения не выявлено.

оводствуясь статьями 23.66, 29.7, 29.9, 29.10 и частью 2 статьи 7.31
АП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ... виновным в совершении административного
зонарушения, выразившегося в нарушении порядка ведения
эстра контрактов, предусмотренного статьей 103 Закона о
контрактной системе и пунктов 2 и 12 Правил, ответственность за
орое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Назначить ... наказание в виде административного штрафа в
змере **20000 (двадцати тысяч)** рублей.

оответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не
днее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную
у либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных
тьей 31.5 КоАП РФ.

оответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа
лежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Реквизиты для перечисления штрафа:

...

ию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо,
влеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу,
есшему постановление (**номер факса: 8 (8672) 54-52-52**).

ласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок
чет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
плаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток,
о обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ
постановление по делу об административном правонарушении может быть
обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в
соответствующий суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии

**...Управления строительства АМС
г.Владикавказа**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**о наложении штрафа по делу****об административном правонарушении №015/04/7.31-2/2020****УИН _____****01.2020****г.Владикавказ**

, рассмотрев материалы дела №015/04/7.31-2/2020, возбужденного первым заместителем прокурора РСО-Алания ... по части 1.4 статьи 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в отношении ... , с участием ... и прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры РСО-Алания ... ,

УСТАНОВИЛ:

5 ноября 2018 года по результатам проведения электронного аукциона №0310200000318002533 между УпС АМС г.Владикавказ и ООО «Владикавказское строительное предприятие №3» заключен муниципальный контракт №0310200000318002533_103190 на выполнение работ по реконструкции существующего здания художественной школы по пр.Коста,181 в г.Владикавказе с ценой контракта 47660200,00 рублей (далее – Контракт).

Согласно пункту 3.1. Контракта работы должны быть выполнены: с даты заключения контракта до 30 ноября 2019 года. При этом, пунктом 6.2 контракта установлено, что расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение тридцати дней с даты подписания акта приемки-передачи работ и предъявления Подрядчиком всех необходимых документов к оплате.

Согласно части 1 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее – Реестр контрактов).

Согласно 2 статье 103 Закона о контрактной системе установлено, что в реестр контрактов включается, в том числе, информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены, информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с надлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

Кроме этого, в соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты возникновения изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

злогичное требование установлено в пунктах 2 и 12 Правил ведения эстров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее – Правила).

Установлено, что предусмотренные условиями Контракта работы ООО «Адиавкавказское строительное предприятие №3» выполнены и приняты Заказчиком без замечаний на сумму 25853923,00 рублей в период с 06 декабря 2018 по 21 октября 2019 года, что подтверждается актами выполненных работ, подписанным со стороны Заказчика, при этом оплата за выполненные работы осуществлена в период с 12.2018 по 28.10.2019, что также подтверждается платежными поручениями. В остальной части суммы Контракта 07 сентября 2019 года сторонами заключено дополнительное соглашение №1, согласно которому фактическая стоимость выполненных работ составила 153923,00 рублей, а работы на сумму 21806277,00 рублей не выполнялись.

Согласно сведениям из ЕИС Заказчиком 11 ноября 2019 года размещены акт сверки от 29.10.2019г. и соглашение о расторжении контракта от 07.11.2019г.

Указом УпС АМС г.Владикавказ №2 от 09 апреля 2019 года создана служба, руководителем которой назначен ... При этом, согласно Положения о контрактной службе УпС АМС г.Владикавказ работники контрактной службы, среди прочего, обязаны своевременно направлять в реестр контрактов информацию о заключенных контрактах, вносимых в реестр контрактов изменениях, об исполнении их, о соблюдении промежуточных и конечных сроков их исполнения и т.д.

Из постановления прокурора следует что, в нарушение вышеуказанных положений Закона о контрактной системе, сведения об исполнении контракта размещены в ЕИС с нарушением требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, и, соответственно, действия ..., содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

Таким образом, как, согласно сведениям из ЕИС, в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а также пунктов 2 и 12 Правил, УпС АМС г.Владикавказ информация об исполнении Контракта, в частности, акты выполненных работ и платежные поручения не размещены в реестре контрактов.

Итого, вышеизложенное, действия ... , выразившиеся в размещении в ЕИС актов выполненных работ и платежных поручений, свидетельствующих об исполнении Контракта, содержат состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, а не частью 1.4 статьи 3 КоАП РФ, как указывается в постановлении прокурора.

Кроме того, на рассмотрении дела ... указал, что акты выполненных работ и платежные поручения не размещены в ЕИС, поскольку Контракт был выполнен в полном объеме, КС-11 не подписан, а Закон о контрактной системе не обязывает его размещать в ЕИС КС-2 и КС-3.

Однако, пояснения ... не могут быть приняты во внимание, так как согласно подпунктам «к» и «н» пункта 2 и пункта 12 Правил, в Реестре контрактов в ЕИС необходимо было размещать именно акты выполненных работ и платежные поручения, свидетельствующие об исполнении сторонами Контракта.

Таким образом, действия ... , выразившиеся в нарушении порядка ведения реестра контрактов, предусмотренного статьей 103 Закона о контрактной системе и пунктов 2 и 12 Правил, содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Административное правонарушение совершено по месту нахождения АМС г.Владикавказ, т.е. РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2. Датой совершения административного правонарушения- 05 ноября 2019 года.

Судья ... состоит в том, что он не выполнил требования, установленные статьей 103 Закона о контрактной системе и пунктами 2 и 12 Правил и не предпринял зависящих от него мер по их соблюдению.

Судья ... в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, доказана и подтверждается материалами дела.

Следствием, свидетельствующих о малозначительности совершенного административного правонарушения не выявлено.

Ссылаясь на статьи 23.66, 29.7, 29.9, 29.10 и частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ... виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в нарушении порядка ведения эстра контрактов, предусмотренного статьей 103 Закона о контрактной системе и пунктов 2 и 12 Правил, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Назначить ... наказание в виде административного штрафа в размере **20000 (двадцати тысяч)** рублей.

в соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

в соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Реквизиты для перечисления штрафа:

...

копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вышестоящему постановлению (**номер факса: 8 (8672) 54-52-52**).

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в соответствующий суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии

**...Управления строительства АМС
г.Владикавказ**

...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

иее - Реестр контрактов).

стью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе установлено, что в реестр контрактов включается, в том числе, информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены, информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с надлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчика для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

и этом, в соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты возникновения изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

аналогичное требование установлено в пунктах 2 и 12 Правил ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее – Правила).

установлено, что предусмотренные условиями Контракта работы ООО «Владикавказское строительное предприятие №3» выполнены и приняты Заказчиком без замечаний на сумму 25853923,00 рублей в период с 06 декабря 2018 по 21 октября 2019 года, что подтверждается актами выполненных работ, подписанным со стороны Заказчика, при этом оплата за выполненные работы осуществлена в период с 12.2018 по 28.10.2019, что также подтверждается платежными поручениями. В остальной части суммы Контракта 07 сентября 2019 года сторонами заключено дополнительное соглашение №1, согласно которому фактическая стоимость выполненных работ составила 153923,00 рублей, а работы на сумму 21806277,00 рублей не выполнялись.

Согласно сведениям из ЕИС Заказчиком 11 ноября 2019 года размещены акт сверки от 29.10.2019г. и соглашение о расторжении контракта от 07.11.2019г.

Указом УпС АМС г.Владикавказ №2 от 09 апреля 2019 года создана комиссия руководителем которой назначен ... При этом, согласно Положения о контрактной службе УпС АМС г.Владикавказ работники контрактной службы, среди прочего, обязаны своевременно направлять в реестр контрактов информацию о заключенных контрактах, вносимых в реестр контрактов изменениях, об исполнении их, о соблюдении промежуточных и конечных сроков их исполнения и т.д.

Согласно постановлению прокурора следует что, в нарушение вышеуказанных положений Закона о контрактной системе, сведения об исполнении контракта размещены в ЕИС с нарушением требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, и, соответственно, действия ..., содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

Таким образом, как, согласно сведениям из ЕИС, в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а также пунктов 2 и 12 Правил, УпС АМС г.Владикавказ информация об исполнении Контракта, в частности, акты выполненных работ и платежные поручения не размещены в реестре контрактов.

Исходя из вышеизложенного, действия ..., выразившиеся в не размещении в ЕИС актов выполненных работ и платежных поручений, свидетельствующих об исполнении Контракта, содержат состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, а не частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ, как указывается в постановлении прокурора.

Зме того, на рассмотрении дела ... указал, что акты выполненных работ и платежные поручения не размещены в ЕИС, поскольку Контракт был выполнен в полном объеме, КС-11 не подписан, а Закон о контрактной системе не обязывает его размещать в ЕИС КС-2 и КС-3.

нако, пояснения ... не могут быть приняты во внимание, так как согласно подпунктам «к» и «н» пункта 2 и пункта 12 Правил, в Реестре контрактов в ЕИС необходимо было размещать именно акты выполненных работ и платежные поручения, свидетельствующие об исполнении сторонами Контракта.

Таким образом, действия ... , выразившиеся в нарушении порядка ведения реестра контрактов, предусмотренного статьей 103 Закона о контрактной системе и пунктов 2 и 12 Правил, содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Административное правонарушение совершено по месту нахождения ИАМС г.Владикавказ, т.е. РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2. Дата совершения административного правонарушения- 05 ноября 2019 года.

Суд ... состоит в том, что он не выполнил требования, установленные статьей 103 Закона о контрактной системе и пунктами 2 и 12 Правил и не предпринял зависящих от него мер по их соблюдению.

Вина ... в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, доказана и подтверждается материалами дела.

Свидетельств, свидетельствующих о малозначительности совершенного административного правонарушения не выявлено.

Ссылаясь на статьи 23.66, 29.7, 29.9, 29.10 и часть 2 статьи 7.31 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ... виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в нарушении порядка ведения реестра контрактов, предусмотренного статьей 103 Закона о контрактной системе и пунктов 2 и 12 Правил, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Назначить ... наказание в виде административного штрафа в размере **20000 (двадцати тысяч)** рублей.

соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Реквизиты для перечисления штрафа:

...

копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление (**номер факса: 8 (8672) 54-52-52**).

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в соответствующий суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии