

Заказчику –  
МБОУ «Лицей-интернат»

e-mail: liceyinternat@yandex.ru

Оператору электронной площадки –  
ООО «РТС-тендер»

e-mail: ko@rts-tender.ru

Подрядчику –  
ООО «ПСП МЕГАПОЛИС»

<.....>

e-mail: 53mega@mail.ru

#### РЕШЕНИЕ № 053/10/104-142/2023

по результатам проверки факта одностороннего отказа заказчика  
от исполнения контракта и осуществления внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о  
контрактной системе

Резолютивная часть оглашена 05.04.2023

В полном объеме изготовлено 07.04.2023

Великий Новгород

Комиссия по контролю в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Управление) (далее – Комиссия) в составе:

<.....> – председатель Комиссии, <.....>,

<.....> – член Комиссии, <.....>,

<.....> – член Комиссии, <.....>,

в присутствии представителей:

заказчик – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей-интернат» (173014, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 5/1; далее – МБОУ «Лицей-интернат») надлежащим образом уведомлен о месте и времени рассмотрения сведений, представителей не направил, ходатайств не заявлял;

подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное предприятие МЕГАПОЛИС» (<.....>; далее – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС») надлежащим образом уведомлен о месте и времени рассмотрения сведений, представителей не направил, ходатайств не заявлял,

рассмотрев сведения, поступившие от заказчика – МБОУ «Лицей-интернат» об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта № 1 от 05.03.2022 (реестровый номер – 35321010666 22 000002; далее – Контракт) заключенного с победителем закупки (единственным участником) – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» по итогам проведения электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Лицей-интернат» по адресу: 173014, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 5/1, извещение № 0350300011822000006 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт) 14.02.2022,

## УСТАНОВИЛА:

29.03.2023 в Новгородское УФАС России от заказчика – МБОУ «Лицей-интернат» поступили сведения об одностороннем отказе заказчика от исполнения Контракта, заключенного с победителем закупки – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» по итогам проведения электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Лицей-интернат» по адресу: 173014, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 5/1, извещение № 0350300011822000006 о проведении которого было размещено на официальном сайте 14.02.2022 (далее – Сведения).

Сведения представлены в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее – Правила) (далее – Постановление № 1078).

Руководствуясь пунктом 13 Правил, на основании пункта 5 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Комиссией осуществлена внеплановая проверка соблюдения заказчиком процедуры одностороннего отказа от исполнения Контракта.

В результате рассмотрения Сведений и проведения внеплановой проверки установлено следующее.

14.02.2022 заказчиком – МБОУ «Лицей-интернат» на официальном сайте было размещено извещение № 0350300011822000006 о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Лицей-интернат» по адресу: 173014, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 5/1.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – Протокол) от 22.02.2022 победителем закупки признан участник с идентификационным номером заявки 111420050.

Согласно данным Государственной информационной системы «Независимый регистратор», участником с идентификационным номером заявки 111420050 является ООО «ПСП МЕГАПОЛИС».

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.

05.03.2022 между заказчиком – МБОУ «Лицей-интернат» и победителем закупки (единственным участником) – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» был заключен Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Лицей-интернат» по адресу: 173014, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 5/1, цена контракта – 56 386 170,00 рублей.

Согласно пункту 1.3 раздела 1 Контракта в рамках настоящего контракта подрядчик выполняет работы в соответствии с Проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к контракту), и Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложения № 2 к контракту), которые определяют содержание и объем работ и являются неотъемлемой частью контракта.

В соответствии с пунктом 1.5 раздела 1 Контракта сроки выполнения работ:

- с 01.05.2022 по 01.10.2022 – 1 этап;

- с 01.05.2023 по 01.10.2023 – 2 этап.

В соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Контракта стороны обязуются надлежащим образом (своевременно, в полном объеме и в установленном порядке) исполнять предусмотренные настоящим контрактом обязательства.

Согласно подпункту 5.3.2 пункта 5.3 раздела 5 Контракта подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы заказчику с качеством, соответствующим условиям контракта.

Также согласно подпункту 5.3.7 пункта 5.3 раздела 5 Контракта подрядчик обязан соблюдать сроки выполняемых работ согласно контракту и предписаниям заказчика, выполнять работы в соответствии с техническим заданием и с требованиями нормативно-технической документации.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Письмом исх. № 485 от 04.10.2022 ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» сообщило заказчику о просьбе установления нового срока выполнения работ по первому этапу Контракта на 31 октября 2022 года.

Письмом исх. № 313 от 07.10.2022 МБОУ «Лицей-интернат» уведомило подрядчика об отказе в изменении срока выполнения работ по первому этапу Контракта.

09.11.2022 комиссией заказчика обнаружена протечка со второго этажа здания, где ведутся строительные работы, лицей-интерната на первый этаж (Акт визуального обследования МБОУ «Лицей-интернат» от 09.11.2022).

03.11.2022 заказчиком – МБОУ «Лицей-интернат» направлена подрядчику – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» претензия в связи с нарушением сроков выполнения части работ, невыполнением части работ исх. № 341, а именно:

- не установлено снегозадержание, ограждения кровли, ходовые мостики;
- не смонтирована система молниезащиты здания в полном объеме;
- не смонтированы выпуски канализационных труб через чердак и проходки фановых труб на кровлю;
- не установлены жалюзийные решетки на четырех слуховых окнах фасада спортивного зала;
- не заменены входная дверь на южном фасаде, две двери запасных выходов;
- не установлена водосточная система на северном и южном крыльцах здания;
- не убран строительный мусор
- не установлены перильные ограждения и козырьки на крыльцах запасного выхода на западном и восточном фасаде здания;
- не смонтирована въездная площадка пандуса для маломобильных групп населения;
- не оплачены счета с мая по ноябрь за потребленные коммунальные ресурсы;
- не проведены работы по замене испорченного по вине подрядчика имущества (50 потолочных плит к реечному потолку «Армстронг», 12 светодиодных светильников и 4 шкафов);
- не выполнены ремонтные работы в спортивном зале.

15.11.2022 приёмочной комиссией, включающей в себя представителей заказчика – МБОУ «Лицей-интернат» (далее – приёмочная комиссия), составлен Акт предварительной приёмки выполненных работ первого этапа капитального ремонта здания лицея-интерната, согласно которому:

- не установлено снегозадержание, ограждения кровли, ходовые мостики;
- не смонтирована система молниезащиты здания в полном объеме;
- не заменена входная дверь;
- не установлены козырьки над входными дверями с торцов здания, не установлены перила;
- не убран строительный мусор.

25.11.2022 заказчиком – МБОУ «Лицей-интернат» направлена подрядчику – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» претензия исх. № 365 в связи с существенным нарушением сроков выполнения работ.

13.02.2023 приёмочной комиссией в присутствии представителя подрядчика – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» составлен Акт обследования состояния отремонтированных помещений первого этапа ремонтных работ в здании лицея-интерната, согласно которому:

- не установлены фасонные изделия на карнизном свесе северного и южного крылец;
- не смонтированы створки на технологические проёмы в вентиляционных шахтах под кровельным пространством;
- отсутствует покраска сварных швов на креплениях молниеотвода к контуру заземления;
- отсутствует исполнительная документация по испытанию систем молниезащиты здания, испытанию контура заземления и измерения переходного сопротивления молниеотводов, измерение сопротивления заземлителей отдельно стоящих молниеотводов;
- отсутствует исполнительная документация испытаний пожарной лестницы и кровельных ограждений;
- и т.д.

13.02.2023 заказчиком – МБОУ «Лицей-интернат» направлено подрядчику – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» письмо исх. № 46 «О предоставлении исполнительной документации».

03.03.2023 приёмочной комиссией в присутствии представителя подрядчика – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» составлен Акт предварительной приёмки выполненных работ первого этапа капитального ремонта здания лицея-интерната, согласно которому выявлены дефекты уже выполненных работ и не выполнен ряд работ (в том числе не предоставлена исполнительная документация).

09.03.2023 приёмочной комиссией в присутствии представителя подрядчика – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» составлен Акт предварительной приёмки выполненных работ первого этапа капитального ремонта здания лицея-интерната, согласно которому указанные в акте от 03.03.2023 замечания не устранены.

13.03.2023 приёмочной комиссией составлен Акт предварительной приёмки выполненных работ первого этапа капитального ремонта здания лицея-интерната, согласно которому указанные в актах от 03.03.2023, 09.03.2023 замечания не устранены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 части 14 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт могут быть включены условия о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 настоящего Федерального закона.

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством (пункт 9.3 раздела 9 Контракта).

В связи с вышеизложенным заказчиком в соответствии с пунктом 9.3 раздела 9 Контракта 17.03.2023 было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

По состоянию на 17.03.2023 работы по Контракту, определенные Проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к Контракту), в полном объеме подрядчиком также выполнены не были, в связи с чем, заказчиком – МБОУ «Лицей-интернат» в указанную дату было направлено подрядчику письмо «Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта» исх. № 83 от 17.03.2023.

Из содержания вышеуказанного письма следует, что подрядчиком были нарушены условия Контракта, в части срока выполнения работ первого этапа (с 01.05.2022 по 01.10.2022).

ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» письменные объяснения по факту ненадлежащего исполнения договорных обязательств по Контракту в Новгородского УФАС России не представило, также, как было отмечено выше, участия в рассмотрении Сведений представителя общества не приняли.

В соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Действия, предусмотренные пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчиком были выполнены 17.03.2023 (в указанную дату с использованием единой информационной системы было сформировано решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение об одностороннем отказе), подписано усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещено в единой информационной системе).

В силу положений пунктов 2, 3 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе датой надлежащего уведомления ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» о принятом Решении об одностороннем отказе также являлось 17.03.2023, что подтверждается соответствующей информацией единой информационной системы («Поставщик получено 17.03.2023 18:15 (МСК)»).

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» о принятом заказчиком – МБОУ «Лицей-интернат» Решении об одностороннем отказе, ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия заказчиком Решения об одностороннем отказе, устранены не были, работы определенные Проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к Контракту) не выполнены.

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Как было отмечено выше, в предусмотренный частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе десятидневный срок с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом заказчиком Решении об одностороннем отказе нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения, подрядчиком устранены не были.

Таким образом, Решение об одностороннем отказе вступило в силу 28.03.2023, с данной даты Контракт считается расторгнутым.

В силу части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

29.03.2023 Сведения были надлежащим образом направлены заказчиком в Новгородское УФАС России (вх. № 1524-ЭП/23).

С указанной даты Сведения считаются поступившими в орган контроля.

Оценив и исследовав Сведения, имеющиеся в материалах Сведений документы и информацию, Комиссия приходит к следующим выводам.

Из числа установленных Проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к Контракту) работ ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» не были выполнены:

- не смонтированы лючки вентиляционных шахт (4 шт.);
- не установлены козырьки над входными дверями с торцов здания;
- не установлены обделки из листового металла на карнизные свесы одного крыльца;
- на полу спортивного зала не устранены дефекты теплинг-пола;
- не установлены решётки на вентиляционный канал в спортивном зале (1 шт);
- не установлены розетки, выключатели, осветительные приборы в спортивном зале;
- не устранены загрязнения на окнах в помещениях спортивного зала.

Кроме того, подрядчиком – ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» не представлены исполнительная документация по испытанию систем молниезащиты здания, испытанию контура заземления и измерения переходного сопротивления молниеотводов, измерение сопротивления заземлителей отдельно стоящих молниеотводов, исполнительная документация испытаний пожарной лестницы и кровельных ограждений, также не оформлены Акты по форме КС2 на выполненные работы.

Данные обстоятельства подтверждаются ранее упомянутым актом от 13.03.2023, составленным заказчиком.

То есть, подрядчиком нарушены сроки выполнения отдельных видов работ.

Таким образом, материалами Сведений подтверждается, что обязательства по Контракту ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» в полном объеме в установленный срок исполнены быть не могут.

Доказательств обратного ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» в материалы Сведений не представило.

По смыслу части 1 статьи 12 Закона о контрактной системе заказчики, реализуя принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. Одним из таких средств, обеспечивающих заказчикам возможность достижения планируемых результатов, является ведение реестра недобросовестных поставщиков участников (подрядчиков, исполнителей), в который включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является такое уклонение лица от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, приведшее к неисполнению контракта и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и с использованием в предусмотренном бюджетным законодательством порядке, а также достижением заказчиком заданных результатов

обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Являясь участником закупки, заключив Контракт по её итогам, а также имея опыт исполнения иных контрактов, ООО «ПСП МЕГАПОЛИС» должно было осознавать все последствия невыполнения в установленный срок своих обязательств по Контракту.

Таким образом, материалами Сведений подтверждается наличие у заказчика достаточных оснований для принятия Решения об одностороннем отказе, поведение подрядчика при исполнении Контракта являлось ненадлежащим, недобросовестным и не может рассматриваться в качестве достаточного для достижения надлежащего результата работ по Контракту.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

При проведении внеплановой проверки соблюдения процедуры одностороннего отказа от исполнения Контракта нарушений требований законодательства о контрактной системе в действиях заказчика – МБОУ «Лицей-интернат» не установлено.

Учитывая вышеизложенное, и поскольку порядок принятия Решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчиком был соблюден, основания для принятия такого решения у заказчика имелись, решение вступило в силу, не отменено заказчиком и по состоянию на настоящее время не признано незаконным судом, Сведения о недобросовестном подрядчике, представленные МБОУ «Лицей-интернат» в отношении ООО «ПСП МЕГАПОЛИС», подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Таблица, содержащая информацию, которую необходимо указывать в резолютивной части решения, либо в приказе о включении сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Дата збытия	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Оби итог просф в Д <sup>1</sup> (I+II)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу	
28.03. 2023	30.03. 2023	29.03. 2023	0	29.03. 2023	05.04.2023	05.04. 2023	0	10.04. 2023	07.04. 2023	0	С

Руководствуясь статьей 95, частью 15 статьи 99, статьей 104 Закона о контрактной системе и Постановлением № 1078, Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные заказчиком – Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Лицей-интернат» (173014, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 5/1), об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта № 1 от 05.03.2022 (реестровый номер – 35321010666 22 000002) на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Лицей-интернат» по адресу: 173014, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 5/1, заключенного с подрядчиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное предприятие МЕГАПОЛИС» (<.....>; <.....>) по итогам проведения электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Лицей-интернат» по адресу: 173014, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 5/1, извещение № 0350300011822000006 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru 14.02.2022, включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на 2 года.

2. Нарушений законодательства о контрактной системе в результате проведения внеплановой проверки факта одностороннего отказа заказчика - Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей-интернат» от исполнения контракта № 1 от 05.03.2022 (реестровый номер – 35321010666 22 000002), не установлено.

-

Председатель Комиссии

<.....>

Члены Комиссии

<.....>

<.....>

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.