

ГКУ ВО «Дирекция  
водохозяйственного  
строительства»

пр. Ленина, 102, оф. 418,

Волгоград, 400078

gku\_dvs@volganet.ru

ООО «Гринлайт»

ул. 16-я линия Васильевского  
острова, д. 73/49, литер Б, кв. 30,

Санкт-Петербург, 199178

greenlight\_2018@mail.ru

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы**

**по Волгоградской области**

ул. 7-я Гвардейская, д. 12, Волгоград, 400005

тел. (8442) 24-22-65, факс (8442) 24-22-76

e-mail: to34@fas.gov.ru

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения обращения о включении информации

в Реестр недобросовестных поставщиков

рта 2021 года

Волгоград

сия Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской област  
е – Управление) по контролю за соблюдением законодательства о контрактно  
ме в составе:

ков Р.В. – председатель Комиссии, руководитель Управления;

еев С.В. – член Комиссии, заместитель начальника отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы;

стин А.А. – член Комиссии, ведущий-специалист-эксперт отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы,

стием:

дченко Н.Н. – представителя ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» по решению от 17.02.2021 № 11;

синой Е.В. – представителя ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» по решению от 03.03.2021 № 12;

якова В.Г. – директора ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства»,

рассмотрев обращение ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» (далее - Заказчик) о включении в Реестр недобросовестных поставщиков (далее - РНП) информации об исполнителе по контракту «Выполнение работ по экологической реабилитации ериков Шуляшка, Клетский и озер Варезжка, Песчаное на территории Волго-Бинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области» (номер извещения о закупке 0129200005319002181) обществе с ограниченной ответственностью «Гринлайт» (ИНН 3444193416, адрес: ул. 16-я линия Васильевского острова Санкт-Петербург, 199178, далее – ООО «Гринлайт», Общество) – в связи с нарушением исполнителем условий контракта,

#### УСТАНОВИЛА:

В Управление поступило обращение Заказчика о включении информации об исполнителе по контракту «Выполнение работ по экологической реабилитации ериков Шуляшка, Клетский и озер Варезжка, Песчаное на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области» (номер извещения о закупке 0129200005319002181) об ООО «Гринлайт» в реестр недобросовестных поставщиков.

На сайте единой информационной системы (далее - ЕИС) было размещено извещение о проведении электронного аукциона «Выполнение работ по экологической реабилитации ериков Шуляшка, Клетский и озер Варезжка, Песчаное на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области» (номер извещения о закупке 0129200005319002181). Начальная (максимальная) цена контракта составила 35 201 873,79 российских рублей.

По результатам проведения закупки ООО «Гринлайт» было признано победителем.

После чего, между Заказчиком и ООО «Гринлайт» 30.07.2019 был заключен контракт № 0129200005319002181/19 (далее - Контракт) на сумму 35 025 864,42 руб.

Пунктом 1.1 Контракта государственный заказчик 30.07.2019 утвердил график

производства работ, представленный генеральным подрядчиком. В декабре 2020 года торонами был утвержден новый график производства работ.

В соответствии с пунктом 1.5 Контракта генеральный подрядчик обязан выполнить в ольном объеме все работы, предусмотренные Контрактом и в соответствии с афикам производства работ.

Согласно п. 1 дополнительного соглашения № 4 от 14.12.2020 к Контракту генеральный одрядчик в 2019-2021 годах обязан выполнить работы в стоимостном выражении на умму 35 025 864 руб.

В соответствии с п. 3.3.20 Контракта генеральный подрядчик обязан представить в ольном объеме пакет документов, необходимый для приемки работ, а именно - сполнительно-техническую документацию, согласно перечню п. 2 обязательного риложения № 3 к контракту.

Согласно п. 3.3.35 Контракта генеральный подрядчик обязан раз в две недели редставлять государственному заказчику отчет (на бумажном и электронном осителях) о соблюдении графика производства работ.

Из представленных материалов установлено, что в феврале 2021 года строительные аботы на объекте не велись, строительная техника и рабочий персонал отсутствуют. о данному факту 04.02.2021 был составлен Акт обследования объекта выполнения абот. После чего 05.02.2021 представителю генерального подрядчика по оверенности Сухову И.А. указанный акт был передан под роспись.

Повторным осмотром (акт обследования объекта выполнения работ от 15.02.2021) ыли установлены те же обстоятельства, что и 04.02.2021, а именно отсутствие на бъекте рабочего персонала и строительной техники, а также не выполнение енеральным подрядчиком работ по Контракту.

связи с вышеизложенным 15.02.2021 Заказчиком было принято решение об дностороннем отказе от исполнения контракта.

ответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства кны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и ованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований оответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми ованиями.

илу п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и торжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено эксом, законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть ьнен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора ой стороной. Изменить или расторгнуть договор, если соглашение об этом не гигнуто, можно по требованию заинтересованной стороны, в судебном порядке и ь при наличии определенных оснований, предусмотренных в статьях 450, 451 кжданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если ьрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет

эту настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, изчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Исходя из обстоятельств дела, односторонний отказ Заказчика на расторжение Контракта в одностороннем порядке было предусмотрено п. 11.5 Контракта.

Таким образом, на основании вышеизложенного у Заказчика имелись правовые основания для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При этом при рассмотрении обращения комиссией Волгоградского УФАС России были выявлены следующие обстоятельства.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 30.07.2001 № 13-П и от 21.11.2002 № 15-П, меры государственного наказания должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств. Применяемые государственными органами санкции должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерными конституционному защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и применения.

Следовательно, при рассмотрении вопроса о признании исполнителя по контракту недобросовестным уполномоченный орган исполнительной власти не должен ограничиваться формальным установлением факта нарушения Закона о контрактной системе, и обязан всесторонне исследовать все обстоятельства дела, дав оценку существенности нарушения, степени вины участника, ущерб, нанесенный государственному заказчику.

Согласно графику производства работ срок выполнения работ по экологической реабилитации территории предполагается до декабря 2021 года.

В феврале 2021 года исполнитель должен был выполнить объем работ в стоимостном выражении на сумму 58 447,20 руб.

При этом решение об одностороннем отказе Заказчик принял 15.02.2021, т.е. до окончания срока выполнения работ в феврале 2021 года.

Согласно сведениям, представленным Заказчиком, ООО «Гринлайт» в период с 2019-2020 выполнило работы по Контракту на сумму 34 342 042,61 руб., что составило 98,05 % от общей стоимости работ.

В данном случае Заказчиком не представлено однозначных доказательств того, что Заказчик не сможет выполнить работы в срок до декабря 2021 года, предусмотренный контрактом.

При этом, отсутствуют доказательства, что на момент принятия решения о одностороннем отказе Общество не могло выполнить работы в соответствии с графиком производства работ в феврале 2021 года, в связи с чем Комиссия не усматривает оснований для включения информации об ООО «Гринлайт» в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании вышеизложенного, руководствуясь частями 9 и 12 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Комиссия

РЕШИЛА:

Не включать информацию об обществе с ограниченной ответственностью «Гринлайт» (ИНН 3444252566; адрес: ул. пр. им. В.И. Ленина, д. 92, оф. 201, Волгоград, 400006) в реестр недобросовестных поставщиков.

Председатель Комиссии

Р.В. Лучников

Члены Комиссии  
С.В. Моисеев

А.А. Субботин

Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Волгоградской области в течение 3 месяцев с момента его провозглашения.

Ботин А.А.

2) 24 22 64