

Государственному заказчику –
ГКУ «Новгородавтодор»

ул. Славная, д. 55,
Великий Новгород, 173000

Участнику закупки –
ООО «МП816»

ул. Рабочая , д. 21, пом. 6
Великий Новгород, 173020

Исходящие № 6706/03 от 19.11.2020

РЕШЕНИЕ № РНП-53-79

по результатам проверки факта одностороннего отказа государственного заказчика от исполнения контракта и осуществления внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе

Резолютивная часть оглашена 16.11.2020

Комиссия по контролю за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Управление) в составе:

@///@ – руководитель Управления;

«...» – член Комиссии, ведущий специалист-эксперт Управления;

«...». – член Комиссии, специалист-эксперт Управления,

в присутствии представителей:

- государственного заказчика – государственного областного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» (173000, Великий Новгород, ул. Славная, д. 55; далее – ГОКУ «Новгородавтодор») – «...»а (доверенность № 177 от 12.11.2020);

- участника закупки – Общества с ограниченной ответственностью «Мостопоезд 816» (ИНН 5321179380; 173020, Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 21, пом. 6; далее – ООО «МП816») – надлежащим образом был уведомлен о месте и времени рассмотрения сведений, на заседание своих представителей не направил.

рассмотрев сведения, поступившие от государственного заказчика – ГОКУ «Новгородавтодор» об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта № 3543 от 09.07.2018, заключенного с участником электронного аукциона – Обществом с ограниченной ответственностью «МП816» по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Люшонка на км 11+932 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Каменка-Никандрово в Любытинском муниципальном районе Новгородской области, извещение № 0150200003918000527 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 08.06.2018,

УСТАНОВИЛА:

10.11.2020 в Новгородское УФАС России от государственного заказчика – ГОКУ «Новгородавтодор» поступили сведения об одностороннем отказе государственного заказчика от исполнения государственного контракта № 3543 от 09.07.2018, заключенного с участником электронного аукциона – ООО «МП816» по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Люшонка на км 11+932 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Каменка-Никандрово в Любытинском муниципальном районе Новгородской области, извещение № 0150200003918000527 о проведении которого было размещено на официальном сайте 08.06.2018 (далее – Сведения).

Сведения представлены в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Руководствуясь пунктом 11 Правил, на основании пункта 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) осуществлена внеплановая проверка соблюдения государственным заказчиком процедуры одностороннего отказа от исполнения государственного контракта.

В результате рассмотрения Сведений и проведения внеплановой проверки установлено следующее.

08.06.2018 государственным заказчиком - ГОКУ «Новгородавтодор» на официальном сайте было размещено извещение № 0150200003918000527 об осуществлении закупки (определении поставщика) путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Люшонка на км 11+932 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Каменка-Никандрово в Любытинском муниципальном районе Новгородской области (начальная (максимальная) цена контракта – 6 416 217,53 рублей).

В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки № 9812 от 27.06.2018 электронный аукцион признан несостоявшимся, контракт был заключен с единственным участником - ООО «МП816», заявка которого признана соответствующей требованиям документации об электронном аукционе.

09.07.2018 между государственным заказчиком – ГОКУ «Новгородавтодор» и победителем электронного аукциона - ООО «МП816» был заключен государственный контракт № 3543 на выполнение работ по строительству

мостового перехода через реку Люшонка на км 11+932 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Каменка-Никандрово в Любытинском муниципальном районе Новгородской области (реестровый номер контракта – 2532104724018000060, цена контракта – 6 416 217, 53 рублей; далее – Государственный контракт).

Согласно пункту 5.2 Государственного контракта сроки выполнения работ по объекту - с даты заключения контракта (09.07.2018) и не позднее по 30.11.2018.

В соответствии с пунктами 1.2 – 1.5 Государственного контракта Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 контракта в соответствии с условиями контракта, ведомостью объемов работ (приложение №1), графиком платежей (приложение №2), перечнем нормативно-технических документов (приложение №3), конкретными показателями товаров, используемых при выполнении работ (приложение №5) и проектно-сметной документацией, размещённой на официальном сайте.

Подрядчик обязуется в соответствии с контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке объект, в сроки, установленные п. 5.2. контракта.

Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией об электронном аукционе.

Существенными условиями контракта для сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту в период действия контракта.

В соответствии с пунктом 8.1 Государственного контракта подрядчик обязуется выполнить все работы по объекту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложений к нему и сдать объект заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта.

В ходе исполнения условий Государственного контракта, подрядчик ненадлежащим образом выполнял взятые на себя обязательства, а именно осуществил просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом.

На заседании Комиссии по рассмотрению Сведений представители государственного заказчика устно пояснили, что часть предусмотренных Государственным контрактом работ подрядчиком выполнены не были, данный перечень подтверждается представленной государственным заказчиком ведомостью объемов работ на строительство мостового перехода через реку Люшонка на км 11+932 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Каменка-Никандрово в

Любытинском муниципальном районе Новгородской области (вх. № 8058 от 16.11.2020 Новгородского УФАС России).

На заседании комиссии по рассмотрению Сведений представители государственного заказчика устно подтвердили, что в данной ведомости отражены работы которые подрядчиком выполнены не были.

Государственным заказчиком в адрес подрядчика было выдано требование (претензия) от 04.09.2020, в соответствии с которым подрядчик обязан уплатить заказчику пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом.

Так, согласно данной претензии, в соответствии с графиком платежей (приложения № 2 к контракту) подрядчиком должны быть выполнены работы в соответствии с условиями контракта за:

- июль 2018 года на сумму 400 000, 00 руб.;
- август 2018 года на сумму 2 000 000, 00 руб.;
- сентябрь 2018 года на сумму 2 000 000, 00 руб.;
- октябрь 2018 года на сумму 2 016 217, 53 руб..

За отчетный период (июль 2018) с 25.06.2018 по 24.07.2018 подрядчиком выполнены, а заказчиком не приняты работы, тогда как сумма выполненных работ в соответствии с графиком платежей, должна составлять 400 000, 00 рублей.

За отчетный период (август 2018) с 25.07.2018 по 24.08.2018 подрядчиком выполнены, а заказчиком не приняты работы, тогда как сумма выполненных работ в соответствии с графиком платежей, должна составлять 2 000 000, 00 рублей.

За отчетный период (сентябрь 2018) с 25.08.2018 по 24.09.2018 подрядчиком выполнены, а заказчиком не приняты работы, тогда как сумма выполненных работ в соответствии с графиком платежей, должна составлять 2 000 000, 00 рублей.

За отчетный период (октябрь 2018) с 25.09.2018 по 24.10.2018 подрядчиком не выполнены, а заказчиком приняты согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат:

- № 1 от 15.10.2018 на сумму 3 030 594, 81 руб.,
- № 2 от 25.12.2018 на сумму 1 337 184, 85 руб.

Однако, в нарушение данных условий Государственного контракта и требования (претензии) недостатки выполнения работ по Государственному контракту подрядчиком ООО «МП816» до настоящего времени не выполнены.

Согласно пункту 12 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе должна содержать информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

В соответствии с частью 4 статьи 64 Закона о контрактной системе к документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.

Согласно части 10 статьи 83.2 Закона контрактной системе контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе.

Согласно пункту 18.1 Государственного контракта расторжение контракта возможно в соответствии с действующим законодательством, в том числе статьей 95 Закона о контрактной системе: по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, в связи с тем, что подрядчик – ООО «МП816» ненадлежащим образом выполнил работы, предусмотренные Государственным контрактом, заказчиком – ГОКУ «Новгородавтодор» на основании пункта 18.1 Государственного контракта 27.10.2020 принято Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения государственного контракта № 3543 от 09.07.2018 (далее – Решение об одностороннем отказе).

Из содержания Решения об одностороннем отказе следует, что основанием отказа заказчика от исполнения Государственного контракта является нарушение подрядчиком – ООО «МП816» его существенных условий, а именно невыполнение подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Государственным контрактом.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения

заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

27.10.2020 Решение об одностороннем отказе было размещено заказчиком – ГОКУ «Новгородавтодор» на официальном сайте.

В этот же день Решение об одностороннем отказе заказчиком – ГОКУ «Новгородавтодор» было направлено на адрес электронной почты подрядчика (mp-816@mail.ru).

Кроме того, Решение об одностороннем отказе 27.10.2010 было вручено лично заместителю генерального директора ООО «МП816».

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

В течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом заказчиком – ГОКУ «Новгородавтодор» Решении об одностороннем отказе ООО «МП816» нарушения условий Государственного контракта устранены не были.

Следовательно, исходя из положений части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, Решение об одностороннем отказе вступило в силу, а сам Государственный контракт считается расторгнутым с 07.11.2020.

На заседание Комиссии по рассмотрению Сведений ООО «МП816» письменные объяснения по факту принятого государственным заказчиком Решения об одностороннем отказе представлены не были.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты

расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Учитывая вышеизложенное, и поскольку порядок принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта государственным заказчиком - ГОКУ «Новгородавтодор» соблюден, основания для принятия такого решения у заказчика имелись, решение вступило в силу, не отменено заказчиком и не признано незаконным судом, Сведения о недобросовестном поставщике, представленные ГОКУ «Новгородавтодор» в отношении ООО «МП816», подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

При проведении внеплановой проверки нарушений Закона о контрактной системе в действиях государственного заказчика – ГОКУ «Новгородавтодор» в части соблюдения процедуры одностороннего отказа от исполнения Государственного контракта не усматривается.

Руководствуясь частью 15 статьи 99, статьей 104 Закона о контрактной системе и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные Государственным областным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» (173000, Великий Новгород, ул. Славная, д. 55) по факту одностороннего отказа государственного заказчика от исполнения государственного контракта № 3543 от 09.07.2018, заключенного с участником электронного аукциона – Обществом с ограниченной ответственностью «МП816» (ИНН 5321179380; 173020, Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 21, пом. 6) по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Люшонка на км 11+932 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Каменка-Никандрово в Любытинском муниципальном районе Новгородской области, извещение № 0150200003918000527 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru 08.06.2018, включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Председатель Комиссии

«...»

Члены Комиссии

«...»

«...»

Приложение:

- Таблица сведений с датой событий процедуры принятия решения об одностороннем расторжении государственного контракта на 1 л. в 1 экз.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.