



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**ГОРОДСКОЙ ПОДРОСТКОВО-
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР**
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА
298612, г. Ялта, ул. Ленинградская, 14 к.1
Тел. (0654) 32-56-33
E-mail: Yalta-gpmc@yalt.ru

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МУНИЦИПАЛЬНА КАЗЕННА
УСТАНОВА
**МІСЬКИЙ ПІДЛІТКОВО-
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР**
МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ
МІСЬКИЙ ОКРУГ ЯЛТА
298612, м. Ялта, вул. Ленінградська, 14, к.1
Тел. (0654) 32-56-33

27 февраля 2017 г.

01-11/50

Руководителю
Управления Федеральной
антимонопольной службы
по Республике Крым и
городу Севастополю
Т.В. Кураеву

Уважаемый Тимофей Владимирович!

Между Муниципальным казенным учреждением «Городской подростково-молодежный центр» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым и Обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» был заключен Муниципальный Контракт № 2016.51834 от 25.10.2016г. на проведение текущего ремонта здания центра детско-молодежного досуга, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Крупской, д. 48 (далее Контракт).

Согласно

- п. 1.1. Контракта «Подрядчик обязуется выполнить по техническому заданию Заказчика текущий ремонт здания центра детско-молодежного досуга, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Крупской, д. 48, и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его»

- п. 1.2. Контракта «Срок выполнения работ: начальный срок – с момента подписания контракта Сторонами, конечный срок – 50 календарных дней».

Дата сдачи объекта – 15 декабря 2016 года.

- конечный срок действия Контракта 31.12.2016 г.

МКУ «ГПМЦ», начиная с 26.10.2016 года направляло в адрес ООО «Альтернатива» многочисленные обращения и требования (копии писем прилагаются). Однако ответов (обратной связи) не последовало.

Фактически к исполнению обязательств по контракту, ООО «Альтернатива» приступила 10.12.2016 года, что подтверждается приказом по основной деятельности учреждения (копия прилагается). Своим письмом МКУ «ГПМЦ» № 01-11/234 от 30.11.2016 предупреждало ООО «Альтернатива», что, в связи со значительной задержкой начала работ, а, следовательно, изменением срока окончания работ, - возможен срыв сдачи объекта согласно даты по контракту, проведения запланированных новогодних и Рождественских утренников для детей в Центре детско-молодежного досуга.

В конечный срок исполнения условий контракта (15.12.2016г.) ООО «Альтернатива» не предоставило акты выполненных работ и формы в соответствии с условиями Контракта; работы не выполнены в срок, предусмотренный Контрактом.

897
Вх. № 01.03.17

На 31.12.2016 года работы не были закончены, акты выполненных работ и формы не представлены Заказчику и не подписаны им, средства в размере 3 480 660,50 рублей не освоены и возвращены в казну муниципального образования.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства Сторон должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями Конtrakта.

Согласно ст.ст. 715, 717 ГК РФ, ст. 95 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.п. 3.10., 5.3., 9.3. Конtrakта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а также в случае, если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора.

МКУ «ГПМЦ» направило в адрес Подрядчика претензии, в которых согласно п. 7.3. Конtrakта, за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Конtrakтом, а также руководствуясь ст. 314 Гражданского кодекса РФ выставило пеню:

- №01-11/260 от 20.12.2016 - в сумме на 20.12.2016 - 20 883,98 руб. (двадцать тысяч восемьсот восемьдесят три рубля девяносто восемь коп.);

- №01-11/13 от 18.01.2017 - в сумме на 18.01.2017 - 69 613,25 руб. (шестьдесят девять тысяч шестьсот тринадцать рублей двадцать пять коп.). Однако Подрядчик не выполнил п. 7.6. Конtrakта, не выплатив начисленные Заказчиком пени.

Срок действия банковской гарантии истек 31.01.2017 года, согласно п. 2.7.2. Конtrakта.

В связи с нарушением Подрядчиком условий Конtrakта, МКУ «ГПМЦ» письменным обращением №01-11/13 от 18.01.2017 уведомило ООО «Альтернатива» об отказе Заказчика от исполнения Муниципального Конtrakта № 2016.51834 на проведение текущего ремонта здания центра детско-молодежного досуга, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Крупской, д. 48. Указав, что Конtrakт будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента получения Подрядчиком данного уведомления, с 01.02.2017 года.

МКУ «ГПМЦ» обращалось в администрацию города Ялты для разъяснения и оказания помощи в разрешении данной ситуации согласно законодательству РФ, в связи с тем, что в учреждении отсутствуют штатные единицы специалиста по закупкам и юриста. Так, отдел муниципальных закупок администрации города Ялты не осуществил сопровождение по данному контракту.

На основании вышеизложенного, а также ранее направленного обращения (вх. № 01-11/19 от 26.01.2016) в Ваш адрес, в соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», просим Вас внести в ресурс недобросовестных подрядчиков ООО «Альтернатива».

Приложение: - копия Муниципального контракта № 2016.51834 от 25.10.2016г. на проведение текущего ремонта здания центра детско-молодежного досуга, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Крупской, д. 48 - 1 экз. на 7 листах;
- копии писем МКУ «ГПМЦ» в адрес ООО «Альтернатива» - 19 экз.
- копия приказа МКУ «ГПМЦ» о перемещении работников - 1 экз.
- копия письма № 01-11/19 от 26.01.2016 в адрес руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю - 1 экз.

Директор

Е.А. Надель