



Фонд модернизации ЖКХ
Оренбургской области

**Некоммерческая организация
«Фонд модернизации
жилищно-коммунального хозяйства
Оренбургской области»**

460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 41
Тел/факс (3532) 77-98-92, 77-94-54,
77-04-58

www.orbfond.ru, e-mail: mail@orbfond.ru

ИНН 5610158661 КПП 561001001

ОГРН 1135658042101

№ *8/к* от *13.08.2018г.*

**Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Оренбургской области**

13.08.18

Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» (далее – Фонд региональный оператор, Заказчик) сообщает следующее.

В соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615 по результатам проведения электронных аукционов (номера извещений РТС256Г180030, РТС256Г180031) Заказчиком были заключены договоры на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Оренбургской области, с подрядной организацией общество с ограниченной ответственностью «КБ «Проект» (ИНН 5836624674; 440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Карпинского, д. 10А, кв. 33).

В ходе выполнения работ Подрядчик допускал систематическое нарушение сроков и не выполнял условия Договоров, предусмотренных в п. 5.3.2. Договоров. По выявленным нарушениям в адрес Подрядчика неоднократно направлялись соответствующие уведомления.

Дата окончания выполнения работ по договору ПСД-56/2018 от 02.03.2018 г. согласно утвержденному графику – 09.06.2018 г.

Дата окончания выполнения работ по договору ПСД-57/2018 от 05.03.2018 г. согласно утвержденному графику – 12.06.2018 г.

На сегодняшний день работы по разработке проектной и сметной документации не завершены, разработанные проекты Заказчику не предоставлены.

В соответствии с пп. «б» п. 226, п. 227 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615 и п. 10.5., п. 10.7. Договора, Заказчик вправе расторгнуть договор об оказании услуг в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков, уведомив о расторжении договора о проведении капитального ремонта не позднее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора о проведении капитального ремонта.

Учитывая изложенные обстоятельства, Заказчиком было принято

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью.

5996 *13.08.2018*
11.51



решение о расторжении договоров № ПСД-56 от 02.03.2018 г., № ПСД-57 от 05.03.2018 г. с ООО «КБ «Проект» в одностороннем порядке.

06.07.2018 г. заказным письмом с уведомлением, в адрес ООО «КБ «Проект» направлены уведомления о расторжении указанных договоров.

12.07.2018 в отчетах, сформированных на официальном сайте Почты России, об отслеживании отправления уведомлений о расторжении договоров в адрес Подрядчика зафиксирована запись «неудачная попытка вручения», что является, в соответствии с ч.1 ст.165.1 ГК РФ, надлежащим уведомлением.

В соответствии с п. 258 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615, просим рассмотреть вопрос с включении ООО «КБ «Проект» (ИНН 5836624674; 440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Карпинского, д. 10А, кв. 33) в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Приложения:

1. Копии уведомлений о расторжении договоров – на 4 л.
2. Копии уведомлений о нарушении сроков выполнения работ – на 36 л.
3. Копия квитанций об отправлении уведомлений о расторжении договоров – на 1 л.
4. Копии отчетов об отслеживании почтового отправления уведомлений о расторжении договоров – на 2 л.

Генеральный директор