



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ОРЕЛ

Орловское
УФАС России

Вх № 6554

28.08.2019 201

№ _____ листах

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
города Орла»
(МКУ «УКХ г. Орла»)**

302020 Россия, Орловская область, город Орел,
ул. Наугорское шоссе, д. 27а

телефон (4862) 20-13-51
факс (4862) 20-13-52

№ 4154 от 28 . 08 . 2019 г.

Руководителю УФАС по Орловской области
А.Н. Кирьянову
302028, г. Орел, ул. С. Щедрина, д. 21

Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с ч. 6 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. От 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направляю Вам информацию об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта.

Муниципальный контракт от 07.08.2018г. № 88 заключен МКУ «УКХ г. Орла» (Заказчик) с ООО «Региональные Газораспределительные Сети» (Подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту моста «Дружба» через реку Ока в черте города Орла. Указанные работы подрядчик обязался выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сводной ведомостью стоимости и объемов работ на 2018 год по объекту : «Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла» (Приложение № 2 к Контракту), календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к Контракту).

Согласно раздела 3 муниципального контракта от 07.08.2018 №88 подрядчик обязан начать работы со дня заключения контракта и окончить работы 15 декабря 2019 года.

Согласно акту обследования фактического исполнения работ по капитальному ремонту моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла от 09.08.2019г. установлено, что подрядной организацией ООО «Региональные Газораспределительные Сети» не выполнены объемы ремонта, предусмотренные сводной ведомостью объемов работ по объекту, в связи с чем комиссия пришла к выводу о том, что исполнение муниципального контракта №88 от 07.08.2019 в установленные контрактом сроки невозможно по причине не соблюдению сроков исполнения промежуточных работ Подрядчиком.

Согласно части 3 статьи 715 ГК РФ если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого

требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии с ч. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

В соответствии с пунктом 11.3. муниципального контракта от 07.08.2018г. № 88 заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ а так же по основаниям предусмотренным п. 11.4 Контракта.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 14.08.2019 г. заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 07.08.2018г. № 88 в соответствии с гражданским законодательством. Уведомление об одностороннем отказе заказчика от неисполнения муниципального контракта от 14.08.2019 г. № 3854 было вручено представителю подрядчика и электронной почтой от 14.08.2019 г. по адресам указанным в муниципальном контракте.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Таким образом, муниципальный контракт № 88 от 07.08.2018 г. расторгнут 27.08.2019 г.

Для решения вопроса о включении ООО «Региональные Газораспределительные Сети» в реестр недобросовестных поставщиков, в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ направляем Вам информацию, предусмотренную ч. 3 данной статьи:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональные Газораспределительные Сети» зарегистрировано по адресу: 420012, р. Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д.35/15, цокольный этаж, пом. 41.
2. Дата проведения электронного аукциона 13.07.2018 г. протокол № 0154300014618000579, муниципальный контракт № 88 заключен 07.08.2018 г.
3. Объект закупки: капитальный ремонт моста «Дружба» через р.Ока в черте г. Орла.
4. Цена контракта: 293 145 000 (двести девяносто три миллиона сто сорок пять тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18% -44 717 034,00 (сорок четыре миллиона семьсот семнадцать тысяч тридцать четыре) рубля 00 копеек.
5. Срок окончания выполнения работ подрядчиком по муниципальному контракту –15.12.2019г.
6. Основания расторжения контракта: подрядчик не выполнил работы в полном объеме в предусмотренные контрактом сроки, в связи с чем

невозможно исполнение контракта в установленные сроки невозможно. В соответствии с пунктом 11.3. контракта заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ст. 715, ст.717, ч. 2 ст. 450.1 ГК РФ.

7. Дата расторжения контракта – 27.08.2019 г.

Приложение:

копия решения заказчика от 14.08.2019 г. на 9 листах;

копия скриншота отправки по электронной почте на 1 листе;

копия Акта от 09.08.2019 на 9 листе;

копия муниципального контракта на 32 листах;

сведения из ЕГРЮЛ на ООО «Региональные Газораспределительные Сети» на 10 листах.

И.о. начальника МКУ «УКХ г. Орла»



Д.А. Фролов