

042/04/15-1214/2019

08.08.18
13:00 8.08.



**Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кемеровской области»**

650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 2, оф. 302
тел. (384-2) 900-942
www.fkr42.ru, e-mail: fkr42@mail.ru

Управление ФАС
по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

Заявитель: Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кемеровской
области»
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7

от 32103 № 24.07.2018

Заворожину И.М.
г. Кемерово 25.08.18

**Лицо, в отношении которого подается
заявление в РНП:**

Общество с ограниченной ответственностью
«Монтажэнергострой» (ООО «МЭС»)
ИНН/КПП 4205085115/420501001
650044, Кемеровская обл., Кемерово г.,
Шахтерская ул., строение № 1


Телефон: +7(4832) 64-47-10

Номер закупки: РТС242А180338

Номер закупки в ЕИС: 203950000011800158

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков



01 октября 2018 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Монтажэнергострой» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 04-18/111.КР.18 (далее по тексту – Договор), согласно которому ООО «Монтажэнергострой» приняло на себя обязательства по выполнению в установленном порядке и в установленные сроки работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, согласно техническому заданию и сметному расчету, являющимися приложениями к Договору.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вариант технического задания, виды работ	Стоимость работ (в том числе НДС), рублей
1	Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 53	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, системы теплоснабжения	1 387 391,53 556 015,49
2	Кемеровская область,	Выполнение работ по	1 034 630,81

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вариант технического задания, виды работ	Стоимость работ (в том числе НДС), рублей
	г. Новокузнецк, ул. Хитарова, д. 28	капитальному ремонту крыши, системы электроснабжения	682 244,65
Итого			3 660 282,48

В пункте 4.3., 4.4. Договора срок выполнения работ предусмотрен с даты заключения договора до 25.12.2018, однако указанного обязательства по соблюдению данного срока ООО «Монтажэнергострой» не выполнило, тем самым нарушив условия Договора.

В соответствии с п.п. б) п. 12.3 Договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае задержки подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

До настоящего времени ООО «Монтажэнергострой» так и не приступило к выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кемеровской области по адресам: г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 53 и г. Новокузнецк, ул. Хитарова, д. 28, что подтверждается актами ООО «Синтерно» (организация, осуществляющая строительный контроль за работами по данным адресам) от 03.06.2019 г. и 17.06.2019 г.

В соответствии с п.п. б) п. 225, п.п. б) п. 226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), с подпунктом б) пункта 12.2 Договора Заказчик вправе расторгнуть договор в связи с задержкой подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

В связи с этим Договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 04-18/111.КР.18 от 01.10.2018 года расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с 22.07.2019 (Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 26.06.2019 № 2644).

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления

Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 225 - 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общества с ограниченной ответственностью «Монтажэнергострой» в связи с задержкой ООО «Монтажэнергострой» начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

Приложение (копии):

1. Договор от 01.10.2018 года № 04-18/111.КР.18 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 20 л. в 1 экз.;
2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 26.06.2019 № 2644 на 2 л. в 1 экз.;
3. Акт осмотра технического состояния МКД от 03.06.2019 на 1 л. в 1 экз.;
4. Акт осмотра технического состояния МКД от 17.06.2019 на 1 л. в 1 экз.

И.о. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта»



Р.Р. Галимов