

**Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Санкт-Петербургу**

Прохорову Игорю Евгеньевичу

Место нахождения: 199004, Санкт-Петербург,
4-я линия Васильевского острова, 13, лит. А

Фактический адрес: 199004, Санкт-
Петербург, 4-я линия Васильевского острова,
13, лит. А

Тел.: (812) 313-04-30; (812) 313-04-40

E-mail: to78@fas.gov.ru

Заявитель (Заказчик): ПАО «Ростелеком»

Место нахождения: 191167, город Санкт-
Петербург, Синопская набережная, дом 14,
литера А.

Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Красная, 59.

Шутько Дмитрий Александрович

тел.: +7(991) 077-66-94

E-mail: Dmitrii.Shutjko@south.RT.RU

**О направлении сведений об ООО «Центр-Строй»
для включения в реестр недобросовестных поставщиков**

Настоящим заявлением направляем информацию и документы для рассмотрения вопроса о включения сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Сведения об Исполнителе, договор с которым расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика, в отношении которого иностранными государствами введены политические или экономические санкции, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими исполнителем условий договора:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Строй» (ООО «Центр-Строй»)

Сведения о месте нахождения юридического лица: Россия, 302005, гор. Орел, Карачевское шоссе, д.86, офис 305

ИНН: 5752052082

Дата подведения итогов закупки: 04.04.2022г.

Сведения о договоре:

Предмет договора: Выполнение аварийных и ремонтно-строительных работ на территории Орловской области на объектах Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»

Дата заключения договора: 15.04.2022г.

Код по ОКПД: 43.29.1

Валюта договора: Российский рубль

Цена договора: 8 820 000 руб. (Восемь миллионов восемьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 1 470 000 руб. (Один миллион четыреста семьдесят тысяч рублей 00 копеек)

Срок исполнения договора: с даты его подписания Сторонами и действует 24 месяца

Дата расторжения договора: 30.11.2023г.

Основание расторжения: односторонний отказ ПАО «Ростелеком», в отношении которого введены политические или экономические санкции, от исполнения договора в связи с существенным нарушением ООО «Центр-Строй» указанного договора.

Документ, являющийся основанием для расторжения: уведомление от 23.11.2023 №0320/05/6157/23

По результатам Открытого конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства/физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в электронной форме на право заключения договора на выполнение аварийных и ремонтно-строительных работ на территории Орловской области на объектах Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» (извещение № 32211248321) ООО «Центр-Строй» (далее – Подрядчик) признано победителем согласно итоговому протоколу № 32211248321/2 от «04» апреля 2022г.

Договор №10048152 заключен 15 «апреля» 2022г. (далее – Договор) с использованием функционала электронной торговой площадки посредством подписания электронного документа формата «docx» электронными подписями.

Согласно п. 1.1 Договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на основании согласованных и подписанных Сторонами Заказов, составленных по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3, выполнить Строительно-монтажные работы, включая обеспечение Материалами, Оборудованием с доставкой на Площадку, необходимыми для выполнения Работ на Объекте, Работы по узакониванию перепланировок на Объекте в результате выполнения СМР, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы по соответствующему Заказу в порядке, определенном в настоящем Договоре.

Согласно п. 2.2.3. Договора Подрядчик обязуется обеспечить сроки выполнения работ в соответствии с Графиком выполнения обязательств по соответствующему Заказу.

1. Между ООО «Центр-Строй» и ПАО «Ростелеком» были заключены Заказы № 1 от 14.07.2022, № 2 от 29.09.2022г. (далее – Заказы) к Договору. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 2 от 26.09.2022г. заключенного к Заказу № 1 от 14.07.2022г., Подрядчик должен выполнить свои обязательства – до 15.10.2022г.

В соответствии с условиями Заказа № 2 от 29.09.2022г. к Договору, Подрядчик должен выполнить свои обязательства- до 30.11.2022г.

Однако, в нарушение договорных обязательств работы по Заказу № 1,2 в согласованный сторонами срок не были выполнены. Просрочка исполнения обязательств по Заказу №1 составила 62 дня, по Заказу №2 – 23 дня.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

«03» апреля 2023г. в адрес ООО «Центр-Строй» была направлена Претензия №11/05/11947/23 с требованием об оплате неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по Заказам №1,2. ООО «Центр-Строй» претензия была признана, требование об оплате неустойки удовлетворено.

2. В силу п. 13.4.3.1 Приложения №1 к Договору ПАО «Ростелеком» направляет Контрагенту проект Заказа, составленный по форме, содержащейся в соответствующем Приложении к Договору, по адресу электронной почты ответственного лица Контрагента, указанному в разделе «Уведомления» настоящих Условий. В целях исполнения Договора дата направления Заказа в соответствии с настоящим пунктом считается датой формирования Заказа.

Согласно п. 13.4.3.3 Приложения №1 к Договору Контрагент обязан рассмотреть проект Заказа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения. По истечении указанного срока Контрагент обязан направить в ПАО «Ростелеком» по адресу электронной почты ответственного лица ПАО «Ростелеком» подтверждение согласования проекта Заказа либо мотивированный отказ от его подписания (заключения), который допустим только в случае, если Заказ не соответствует условиям Договора (по форме либо содержанию). Мотивированный отказ должен содержать указания на положения Договора, которому проект Заказа не соответствует (номера пунктов Договора, Приложений и т.д.). В случае, если в указанный срок от Контрагента не поступит ни одно из указанных уведомлений, проект Заказа считается согласованным Контрагентом в полном объеме.

В соответствии с п. 13.4.3.5., п. 13.4.3.6. Приложения №1 к Договору в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока, указанного в п.13.4.3.3 Приложения №1 к

Договору ПАО «Ростелеком» обязуется подписать Заказ со своей Стороны посредством электронного документооборота. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа, подписанного ПАО «Ростелеком», Контрагент обязуется подписать Заказ со своей Стороны посредством электронного документооборота.

09 октября 2023г. ПАО «Ростелеком» направлен ООО «Центр-Строй» (на электронную почту ответственного лица: centr-stroy2010@mail.ru) проект Заказа №6 от 28.09.2023г к Договору.

29 сентября 2023г. ПАО «Ростелеком» направлены ООО «Центр-Строй» (на электронную почту ответственного лица: centr-stroy2010@mail.ru) проект Заказа №7 от 28.09.2023г и проект Заказа №8 от 29.09.2023г к Договору.

По адресу электронной почты ответственного лица ПАО «Ростелеком» подтверждение согласования проекта Заказов либо мотивированный отказ от их подписания (заключения), в сроки, установленные п 13.4.3.3 Приложения №1 к Договору, не поступали. Таким образом, проекты Заказов согласно условиям Договора, считаются согласованными ООО «Центр-Строй» в полном объеме.

13 октября 2023г., в соответствии с п. 13.4.3.5 Приложения №1 к Договору, ПАО «Ростелеком» подписало Заказ №6 со своей Стороны посредством электронного документооборота. ООО «Центр-Строй», в нарушение п. 13.4.3.6. Приложения №1 к Договору, в срок до 19.10.2023г., Заказ посредством электронного документооборота не подписан.

09 октября 2023г., в соответствии с п. 13.4.3.5 Приложения №1 к Договору, ПАО «Ростелеком» подписало Заказы №7,8 со своей Стороны посредством электронного документооборота. ООО «Центр-Строй», в нарушение п. 13.4.3.6. Приложения №1 к Договору, в срок до 13.10.2023г., Заказы посредством электронного документооборота не подписаны.

«27» октября 2023г. в адрес ООО «Центр-Строй» были направлены Претензии №0320/05/5561/23, №0320/05/5563/23, №0320/05/5566/23 с требованием об оплате неустойки за нарушение срока подписания Заказов №6,7,8, а также с требованием незамедлительно подписать проекты Заказов посредством электронного документооборота и приступить к выполнению работ по Заказу. Ответ на данные претензии со стороны Подрядчика не последовал.

В соответствии с п. 4.5 Приложения №1 к Договору: «ПАО «Ростелеком» вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Договора Контрагентом, под которым понимается: 4.5.1. существенные нарушения, прямо перечисленные в Договоре и Условиях (Приложение №1 к

Договору)». Согласно п. 8.5 Договора: «В соответствии с п.4.5.1. Условий (Приложение №1 к Договору) под существенным нарушением Договора Стороны понимают нарушения Подрядчиком срока исполнения любого из обязательств по настоящему Договору, в том числе сроков подписания Заказа».

В связи с тем, что Подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ по Заказам №1,2, а также не согласованы и не подписаны в установленные Договором сроки Заказы №6,7,8 ПАО «Ростелеком» приняло решение расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с существенным нарушением условий Договора Подрядчиком.

«23» ноября 2023г. ПАО «Ростелеком» направлено уведомление № 0320/05/6157/23 об одностороннем отказе от Договора в связи существенным нарушением ООО «Центр-Строй» условий договора. Уведомление было направлено по средствам почтовой связи по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора и получено Подрядчиком 30.11.2023г. Таким образом, договор считается расторгнутым с 30.11.2023г.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров

ПАО «Ростелеком» является заказчиком, в отношении которого иностранными государствами введены политические или экономические санкции, что подтверждается, в том числе общедоступной информацией в соответствии с письмом Минфина России от 18.04.2022 № 24-01-09/34211.

Учитывая изложенное, прошу рассмотреть вопрос о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Центр-Строй» в связи с существенным нарушением последним условий договора №10048152 от 15 «апреля» 2022г, повлекшим односторонний отказ ПАО «Ростелеком» от исполнения договора с последующим расторжением.

Приложения:

Приложение 1. Копия Протокола № 32211248321/2 от «04» апреля 2022г;

Приложение 2. Копия Договора №10048152 от 15 «апреля» 2022г;

Приложение 3. Копии Заказов №1,2,6,7,8;

Приложение 4. Копии Претензий направленные в адрес ООО «Центр-Строй»;

Приложение 5. Копия Уведомления № 0320/05/6157/23 от «23» ноября 2023г;

Приложение 6. Доверенность Анохина С.Н. от 16.02.2023.

**Первый Вице-Президент –
Финансовый директор**

С.Н. Анохин

исп. Шутько Д.А.
+7(991) 077-66-94

Подписано	Анохин Сергей Николаевич Сертификат № 027748F20050B0A9954F7DC0B79211E9DC Действителен с 31.07.2023 по 28.04.2038	6
------------------	--	----------