

Лицам, участвующим в рассмотрении дела
№ 168-05-648-А/12
(список прилагается)

РЕШЕНИЕ
по делу № 168-05-648-А/12

г. Санкт-Петербург

Дата оглашения резолютивной части решения – 09.08.2012

Дата изготовления решения в полном объеме – 15.08.2012

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) в составе:

Коннова Г.Н. – заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий, председателя Комиссии;

Исаченко А.Н. – старший государственный инспектор отдела естественных монополий, член Комиссии;

Белецкого Н.В. – государственного инспектора отдела естественных монополий, члена Комиссии,

в присутствии заявителей <...> ,

рассмотрев материалы дела № 168-05-648-А/12, возбуждённого по признакам нарушения ОАО «Ленэнерго» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

Дело возбуждено по заявлению граждан <...> К участию в деле в качестве заявителей были привлечены граждане <...>

По сведениям заявителей, ОАО «Ленэнерго» не выполнило в сроки предусмотренные договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в пределах заявленной мощности потребления до 15 кВт для коммунально-бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - Договор присоединения), а также «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила), что ущемляет интересы заявителей и содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

При анализе документов, по заявлению гражданки <...>. установлено, что ОАО «Ленэнерго» в соответствии с заявкой № 0093-04/4-08 от 25.03.2008 заключило 15 сентября 2009 г. с заявительницей договор технологического присоединения № ОД-09-4158/4784-Э-08.

Только 08 октября 2010г. (по прошествии 11 месяцев с момента заключения договора), на основании протокола заседания заочной закупочной комиссии № ПрЭС-9-л2 от 01.09.2010, между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Петроэнергосервис» был заключен договор подряда № 04/П-10 на проектно-изыскательские работы, на земельных участках абонентов <...> по адресу: <...> В соответствии с п. 4.1.2. указанного договора подряда, срок окончания работ установлен не позднее 10 декабря 2010г.

25 апреля 2011г., на основании протокола заседания заочной закупочной комиссии № ПрЭС-17-л1-59 от 23.11.2010, между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Петроэнергосервис» был заключен договор подряда № 10/СМР-11 на строительно-монтажные работы на объекте «Электроснабжение абонентов <...> по адресу: <...>. Согласно п. 5.1.2. указанного договора подряда, окончание работ установлено через 2 (два) месяца с момента подписания договора, т.е. до 25.06.2011.

В ответе на запрос Ленинградского УФАС России ОАО «Ленэнерго» сослалось на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором и сообщило, что со стороны ОАО «Ленэнерго» в адрес ЗАО «Петроэнергосервис» неоднократно направлялись претензионные письма с требованием немедленного выполнения подрядчиком принятых на себя обязательств. Также ОАО «Ленэнерго» сообщило о намерении заключить новые договоры подряда с другим контрагентом для выполнения мероприятий по договору присоединения гр. <...> Однако, доказательства проведения претензионных работ по договорам подряда № 04/П-10, № 10/СМР-11 в Комиссию Ленинградского УФАС России со стороны ОАО «Ленэнерго» не представлены.

Согласно представленному Дополнительному соглашению № 1 от 20 марта 2012г. к договору подряда № 10/СМР-11/11-5271 от 24.04.2011г., ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Петроэнергосервис» расторгли договор подряда № 10/СМР-11/11-5271. На основании направленной со стороны ОАО «Ленэнерго» оферты в адрес ООО «Электромонтаж», между сетевой организацией и подрядной организацией был заключен договор подряда № 11-16201 на строительно-монтажные работы от 30.12.2011г.

В соответствии с п. 2.2. договора подряда № 11-16201 от 30.12.2011г. на строительно-монтажные работы, срок завершения выполнения работ установлен в течение двух месяцев с момента подписания договора.

Согласно гарантийному письму ООО «Электромонтаж», общество обязуется выполнить строительно-монтажные работы по технологическому присоединению земельных участков № 15, 70 ТЗ № 8-4784, 8-9032 абонентов Суворовой М.К., Кухаревой Г.В. до 22 марта 2012 года. Однако подтверждение выполнения работ подрядной организацией на дату заседания Комиссии Ленинградского УФАС России (09 августа 2012г.) со стороны ОАО «Ленэнерго» не представлены.

При анализе документов, по заявлению <...> установлено, что ОАО «Ленэнерго» в соответствии с заявкой № 10-13398 от 11.08.2008г. заключило 19 июля 2010 с заявительницей договор технологического присоединения № ОД-ГТЭС09-5997-10/13398-Э-10.

Согласно информации, предоставленной ОАО «Ленэнерго», все работы по договору технологического присоединения № ОД-ГТЭС09-5997-10/13398-Э-10 от 19.07.2010 внесены в Адресную Инвестиционную программу по Филиалу ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские городские электрические сети» на 2012 год. На дату заседания Комиссии Ленинградского УФАС России (09 августа 2012г.) со стороны ОАО «Ленэнерго» не представлены документы, подтверждающие проведение работ по выбору подрядной организации для выполнения всего комплекса работ по договору технологического присоединения № ОД-ГТЭС09-5997-10/13398-Э-10 от 19.07.2010.

При анализе документов, по заявлению <...> установлено, что ОАО «Ленэнерго» в соответствии с заявкой № 10-12229 заключило 03 октября 2010 с заявительницей договор технологического присоединения № ОД-ПрЭС-10-7738/12229-Э-10. Согласно информации, предоставленной ОАО «Ленэнерго», все работы по договору технологического присоединения № ОД-ПрЭС-10-7738/12229-Э-10 от 11.10.2010 внесены в Адресную Инвестиционную программу по Филиалу ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» на 2011 год. 29 апреля 2011г. (по прошествии 6 месяцев с момента заключения договора), на основании протокола заседания заочной закупочной комиссии № ПрЭС-29 (л1-л56) от 28.14.2010, между ОАО «Ленэнерго» и ООО «Элтех» был заключен договор подряда № 11-6438 от 29.04.2011 на выполнение комплекса работ по договору присоединения № ОД-ПрЭС-10-7738/12229-Э-10 от 11.10.2010. Срок окончания работ по договору подряда № 11-6438 от 29.04.2011 – 30 сентября 2011г., но подрядная организация ООО «Элтех» сорвала сроки выполнения работ. Также ОАО «Ленэнерго» сообщило, что ООО «Элтех» обязуется выполнить все работы по договору подряда № 11-6438 до 31 декабря 2012. На дату заседания Комиссии Ленинградского УФАС России (09 августа 2012г.), со стороны ОАО «Ленэнерго» не представлены доказательства проведения претензионных работ по договору подряда № 11-6438, доказательства направления дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ по данному договору, а также документы, подтверждающие выполнение работ по договорам подряда.

При анализе документов, по заявлению <...> установлено, что ОАО «Ленэнерго» в соответствии с заявкой № 10-12229 от 07.09.2010г., заключило 11 октября 2010 с заявительницей договор технологического присоединения № ОД-ПрЭС-10-7738/12229-Э-10.

Согласно информации, предоставленной ОАО «Ленэнерго», все работы по договору технологического присоединения № ОД-ПрЭС-10-7738/12229-Э-10 от 11.10.2010 внесены в Адресную Инвестиционную программу по Филиалу ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» на 2011 год. 29 апреля 2011г. (по прошествии 6 месяцев с момента заключения договора), на основании протокола заседания заочной закупочной комиссии № ГТЭС-17 (л2, л9, л11, л16, л18, л20, л22, л25-л32, л37-л40, л43, л48-л53, л55-л62, л64-л73) от 29.04.2011, между ОАО «Ленэнерго» и ООО «Меридиан» был заключен договор подряда № 11-6438 на выполнение комплекса работ по договор технологического присоединения № ОД-ПрЭС-10-7738/12229-Э-10 от 29.04.2011. В соответствии с п. 2.2. Договора подряда № 11-6438, срок окончания работ по договору подряда № 11-6438 от 29.04.2011 – не позднее 30 сентября 2011г., но подрядная организация ООО «Меридиан» сорвала сроки выполнения работ. Также ОАО «Ленэнерго» сообщило, что ООО «Меридиан» обязуется выполнить все

работы по договору подряда № 11-6438 до 31 декабря 2012.

На дату заседания Комиссии Ленинградского УФАС России (09 августа 2012г.), со стороны ОАО «Ленэнерго» не представлены доказательства проведения претензионных работ по договору подряда № 11-6438, доказательства направления дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ по данному договору, а также документы, подтверждающие выполнение работ по договорам подряда.

При анализе документов, по заявлению <...> установлено, что ОАО «Ленэнерго» в соответствии с заявкой от 13.10.2009г., заключило 20 апреля 2010 с заявительницей договор технологического присоединения № ОД-ЛжЭС-2512-09/20043-Э-09. Согласно информации, предоставленной ОАО «Ленэнерго», все работы по договору технологического присоединения № ОД-ЛжЭС-2512-09/20043-Э-09 от 20.04.2010 внесены в Адресную Инвестиционную программу по Филиалу ОАО «Ленэнерго» «Лужские электрические сети» на 2011 год.

12 августа 2011г. (по прошествии 5 месяцев с момента заключения договора), на основании протокола заседания заочной закупочной комиссии № ЛжЭС-3-л1-128 от 19.07.2011, между ОАО «Ленэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк» был заключен договор подряда № 11-9116 на выполнение комплекса работ по договор технологического присоединения № ОД-ЛжЭС-2512-09/20043-Э-09 от 20.04.2010. В соответствии с п. 2.2. Договора подряда № 11-9116, срок окончания работ по договору подряда № 11-9116 от 12.08.2011 – шесть месяцев с момента подписания договора, т.е. до 12 февраля 2012г., но подрядная организация ООО «ГК ЭФЭСк» сорвала сроки выполнения работ. Также ОАО «Ленэнерго» сообщило, что

ООО «ГК ЭФЭСк» обязуется выполнить все работы по договору подряда № 11-9116 до 01 июля 2012.

На дату заседания Комиссии Ленинградского УФАС России (09 августа 2012г.), со стороны ОАО «Ленэнерго» не представлены доказательства проведения претензионных работ по договору подряда № 11-9116, доказательства направления дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ по данному договору, а также документы, подтверждающие выполнение работ по договорам подряда.

При анализе документов, по заявлению <...> установлено, что ОАО «Ленэнерго» в соответствии с заявкой № 11-1262, заключило 14 марта 2011 с заявителем договор технологического присоединения № ОД-ГтЭС-10-3203-11/1262-11. Согласно информации, предоставленной ОАО «Ленэнерго», все работы по договору технологического присоединения № ОД-ГтЭС-10-3203-11/1262-11 от 14.03.2011 внесены в Адресную Инвестиционную программу по Филиалу ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» на 2011 год.

На дату заседания Комиссии Ленинградского УФАС России (09 августа 2012г.), со стороны ОАО «Ленэнерго» не представлены документы, подтверждающие проведение работ по выбору подрядной организации для выполнения всего комплекса работ по договору технологического присоединения № ОД-ГтЭС-10-3203-11/1262-11 от 14.03.2011.

При анализе документов, по заявлению <...> установлено, что ОАО «Ленэнерго» в соответствии с заявкой от 06.05.2010г., заключило 11 октября 2010 с заявителем договор технологического присоединения № ОД-ПРЭС-10-6262/9742-Э-10. Согласно информации, предоставленной ОАО «Ленэнерго», все работы по договору технологического присоединения № ОД-ПРЭС-10-6262/9742-Э-10 от

11.10.2010 внесены в Адресную Инвестиционную программу по Филиалу ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» на 2011 год.

29 июня 2011г (по прошествии 8 месяцев с момента заключения договора), между ОАО «Ленэнерго» и ООО «ТЭК» был заключен договор подряда № 11-8975 на выполнение комплекса работ по договору технологического присоединения № ОД-ПРЭС-10-6262/9742-Э-10 от 11.10.2010. В соответствии с п. 2.2. Договора подряда № 11-8957, срок окончания работ по договору подряда № 11-8957 от 29.07.2011 – два месяца с момента заключения договора, т.е. до 29 ноября 2011г., но подрядная организация ООО «ТЭК» сорвала сроки выполнения работ. Также ОАО «Ленэнерго» сообщило, что ООО «ТЭК» обязуется выполнить все работы по договору подряда № 11-8957 до 01 июля 2012.

На дату заседания Комиссии Ленинградского УФАС России (09 августа 2012г.), со стороны ОАО «Ленэнерго» не представлены доказательства проведения претензионных работ по договору подряда № 11-8957, доказательства направления дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ по данному договору, а также документы, подтверждающие выполнение работ по договорам подряда.

При анализе документов, по заявлению гр. Шведовой Ю.А. установлено, что ОАО «Ленэнерго» в соответствии с заявкой от 09.02.2011г., заключило 14 марта 2011 с заявительницей договор технологического присоединения № ОД-ПРЭС-11-3087/2541-Э/11.

Согласно информации, предоставленной ОАО «Ленэнерго», все работы по договору технологического присоединения № ОД-ПРЭС-11-3087/2541-Э/11 от 14.03.2011 внесены в Адресную Инвестиционную программу по Филиалу ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» на 2011 год.

29 августа 2011г. (по прошествии 4 месяцев с момента заключения договора), между ОАО «Ленэнерго» и ООО «ХК «УНР-27» был заключен договор подряда № 11-9596 на выполнение комплекса работ по договору технологического присоединения № ОД-ПРЭС-11-3087/2541-Э/11 от 14.03.2011. В соответствии с п. 2.2. Договора подряда № 11-9596, срок окончания работ по договору подряда № 11-9596 – до 29.11.2011г., но подрядная организация ООО «ХК «УНР-27» сорвала сроки выполнения работ. Также ОАО «Ленэнерго» сообщило, что ООО «ХК «УНР-27» обязуется выполнить все работы по договору подряда № 11-9596 до 31 августа 2012.

На дату заседания Комиссии Ленинградского УФАС России (09 августа 2012г.), со стороны ОАО «Ленэнерго» не представлены доказательства проведения претензионных работ по договору подряда № 11-, доказательства направления дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ по данному договору, а также документы, подтверждающие выполнение работ по договорам подряда.

При анализе документов, по заявлению <...> установлено, что ОАО «Ленэнерго» в соответствии с заявкой от 26.08.2010г. заключило 27 мая 2011 с заявительницей договор технологического присоединения № ОД-ПРЭС-10-9185/19351-Э/10. Все работы по договору технологического присоединения № ОД-ПРЭС-10-9185/19351-Э/10 от 27.05.2010г. внесены в Адресную Инвестиционную программу по Филиалу ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» на 2011 год. 25 ноября 2011г. (по прошествии 6 месяцев с момента заключения договора), между ОАО «Ленэнерго» и ООО «Экседра» был заключен договор подряда № 11-12706 на выполнение комплекса работ по договору технологического

присоединения № ОД-ПрЭС-10-9185/19351-Э/10 от 27.05.2010г. В соответствии с п. 2.2. Договора подряда № 11-12706, срок окончания работ по договору подряда № 11-9596 – до 25.03.2012г., но подрядная организация ООО «ХК «УНР-27» сорвала сроки выполнения работ.

На дату заседания Комиссии Ленинградского УФАС России (09 августа 2012г.), со стороны ОАО «Ленэнерго» не представлены доказательства проведения претензионных работ по договору подряда № 11-, доказательства направления дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ по данному договору, а также документы, подтверждающие выполнение работ по договорам подряда.

В соответствии с п. 15 Правил, сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом:

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению

энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств должен осуществляться с участием сетевой организации и заявителя);

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

Согласно п. 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать 6 месяцев - для заявителей, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора.

Согласно Постановлению Пленума ВАС Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», исходя из системного толкования положений ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и статей 3 и 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», для квалификации действий (бездействия) как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из перечисленных последствий, а именно: недопущения, ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц.

В отношении действий (бездействия), прямо поименованных в части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, наличие или угроза наступления соответствующих последствий предполагается и не требует доказывания антимонопольным органом.

ОАО «Ленэнерго» в Комиссию Ленинградского УФАС России не были представлены доказательства проведения претензионных работ, по заключенным договорам подрядов, переписка между ОАО «Ленэнерго» и подрядными организациями по вопросу истребования представления отчета о процессе выполнения работ по заключенным договорам, уведомления заявителей о процессе выполнения работ подрядчиками по заключенным договорам, дополнительные соглашения о продлении срока действия договоров технологического присоединения были направлены только после получения соответствующего запроса Ленинградского УФАС России. Кроме того, по заявителям <...> не представлены документы о причинах не проведения процедуры

по выбору подрядных организаций.

ОАО «Ленэнерго» является крупнейшей сетевой организацией на территории Ленинградской области, оказывает услуги потребителям по передаче электрической энергии потребителям, а также сопутствующие указанному виду деятельности услуги по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям.

Передача электрической энергии потребителям по электрическим сетям осуществляется в условиях естественной монополии. ОАО «Ленэнерго» (196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1, ИНН 7803002209) является субъектом естественной монополии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе (Приказ ФСТ России от 19.12.97 №127/8) по разделу I - услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии.

На рынке оказания услуг по передаче электрической энергии и смежных услуг по технологическому присоединению ОАО «Ленэнерго» включено в Реестр доминирующих хозяйствующих субъектов с долей более 35 % приказом Управления ФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 26.06.1996 № 02-РР.

У заявителей нет иной возможности получить доступ к услугам электроснабжения, кроме как обратившись в сетевую организацию за технологическим присоединением. Таким образом, в результате бездействия, систематического нарушения принятых на себя договорных обязательств и норм законодательства, ОАО «Ленэнерго» злоупотребляет своим доминирующим положением.

По заявлениям граждан <...> ОАО «Ленэнерго» сообщило Комиссии, что обязательства во договорам технологического присоединения с указанными заявителями не были исполнены в связи с требованием п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с "Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций", "Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики"), согласно которому, субъект электроэнергетики направляет инвестиционную программу в Министерство энергетики Российской Федерации или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации до 15 марта года, предшествующего периоду ее реализации.

Указанные доводы сетевой организации, Комиссии необходимо дополнительно исследовать.

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях ОАО «Ленэнерго» нарушение ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в результате бездействия по отношению к заявителям <...>
2. Выдать ОАО «Ленэнерго» обязательное для исполнения предписание.
3. Выделить в отдельное производство дело по заявлению граждан <...>

Председатель Комиссии

Г.Н. Коннов

Члены Комиссии: А.Н. Исаченко

Н.В. Белецкий

Примечание. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

Генеральному директору
ОАО «Ленэнерго»

ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № 168-05-648-А/12

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области по рассмотрению дела № 168-05-648-А/12 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Коннова Г.Н. – заместителя руководителя управления,
председателя Комиссии;
Исаченко А.Н.

Белецкого Н.В.

– старшего государственного инспектора отдела естественных монополий, члена Комиссии;

– государственного инспектора отдела естественных монополий, члена Комиссии,

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании Решения от 15.08.2012 года по делу № 168-05-648-А/12 о нарушении части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», предписывает ОАО «Ленэнерго» в 10-дневный срок со дня получения настоящего Предписания:

1. Прекратить ущемление интересов заявителей <...>, выразившихся в бездействии при исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в пределах заявленной мощности потребления до 15 кВт для коммунально-бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, для чего совершить следующие действия:

1.1. Провести выбор подрядных организация для выполнения проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ по заявителям <...>

1.2. Представить в Ленинградское УФАС России информацию о стадии выполнении подрядными организациями работ по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей <...>

1.3. Начать проведение претензионной и судебной работы с подрядными организациями по вопросу нарушения исполнения договоров подряда.

1.4. Направить заявителям информацию, о фактическом исполнении обязательств со стороны подрядных организация по заключенным договорам подряда.

1.5. Уведомить Ленинградское УФАС России о выполнении пунктов 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. настоящего Предписания в трехдневный срок со дня его выполнения.

Невыполнение законного предписания антимонопольного органа влечет наложение штрафа в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Комиссии Г.Н. Коннов

Члены Комиссии: А.Н. Исаченко

Н.В. Белецкий