

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении

№ 004/04/9.21-54/2020

26.02.2020г.  
Алтайск

г. Горно-

Я, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай Г., рассмотрев протокол от 28.01.2020г. и материалы дела № 004/04/9.21-54/2020 об административном правонарушении, возбужденного в отношении должностного лица заместителя генерального директора - директора филиала «Горно-Алтайские электрические сети» М. по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай поступило заявление П. по вопросу неосуществления филиалом ПАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети» технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей по договору № 20.0400.373.19 от 05.03.2019г.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (далее – Правила № 861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

П. относится к категории физических лиц с присоединяемой мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт, соответственно, относится к заявителям, указанным в пункте 14 Правил № 861.

Согласно подпункту б) пункта 16 Правил №861 срок осуществления

мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, **не может превышать 6 месяцев** - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 данных Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Указанные сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению являются предельными сроками технологического присоединения и не исключают возможности технологического присоединения в более ранние сроки, оговоренные сторонами при заключении договора.

Указанные сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению являются предельными сроками технологического присоединения и не исключают возможности технологического присоединения в более ранние сроки, оговоренные сторонами при заключении договора.

Аналогичный срок установлен в пункте 5 договора.

Таким образом, конечным сроком осуществления мероприятий со стороны филиала ПАО «МРСК Сибири» - «ГАЭС» по договору № 20.0400.373.19 от 05.03.2019г. является 06.09.2019г.

Сетевая организация представила письменные пояснения (вх. №5263 от 16.12.2019г.), согласно которым по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.03.2019г. №20.0400.373.19 необходимо осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств сельскохозяйственной фермы, которая расположена (будет располагаться) по адресу: Республика Алтай, Майминский район, кадастровый номер земельного участка 04:01:011205:7. В соответствии с пп. «б» п. 16 Правил № 861 и п. 5 договора, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. В соответствии со ст. 191 ГК РФ, датой окончания срока выполнения технических условий является 06.09.2019г. Выполнение технических условий по договору со стороны сетевой организацией было завершено

06.09.2019г., что подтверждается прилагаемым актом выполненных работ. В нарушение п. 85 Правил №861 и п. 8 договора заявитель не уведомил сетевую организацию о выполнении технических условий со своей стороны, что и явилось причиной неосуществления технологического присоединения к электрическим сетям в установленные сроки.

12.12.2019г. сотрудниками УФАС по РА был осуществлен выезд по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекское сельское поселение кадастровый номер земельного участка 04:01:011205:7, в ходе которого было установлено, что сетевой организацией мероприятия по технологическому присоединению не выполнены в полном объеме (на опорах ВЛ отсутствуют провода).

При рассмотрении дела заместитель генерального директора - директор филиала «Горно-Алтайские электрические сети» М. пояснил, что фотографии к акту осмотра УФАС по РА от 12.12.2019г. не свидетельствуют о невыполнении сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению: отсутствие проводов на опорах объясняется выполнением сетевой организацией работ по реконструкции линии ВЛ 0,4 кВ.

В целях проверки доводов сетевой организации необходимо получить дополнительную информацию.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьями 29.6, 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

#### ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Продлить срок рассмотрения дела об административном правонарушении № 004/04/9.21-54/2020, возбужденного в отношении должностного лица заместителя генерального директора - директора филиала «Горно-Алтайские электрические сети» М. до 25.03.2020г.;

2. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении № 004/04/9.21-54/2020 в целях истребования дополнительных материалов по делу;

3. Для рассмотрения дела вызываются заместитель генерального директора - директор филиала «Горно-Алтайские электрические сети» М. и потерпевший П.;

4. Заместителю генерального директора - директору филиала «Горно-Алтайские электрические сети» М. необходимо предоставить в УФАС по Республике Алтай (г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 226, стр.2, 2 этаж в отдел антимонопольного контроля и рекламы) в срок до **05.03.2020г.** следующую информацию и документы:

- основания для проведения реконструкции ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-23-3 Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекское сельское поселение с приложением подтверждающих документов;
- документы, подтверждающие отгрузку материалов со склада (включая товарные накладные и т.д.) для строительства ЛЭП впервые (06.09.2019г.) и при ее реконструкции (14.12.2019г.);
- документы, подтверждающие транспортировку материалов со склада до места реконструкции линии и строительства ЛЭП впервые (путевые листы и т.д.);
- период проведения реконструкции с приложением подтверждающих документов;
- сведения о том, на каком участке были проведены работы по реконструкции с указанием начальной и конечной точки проведения работ.

5. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении № 004/04/9.21-54/2020 на **13.03.2020г в 14 часов 00 минут.**