

Заказчику –

МУК Демянского муниципального
района «Централизованная культурно-
досуговая система»

ул. Ленина, д. 13, п. Демянск,
Новгородская область, 175310

Участнику закупки – ООО «Лилия»

ул. Горсоветская, д. 63, г. Ростов-на-
Дону, 344030

РЕШЕНИЕ № РНП-53-53

по результатам проверки факта одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта и осуществления внеплановой проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе

Резолютивная часть оглашена 16.11.2022

В полном объеме изготовлено 18.11.2022
Новгород

Великий

Комиссия по контролю за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления
Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее –
Новгородское УФАС России, Управление) в составе:

.... – заместитель руководителя – начальник отдела Управления;

.... – член Комиссии, главный специалист-эксперт Управления;

.... – член Комиссии, ведущий специалист-эксперт Управления,

в присутствии представителя:

- заказчика – Муниципального учреждения культуры Демянского муниципального района «Централизованная культурно-досуговая система» (175310, п. Демянск, ул. Ленина, д. 13; далее – МУК «ЦКДС») – лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица – директора.....,

- участник закупки (подрядчик) – Общество с ограниченной ответственностью «Лилия» (ИНН: 6167198888, 344030, г. Ростов-на-Дону, ул. Горсоветская, д. 63; далее – ООО «Лилия»; единственный участник и директор -...; ИНН:...) - надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения, своих представителей на рассмотрение не направил, каких-либо ходатайств не заявлял,

рассмотрев сведения, поступившие от заказчика – МУК «ЦКДС» об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта № 03503000329220000040001 от 04.04.2022 (реестровый номер контракта – 35304005176 22 000005; далее - Контракт), заключенного с ООО «Лилия» по итогам проведения электронного аукциона на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ на выполнение работ по капитальному ремонту здания Ямникского сельского дома культуры-филиала МУК «ЦКДС» расположенного по адресу: Новгородская обл., Демянский район, Ямникское с/п, д. Ямник, ул. Карла Маркса, д.11, извещение № 0350300032922000004 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 10.03.2022.

УСТАНОВИЛА:

10.11.2022 в Новгородское УФАС России от заказчика – МУК «ЦКДС» поступили сведения об одностороннем отказе заказчика от исполнения Контракта, заключенного с ООО «Лилия» по итогам проведения электронного аукциона по итогам проведения электронного аукциона на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ на выполнение работ по капитальному ремонту здания Ямникского

сельского дома культуры-филиала МУК «ЦКДС» расположенного по адресу: Новгородская обл., Демянский район, Ямникское с/п, д. Ямник, ул. Карла Маркса, д.11, извещение № 0350300032922000004 о проведении которого было размещено на официальном сайте 10.03.2022 (далее – Сведения).

Сведения представлены в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее – Правила).

Руководствуясь пунктом 13 Правил, на основании пункта 5 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Комиссией Новгородского УФАС России осуществлена внеплановая проверка соблюдения заказчиком – МУК «ЦКДС» процедуры одностороннего отказа от исполнения Контракта, заключенного с ООО «Лилия»

В результате рассмотрения Сведений и проведения внеплановой проверки установлено следующее.

В марте-апреле 2022 года заказчиком – МУК «ЦКДС» и его аукционной комиссией осуществлялась закупка путем проведения электронного аукциона на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ на выполнение работ по капитальному ремонту здания Ямникского сельского дома культуры-филиала МУК «ЦКДС» расположенного по адресу: Новгородская обл., Демянский район, Ямникское с/п, д. Ямник, ул. Карла Маркса, д.11, извещение № 0350300032922000004 о проведении которого было размещено на официальном сайте 10.03.2022 (начальная (максимальная) цена контракта - 10 676 650,00 рублей).

В соответствии с Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0350300032922000004 от 23.03.2022 победителем аукциона признано ООО «Лилия».

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать порядок

определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика (в редакции, действовавшей на момент осуществления закупки).

04.04.2022 между МУК «ЦКДС» и ООО «Лилия» был заключен Контракт.

Цена контракта составила 10 516 500 рублей 25 копеек.

Согласно пункту 1.1. Контракта настоящий контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее законодательство о контрактной системе) по результатам проведения аукциона в электронной форме.

Идентификационный код закупки: 223530400517653040100100130134120243

Предметом контракта является выполнение работ по капитальному ремонту здания Ямниковского сельского дома культуры-филиала МУК "ЦКДС", расположенного по адресу: Новгородская обл., Демянский район, Ямниковское с/п, д. Ямник, ул. Карла Маркса, д.11 (далее - Объект) в соответствии с прилагаемыми к настоящему контракту Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к контракту), определяющими объем, содержание и порядок проведения Работ.

В соответствии с пунктом 1.3. Контракта на условиях и в сроки, установленные контрактом, подрядчик обязуется выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего контракта работы и передать заказчику результат выполненных Работ, а заказчик обязуется принять его и оплатить.

Согласно пункту 4.2.1 Контракта подрядчик обязан выполнить работы, указанные в пункте 1.2. контракта, в соответствии с условиями контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к контракту), обеспечить их надлежащее качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные контрактом.

В соответствии с пунктом 4.2.4 Контракта подрядчик обязан в случае невозможности выполнения работ незамедлительно уведомить об этом заказчика.

В соответствии с пунктом 4.2.14. Контракта подрядчик обязан к установленному контрактом сроку предоставить Заказчику результаты выполнения работ и исполнительную документацию.

В соответствии с пунктом 5.1. Контракта срок выполнения (завершения) работ: с даты заключения контракта до 30.09.2022 года.

Согласно пункту 5.3.1. Контракта работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с условиями контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к контракту).

В соответствии с пунктом 5.3.2. Контракта работы должны выполняться в соответствии с действующими государственными стандартами в области строительства (ГОСТ, СНиП), а также отвечать требованиям технических регламентов; используемые при выполнении Работ материалы должны иметь сертификаты соответствия.

04.10.2022 заказчик - МУК «ЦКДС» направил в адрес подрядчика – ООО «Лилия» претензию на адрес электронной почты liliya-info@inbox.ru, следующего содержания: «30 сентября 2022 года истек срок окончания работ по капитальному ремонту Ямнического СДК, филиала МУК «ЦКДС», расположенного по адресу: Новгородская область, Демянский район, д. Ямник, ул. Карла Маркса, д. 11.

На данном этапе выполнение работ составляет 55 %.

4 октября 2022 года комиссией в составе Главы Администрации Демянского муниципального района, представителя МКУ «Управление капитального строительства» города Великий Новгород, начальника Управления культуры и молодежной политики, директора МБУК «Центр бухгалтерского обслуживания» и директора МУК «ЦКДС», был проведен визуальный осмотр объекта, в ходе которого было установлено, что работы по ремонту сетей отопления и сантехнические работы не начаты. Не установлены металлические входные двери. Не проводятся работы по монтажу системы вентилируемого фасада. Электромонтажные и общестроительные работы выполнены частично и с нарушением. Материалы для монтажа систем отопления, водоснабжения, навесного фасада, осветительные приборы, напольное покрытие не завезены на объект. Документы, подтверждающие факт их приобретения и хранения у третьих лиц не предоставлены.

Устройство отмостки выполнено с нарушением СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», отсутствуют деформационные швы.

Согласно сметной документации 02-01-01 входные дверные блоки должны быть выполнены из алюминиевых профилей с верхним остеклением, по факту установлены из ПВХ профилей, глухие. Заказчик на замену дверей согласие не давал. Поэтому ГБУ «УКС НО» не имеет оснований принять данные дверные блоки.

В соответствии с вышеизложенным, требуем увеличить количество работающих на объекте, ускорить темпы работ, а так же организовать систематическую поставку материалов на строительную площадку».

ООО «Лилия» данную претензию оставило без ответа.

18.10.2022 заказчик - МУК «ЦКДС» направил в адрес подрядчика – ООО «Лилия» претензию на адрес электронной почты liliya-info@inbox.ru, следующего содержания: «Муниципальное учреждение культуры «Централизованная культурно-досуговая система» доводит до вашего сведения, что в соответствии с контрактом № 0350300032920000040001 от 04 апреля 2022 года 30 сентября 2022 года истек срок окончания работ по капитальному ремонту Ямниковского СМ, филиала МУК «ЦКДС», расположенного по адресу: Новгородская область, Демянский район, д. Ямник, ул. Карла Маркса, д. 11.

На данном этапе выполнение работ составляет 65%. На сегодняшний день (18 октября 2022 года) работы по капитальному ремонту Ямниковского СДК не выполняются:

по ремонту сетей отопления;

сантехнические;

Не установлены металлические двери запасного входа. Не проводятся работы по монтажу системы вентилируемого фасада. Электромонтажные и общестроительные работы выполнены частично и с нарушением. Материалы для монтажа систем отопления, водоснабжения, навесного фасада, осветительные приборы, напольное покрытие не завезены на объект. Документы, подтверждающие факт их приобретения и хранения у третьих лиц не предоставлены.

Устройство отмостки выполнено с нарушением СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», отсутствуют деформационные швы.

Согласно сметной документации 02-01-01 входные дверные блоки должны быть выполнены из алюминиевых профилей с верхним остеклением, по факту установлены из ПВХ профилей, глухие. Заказчик на замену дверей согласие не давал. Поэтому ГБУ «УКС НО» не имеет оснований принять данные дверные блоки.

В соответствии с вышеизложенным, требуем предоставить уточненный график выполнения работ, увеличить количество работающих на объекте, ускорить темпы работ, а так же организовать систематическую поставку материалов на строительную площадку».

ООО «Лилия» данную претензию также оставило без ответа.

26.10.2022 комиссией, сформированной заказчиком - МУК «ЦКДС» был составлен Акт инвентаризации согласно которому подрядчиком выполнены общестроительные работы, часть которых выполнена с нарушениями, а именно:

1. При устройстве полов из плиток керамических облицовка полов была выполнена с нарушениями СП (допущены ямы и горбы). Установка оконных блоков выполнена с нарушением ГОСТ 23166-2021, кроме того установка подоконных досок выполнена с контр. уклоном к окну.

2. При выполнении электромонтажных работ кабельная продукция для освещения выполнена с нарушением УЭ для общественных зданий с пребыванием более 50 человек был использован кабель электрический 2х1,5 мм в нарушение сметной документации.

3. Блоки входные ПВХ не соответствуют сметной документации.

4. Устройство отмостки выполнено с нарушением СП 82.13330.2016, отсутствует деформационный шов.

5. Устройство крыльца выполнено с дефектом ступени.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно пункту 9.4. Контракта Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с пунктом 11.3. Контракта расторжение Контракта

допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно пункту 11.4. Контракта заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- неустранения подрядчиком в установленный заказчиком срок отступлений в работе от условий контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного проектом, либо выполнения подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустраняемыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- систематическое (два и более раз) несоблюдение подрядчиком требований к качеству работ;
- в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 3 статьи 715 ГК РФ если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии со статьей 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Как следует из представленных Сведений, ООО «Лилия» нарушило свои обязательства по Контракту, не выполнив работы в полном объеме и надлежащего качества, соответствующего требованиям Контракта.

Согласно письму МУК «ЦКДС» исх. № 128 от 08.11.2022 о возврате денежных средств заказчиком ООО «Лилия» были выплачены денежные средства в размере 7 627 355 рублей 80 копеек из них:

- аванс 30% 3 154 950 рублей 08 копеек (оплачено 20.04.2022)
- аванс 19% 1 998 135 рублей 00 копеек (оплачено 12.09.2022)
- за фактически выполненные работы по КС-2 от 30.06.2022 на сумму 1 299 233 рублей 69 копеек (оплачено за минусом 30% аванса 909 463 рублей 50 копеек)
- за фактически выполненные работы по КС-2 от 25.08.2022 на сумму 2 235 438 рублей 87 копеек (оплачено за минусом аванса 30% 1 564 807 рублей 21 копейка).

Долг на 28.10.2022 года за ООО «Лилия» перед заказчиком составил 4 092 683 рубля 24 копейки.

Вышеуказанные обстоятельства обстоятельство послужили основанием для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение) 28.10.2022.

Представитель заказчика, присутствовавший на заседании Комиссии подтвердил, что ООО «Лилия» не выполнило работы в полном объеме и надлежащего качества, не отработав аванс по Контракту, документация о выполненных работах в адрес заказчика представлена не была, эксплуатировать здание Ямнижского сельского дома культуры-филиала МУК «ЦКДС» в данное время не представляется возможным.

В результате рассмотрения Сведений о недобросовестном поставщике установлено следующее.

В соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с

использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение об одностороннем отказе было размещено заказчиком на официальном сайте в установленном частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе порядке 28.10.2022, в этот же день Решение поступило подрядчику.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления ООО «Лилия» о принятом заказчиком – МУК «ЦКДС» Решении ООО «Лилия» нарушения условий Контракта устранены не были, работы в полном объеме не были выполнены.

С учетом положений части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение об одностороннем отказе вступило в силу 08.11.2022 и с указанной даты Контракт считается расторгнутым.

В силу части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.11.2022 Сведения были направлены в Новгородское УФАС.

Подрядчик – ООО «Лилия» не исполнил свои обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту здания Ямникского сельского дома культуры-филиала МУК «ЦКДС» расположенного по адресу: Новгородская обл., Демянский район, Ямникское с/п, д. Ямник, ул. Карла Маркса, д.11.

Согласно положениям абзаца 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Участник закупки, осуществляющий предпринимательскую деятельность путем участия в государственных и муниципальных закупках, самостоятельно несет ответственность и риски наступления негативных последствий, связанных с невозможностью исполнения заключаемых контрактов.

ООО «Лилия» своей волей, в своем интересе, будучи свободным в осуществлении своей предпринимательской деятельности участвовало в закупке и, соответственно, заключило Контракт.

Подавая заявку на участие в электронном аукционе, ООО «Лилия» выразило согласие на выполнение работ, в соответствии с требованиями указанными в документации о закупке, в том числе выразило согласие на сроки и условия исполнения Контракта.

Таким образом, ООО «Лилия» не исполнило надлежащим образом взятые на себя обязательства по Контракту.

Письменных объяснений по факту ненадлежащего исполнения условий Контракта ООО «Лилия» в адрес Новгородского УФАС России не представило, представителей для участия в заседании Комиссии не направило.

Учитывая вышеизложенное, и поскольку порядок принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказчиком был соблюден, основания для принятия такого решения у заказчика имелись, решение вступило в силу, не отменено заказчиком и не признано незаконным судом, Сведения о недобросовестном подрядчике, представленные МУК «ЦКДС» в отношении ООО «Лилия», подлежат включению в реестр недобросовестных подрядчиков.

При проведении внеплановой проверки нарушений Закона о контрактной системе в действиях МУК «ЦКДС» в части соблюдения процедуры одностороннего отказа от исполнения Контракта не усматривается.

Руководствуясь статьей 95, частью 15 статьи 99, статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные заказчиком - Муниципальным учреждением культуры Демянского муниципального района «Централизованная культурно-досуговая система» (175310, п. Демянск, ул. Ленина, д. 13) об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта № 03503000329220000040001 от 04.04.2022, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Лилия» (ИНН: 6167198888, 344030, г. Ростов-на-Дону, ул. Горсоветская, д. 63; единственный участник и директор -.....; ИНН:.....) по итогам проведения электронного аукциона на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ на выполнение работ по капитальному ремонту здания Ямникского сельского дома культуры-филиала МУК "ЦКДС" расположенного по адресу: Новгородская обл., Демянский район, Ямникское с/п, д. Ямник, ул. Карла Маркса, д.11, извещение № 0350300032922000004 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru 10.03.2022, включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.

2. Нарушений законодательства о контрактной системе в результате проведения внеплановой проверки процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта в действиях заказчика – Муниципального учреждения культуры Демянского муниципального района «Централизованная культурно-досуговая система» не установлено.

Председатель Комиссии

...

Члены Комиссии

...

...

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Приложение:

- Таблица сведений с датой событий процедуры принятия решения об одностороннем отказе заказчика от заключения контракта на 1 л. в 1 экз.