

установила:

Решением от 03.09.2014 по делу №178-10-14 действия сетевой организации признаны Комиссией нарушающими часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» в части нарушения сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленных действующим законодательством и договором № 20.24.11724.12 от 10.01.2013 об осуществлении технологического присоединения садовых домов СНТ «Долина», расположенных по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, район ост. Колягино, СНТ «Долина».

На основании своего решения от 03.09.2014 по делу №178-10-14 ОАО «МРСК Сибири» выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а именно в срок до 01.12.2014 осуществить технологическое присоединение садовых домов СНТ «Долина», расположенных по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, район ост. Колягино, СНТ «Долина».

Решение и предписания по делу №178-10-14 от 03.09.2014 получено ОАО «МРСК Сибири» 15.09.2014, что подтверждается почтовым уведомлением №66001723531426.

25.11.2015 решение и предписание Федеральной антимонопольной службы по делу №178-10-14 от 03.09.2014 было обжаловано ОАО «МРСК Сибири» в Арбитражный суд Красноярского края (судебное дело №А33-23791/2014 объединено с делом №А33-19827/2014).

Определением арбитражного суда Красноярского края от 02.12.2014 указанное заявление принято к производству суда.

Срок исполнения предписания по делу №178-10-14 был приостановлен до вступления решения Арбитражного суда Красноярского края в законную силу.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 21.01.2015 по делу №А33-19827/2014 ОАО «МРСК Сибири» отказано в удовлетворении заявленных требований.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015 решение Арбитражного суда Красноярского края от 21.01.2015 по делу № А33-19827/2014 оставлено без изменения.

В связи со вступлением 22.04.2015 в законную силу решения арбитражного суда по делу № А33-19827/2014 и возобновлением течения срока исполнения предписания по делу №178-10-14, предписание антимонопольного органа должно было быть исполнено ПАО «МРСК Сибири» до 28.04.2015.

Определением от 10.09.2015 в связи с привлечением ПАО «МРСК Сибири» к административной ответственности по части 2.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания № 178-10-14 от 03.09.2014 (постановление по делу об административном правонарушении № А925-19.5 (2.2)/15 от 03.09.2015) установлен новый срок исполнения предписания №137-10-15 от 03.09.2014 до 15.12.2015. Об исполнении предписания ПАО «МРСК Сибири» надлежало сообщить в адрес управления в срок до 18.12.2015.

Красноярским УФАС России документальные доказательства исполнения предписания от 03.09.2014 по делу №178-10-14 в срок до 15.12.2015 от ПАО «МРСК Сибири» не получены. Ходатайств в адрес антимонопольного органа о продлении срока исполнения рассматриваемого предписания не поступало.

Постановлением №А098-19.5 (2.2)/16 от 21.03.2016 по делу об административном правонарушении ПАО «МРСК Сибири» привлечено к административной ответственности, за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2.2 статьи 19.5 КоАП РФ.

В адрес Красноярского УФАС России поступило ходатайство ПАО «МРСК Сибири» (исх.№1.3/29,5/5577-исх. от 21.03.2016, вх.№4337 от 22.03.2016) об установлении разумного срока исполнения предписания по делу №178-10-14 до 31.12.2016.

В указанном ходатайстве ПАО «МРСК Сибири» просит продлить срок исполнения предписания на основании следующего: сетевой организацией с ООО «Спектр» заключен договор подряда №10.2400.9546.14 от 03.09.2014 на разработку проектной документации; приказом №389-пр от 01.04.2015 утверждена проектно-сметная документация; от КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» получен проект договора на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильных дорог, указанный проект договора подписан со стороны сетевой организации; также в адрес КГБУ «Емельяновское лесничество» направлено письмо о наличии земель лесного фонда в границах полосы отвода проектируемой КВЛ 10 кВ.

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» срок исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства может быть продлен комиссией не более чем на шесть месяцев по мотивированному ходатайству ответчика, если указанные в ходатайстве причины будут признаны уважительными. Ходатайство о продлении срока исполнения такого предписания направляется в антимонопольный орган не позднее, чем за двадцать рабочих дней до истечения срока исполнения предписания.

Ходатайство ПАО «МРСК Сибири» (исх.№1.3/29,5/5577-исх. от 21.03.2016, вх.№4337 от 22.03.2016) подано с соблюдением требований статьи 51 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В связи с привлечением ПАО «МРСК Сибири» к административной ответственности по части 2.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания №178-10-14 от 03.09.2014 (постановление по делу об административном правонарушении №А098-19.5 (2.2)/16 от 16.03.2016) и поступившим в адрес управления ходатайством ПАО «МРСК Сибири» об установлении разумного срока исполнения предписания №178-10-14, Комиссия на основании части 5,6,7 статьи 51 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

определила:

1. Ходатайство ПАО «МРСК Сибири» удовлетворить частично.
2. Установить ПАО «МРСК Сибири» (660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «а») новый срок исполнения предписания №178-10-14 от 03.09.2014 до 01.09.2016.

3. Об исполнении предписания ПАО «МРСК Сибири» надлежит сообщить в адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю (660017, г. Красноярск, пр. Мира, 81 «д») в срок до 05.09.2016, с приложением соответствующих документальных доказательств.