

## РЕШЕНИЕ №РНП-54-377

августа 2022 года

г. Новосибирск

иссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской област  
онтролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

исутствии ....

:смотрев в дистанционном режиме обращение заказчика – ГБПОУ НСО «НТЭК»  
очении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведени  
ИП Майорове В.А. <...> в связи с односторонним отказом ГБПОУ НСО «НТЭК» с  
олнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона н  
олнение работ по ремонту коридора на 3 этаже в рамках текущего ремонта (извещени  
851200000622003315),

### УСТАНОВИЛА:

овосибирское УФАС России поступило обращение заказчика – ГБПОУ НСО «НТЭК»  
очении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведени  
ИП Майорове В.А. <...> в связи с односторонним отказом ГБПОУ НСО «НТЭК» с  
олнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона н  
олнение работ по ремонту коридора на 3 этаже в рамках текущего ремонта (извещени  
851200000622003315).

**чив представленные материалы, выслушав доводы сторон, Комиссия Новосибирског  
АС России пришла к следующим выводам.**

ответствии с ч. 7 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактно  
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
иципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и порядком ведения реестр  
обросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны  
тановлением Правительства РФ от 30.06.2021г. №1078, Новосибирским УФАС Росси  
а проведена проверка представленных документов и информации, в ходе которой был  
зновлено следующее.

16.2022 между ГБПОУ НСО «НТЭК» (далее – заказчик) и ИП Майоровым В.А. (далее  
рядчик) был заключен контракт №0851200000622003315 на выполнение работ по ремонт  
идора на 3 этаже в рамках текущего ремонта (далее – контракт) с ценой контракт  
9 139,71 руб. (реестровая запись в реестре контрактов №2540601101022000040).

илу п. 1.1 контракта предметом контракта является выполнение работ по ремонт  
идора на 3 этаже в рамках текущего ремонта (далее - работы) в соответствии  
санием объекта закупки (приложение № 1 к контракту) и локальным сметным расчетом  
ложение № 2 к контракту) и на условиях, предусмотренных контрактом.

ответствии с п. 3.1 контракта подрядчик выполняет работы в соответствии с описанием  
екта закупки и локальным сметным расчетом.

установлено из п. 3.2 контракта: место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Каменская:  
8.

асно п. 3.3 контракта сроки выполнения работ подрядчиком по контракту в полно

с 04.07.2021 по 24.08.2021.

Согласно разделу «Условия выполнения работ» описания объекта закупки работ предусматриваются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Перед началом выполнения работ подрядчик должен представить список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. с письменного разрешения рабочих в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Выделение приказом ответственного лица от подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

16.2022 подрядчиком заказчику направлено письмо о рассмотрении вопроса о выполнении условий оплаты по контракту на авансирование в размере 45% от цены контракта.

16.2022 исходящим письмом №01-13/175 заказчиком направлен ответ на письмо подрядчика от 28.06.2022, в котором указано, что авансирование не предусмотрено, условия оплаты по контракту не подлежат изменению, а также о составлении акта о ненадоставлении подрядчиком документов от 29.06.2022 (не представление надлежаще заверенной копии приказа о назначении ответственного лица подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте, не представление списка работников, которые будут задействованы на объекте).

17.2022 исходящим письмом №01-13/193 заказчиком направлено информационное письмо подрядчику о составлении акта о невыполнении подрядчиком обязательств по выполнению работ от 04.07.2022, согласно которому на момент составления акта выполнение работ не начато.

17.2022 исходящим письмом №01-13/194 заказчиком направлено информационное письмо подрядчику о составлении акта о невыполнении подрядчиком обязательств по выполнению работ от 05.07.2022, согласно которому на момент составления акта выполнение работ не начато.

17.2022 исходящим письмом №01-13/214 заказчиком направлено информационное письмо подрядчику о составлении акта о невыполнении подрядчиком обязательств по выполнению работ от 06.07.2022, согласно которому на момент составления акта выполнение работ не начато.

17.2022 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта /н. Решение заказчиком размещено в ЕИС в разделе «Дополнительная информация о закупках, контрактах».

17.2022 подрядчиком направлено письмо на согласование заказчику с приложениями ально-сметного расчета, графика выполнения работ, списка сотрудников.

17.2022 исходящим письмом №01-13/221 заказчиком направлен ответ на письмо подрядчика от 12.07.2022 о нарушении подрядчиком срока выполнения работ и срок доставки документов.

17.2022 заказчиком получено от подрядчика возражение на решение заказчика о

остороннем отказе от исполнения контракта от 06.07.2022, в котором подрядчик о просьба по отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

17.2022 исходящим письмом №01-13/229 заказчиком направлен ответ на возражение н ление заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 06.07.2022, зром заказчик сообщил, что основания для отмены не вступившего в силу решения о остороннем отказе от исполнения контракта отсутствуют.

17.2022 заказчиком составлен акт о невыполнении обязательств по выполнению рабо ласно которому подрядчик к выполнению работ по ремонту коридора на 3-м этаже мках текущего ремонта не приступил.

17.2022 исходящим письмом №01-13/230 заказчиком выставлено подрядчику требовани уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотреннь грактом, с общей суммой начисленных штрафов, пени в размере 19 687,66 руб.

17.2022 заказчиком получено от подрядчика письмо с предложением проведени зытого совещания.

17.2022 заказчиком повторно принято решение об одностороннем отказе от исполнени гракта №№2. Решение заказчиком размещено в ЕИС в разделе «Исполнени сторжение) контракта» 27.07.2022 в 13:13 (МСК), получено поставщиком 27.07.2022 в 18:4 Ж).

18.2022 исходящим письмом №01-13/242 заказчиком направлен ответ на претензии рядчика от 29.07.2022, в котором приведена хронология событий с момента заключени гракта до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

18.2022 заказчиком составлен акт о невыполнении обязательств по выполнению рабо ласно которому подрядчик к выполнению работ по ремонту коридора на 3-м этаже мках текущего ремонта не приступил.

ласно ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение о остороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренны жданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнени ельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

ласно ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком дусмотренного частью 9 данной статьи решения об одностороннем отказе с олнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур зытых электронных процедур:

казчик с использованием единой информационной системы формирует решение о остороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронно писью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает тако ление в единой информационной системе;

ешение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа мента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом иной части автоматически с использованием единой информационной систем равляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщик зрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракт ается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в едино ормационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположе

тавщик (подрядчик, исполнитель);

оступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

на основании вышеизложенного, датой надлежащего уведомления поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта является 27.07.2022.

Согласно ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через пять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт считается расторгнутым 08.08.2022. Обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей) заказчиком направлено посредством ЕИС 10.08.2022.

### **заседания Комиссия Новосибирского УФАС России от подрядчика поступили пояснения о содержании.**

на основании положений контракта с целью его надлежащего исполнения его условий Илья Майоров В.А. приступил к исполнению контракта, совершив попытку выхода на объект.

С момента заключения контракта выяснилось, что заказчик нарушает требования по выполнению контракта, не исполняет обязанности по предоставлению документации в виде гранд-сметы, а также не указывает на наличие на официальном сайте единой информационной системы необходимой для исполнения условий контракта, не предоставляет проектную документацию в полном объеме.

Вместо того, подрядчик отреагировал на претензионные меры заказчика и пытался решить вопрос исполнения контракта в полном объеме, тем доказав свое добросовестное отношение.

Впоследствии, 06.07.2022 заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании своего решения заказчик ссылается на то, что подрядчик не приступает к исполнению контракта, тем самым срывая сроки работ. Заказчик отмечает, что подрядчик должен был предоставить представить список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. с письменного разрешения рабочих.

В соответствии с п. 3.3 контракта подрядчик должен приступить к выполнению работ 17.07.2022. Также заказчик ссылается на невыполнение обязательств по контракту.

Подрядчик пытался связаться с заказчиком по телефону, а также личным посещением ГБПОУ «НТЭК» для получения необходимой технической информации, без которой выполнение работ по контракту невозможно, а также предоставить требуемые документы со своей территории.

Майоров В.А. сам предоставил гранд-смету с коэффициентом понижения, необходимому для проведения работ, поскольку заказчик не исполнил своего обязательства, что требовало большого количества времени. Составление данной сметы является сложным

доемким, долгим процессом, вследствие чего потребовалось время для грамотного изведения расчетов.

аэчик отказался ею руководствоваться и указал на необходимость исправить график оления работ.

обходимо отметить, что ИП Майоров В.А. отреагировал на письмо заказчика (исх. №0229 от 18.07.2022). В своем письме ИП Майоров В.А. обратился с предложением ведения открытого совещания для обмена необходимой документацией для обеспечения условий выполнения контракта.

В письме от 02.08.2022 заказчик уведомил подрядчика о нецелесообразности в проведении совещания по обмену документацией по причине размещения решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на сайте ЕИС.

Майоров В.А. готов исполнять обязательства по заключенному контракту в полном объеме.

Майоровым В.А. ведется активная деятельность путем оказания услуг и выполнения работ. Согласно сведениям ЕИС имеется 20 записей в реестре действующих и исполненных контрактов, заключенных в рамках Закона о контрактной системе.

**Посмотрев представленные сторонами документы и сведения, Комиссия Новосибирского АС России решила, что в данной ситуации у заказчика имелись основания для принятия односторонним отказом решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку условия контракта в полном объеме не выполнены.**

Несмотря на то, что из представленных материалов не следует, что нарушение условий контракта произошло вследствие виновного бездействия, допущенного подрядчиком.

Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что заказчиком решение об одностороннем отказе от исполнения контракта принято скоротечно 06.07.2022, т.е. на третьи сутки с даты срока начала выполнения работ подрядчиком на объекте, предусмотренного графиком (с 04.07.2022).

Материалы дела подтверждают, что подрядчик не бездействовал с момента заключения контракта, а предпринимал попытки исполнить указанный контракт, что выражается в предоставлении заказчику графика выполнения работ на объекте, списка сотрудников, которые будут задействованы на объекте.

Комиссией учтено, что предложенный подрядчиком график выполнения работ на объекте (с 17.07.2022 по 28.08.2022) фактически не затрагивал сроки образовательного процесса ОУ НСО «НТЭК».

Кроме того, заказчиком нарушена процедура размещения в ЕИС информации о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Как установлено ранее, 06.07.2022 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №б/н. Решение заказчиком размещено в ЕИС в разделе «полнительная информация о закупках, контрактах» 06.07.2022. Впоследствии 27.07.2022 заказчиком повторно принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение заказчиком размещено в ЕИС в разделе «Исполнение (расторжение контракта)» 27.07.2022.

ласно п. 2 ч. 10 ст. 104 Закона о контрактной системе Правительством Российской Федерации устанавливается порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков. Федеральный закон предусматривает порядок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, обращения информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков, основания для принятия решения о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков либо об отказе в таком включении.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 1078 от 30.06.2021) утвержден порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - Правила).

Согласно пп. «а», пп. «в» п. 15 Правил орган контроля принимает решение об отказе в включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для расторжения обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом «а» пункта 13 данных Правил выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к участнику к принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с расторжением его поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размещения в единой информационной системе, а также поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предоставлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

В связи с нарушением заказчиком процедуры размещения в ЕИС информации о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта не представляется возможным считать фактическую дату внесения сведений о подрячнике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), соблюсти предусмотренную Законом о контрактной системе, постановлением Правительства РФ № 1078 от 30.06.2021 процедуру внесения указанных сведений.

В связи с нарушением заказчиком процедуры размещения информации в ЕИС о расторжении контракта, наличие попыток подрячника надлежащего исполнения контракта, Комиссия Сибирского УФАС России полагает возможным не включать сведения об ИП Майоров в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В ходе проведения на основании п. 5 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе и п. 13 порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержденного постановлением Правительства РФ № 1078 от 30.06.2021 г., внеплановой проверки установлено нарушение заказчиком процедуры размещения в ЕИС информации о одностороннем отказе от исполнения контракта.

Установлено из материалов дела, 06.07.2022 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №б/н. Решение заказчиком размещено в разделе «Дополнительная информация о закупках, контрактах» 06.07.2022.

1.07.2022 порядок формирования, подписания, размещения в единой информационно теме заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также направления поставщику (подрядчику, исполнителю) с использованием единой информационной системы регламентирован ст. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

17.07.2022 заказчиком повторно принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №2. Решение заказчиком размещено в ЕИС в разделе «Исполнение (расторжение контракта)» 27.07.2022.

Ссылаясь на ст. 95, ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

в удовлетворении обращения ГБПОУ НСО «НТЭК» о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об ИП Майорове В.А.<...> отказать.

*Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.*