

«25» декабря 2020 №

**Заказчик:**

КУ ВО «Управление автомобильных дорог  
ВО»

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52

uprautodor@mail.ru

**Участник закупки:**

ООО Проектный институт «Титан»

140013, Московская обл., г. Люберцы,

ул. Юности, д. 13, к. 1, кв. 602

pi.titan@inbox.ru

**РЕШЕНИЕ № 04-16/РНП-35-226 (20)**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Вологодской области (далее – Комиссия УФАС) в составе:

<...> – начальник отдела контроля органов власти и закупок Управления  
Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области,  
председатель Комиссии УФАС,

<...>. – старший государственный инспектор Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Вологодской области, член Комиссии УФАС,

<...>– специалист-эксперт Управления Федеральной антимонопольной  
службы по Вологодской области, член Комиссии УФАС,

на основании ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о  
контрактной системе), Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062  
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,  
исполнителей)», рассмотрела обращение КУ ВО «Управление автомобильных  
дорог ВО» (далее – Заказчик) о внесении сведений об ООО Проектный  
институт «Титан» (далее – Участник закупки, Победитель, Исполнитель) в  
реестр недобросовестных поставщиков,

в присутствии представителя от Участника закупки путем участия в видеоконференцсвязи – <...> (приказ от 02.02.2017 № 1ОК),

в отсутствие представителей от Заказчика (ходатайство),

## **У С Т А Н О В И Л А:**

08.06.2020 между Заказчиком и Победителем был заключен муниципальный контракт на разработку проектной и сметной документации на ремонт автомобильной дороги Чебсара-Леоново в Шекснинском районе Вологодской области (реестровый номер 2352509261720000074) (далее – Контракт) на сумму 460 200,00 руб.

В соответствии с п. 3.1 Контракта 3.1. срок выполнения работ: начало - с даты заключения контракта, окончание – до 03 августа 2020 года (включительно).

Согласно ходатайству Заказчика о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков по состоянию на 20.10.2020 Исполнителем обязательства по Контракту не выполнены.

В соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с п. 12.1 Контракта Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

02.11.2020 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение).

Согласно ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику,

исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

02.11.2020 Заказчик разместил Решение в ЕИС.

05.11.2020 Заказчик направил Решение Исполнителю заказным письмом с уведомлением, по адресу электронной почты.

Заказчиком не получено информации о вручении Решения Исполнителем.

Таким образом, датой надлежащего уведомления Исполнителя признается я дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе, т.е. 03.12.2020.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Согласно Письму Федеральной антимонопольной службы России от 14.03.2018 № РП/16764/18 (далее – Письмо ФАС) первым днем начала исчисления срока, установленного ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе, будет день, следующий за днем надлежащего уведомления поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Следовательно, на одиннадцатый день с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем

отказе от исполнения контракта контракт считается расторгнутым.

В соответствии со ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

С учетом ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе и положений Письма ФАС решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в законную силу 15.12.2020.

Датой расторжения Контракта признается дата не ранее 15.12.2020.

Согласно сведениям, размещенным в ЕИС, датой расторжения Контракта Заказчик признает 15.12.2020.

Заказчиком соблюдены требования ч. 12, ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Победителем представлены письменные объяснения. Согласно представленным объяснениям уклонения от исполнения обязательств по Контракту не было. На протяжении всего времени велись переговоры заказчиком.

В период с 29.07.2020 Исполнителем была направлена конструкция дорожной одежды для утверждения конструкции на электронную почту Заказчика.

Исполнитель в период до 03.09.2020 не мог выйти на связь с Заказчиком. В этот период у Заказчика был переезд фактического и юридического адреса. Заказчик не уведомлял Исполнителя о переезде. В связи с этим продлился срок выполнения обязательств по контракту.

24.09.2020 Исполнитель направил Заказчику в электронном виде полный объем проектной документации. Со стороны Заказчика были замечания, Исполнитель своевременно направлял устраненные замечания.

27.10.2020 Исполнитель передал Заказчику всю распечатанную документацию с актами и накладными в соответствии с Контрактом. Заказчик указал, что в сметах расчеты произведены в расценках в ФЕРах, а нужно было в ТЕРах .

29.10.2020 Исполнитель направил Заказчику в электронном виде полную откорректированную проектную документацию.

05.11.2020 Исполнитель направил Заказчику по быстрой почте России EMS полный новый откорректированный проект и откорректированные сметы расчетом ТЕРах в распечатанном виде в 5 экземплярах и с электронной версией, с актами, сопроводительным письмом и накладными.

Победителем представлен реестр добросовестно исполненных Контрактов.

Согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Размещение сведений об исполнителе в реестре недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт уклонения исполнителя от исполнения контракта и выявит обстоятельства, свидетельствующие о направленности его действий на несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения. Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение от исполнения контракта, которое предполагает недобросовестное поведение лица.

Так как не были представлены доказательства, подтверждающие недобросовестность Участника закупки, Комиссия УФАС не находит оснований для включения сведений об ООО ПИ «Титан» в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия УФАС,

### **Р Е Ш И Л А:**

Не включать в реестр недобросовестных поставщиков ООО Проектный институт «Титан» (ИНН: 9701062940; Адрес: 140013, Московская обл., г. Люберцы,

ул. Юности, д. 13, к. 1, кв. 602).

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Председатель  
комиссии

>

<...

Члены  
комиссии:

>

<...