

РЕШЕНИЕ №РНП-54-600

11 ноября 2022 года

г. Новосибирск

иссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области
ролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

исутствии представителей:

исмотрев в дистанционном режиме обращение заказчика – МКУ «Служба заказчик
овского района Новосибирской области о включении в реестр недобросовестн
тавщиков сведений об ООО «ПГС» (ИНН 54066662580, 633100, НСО, с. Толмаче
рорайон «Пригородный простор», ул. Квашнина, 1) в связи с односторонним отказ
рядчика от исполнения контракта, заключенного по итогам электронного аукцио
151200006022000155 на строительство жилого дома блокированной застройки в цел
испечения жилыми помещениями граждан, указанных в статье 8 Федерального закона
2.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
ей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии с подпунктом «а» пункта
ты 1 Закона Новосибирской области от 10.12.2013 №411-ОЗ «О наделении орган
тного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельны
ударственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлен
тельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и дете
авшихся без попечения родителей»,

УСТАНОВИЛА:

новосибирское УФАС России поступило обращение МКУ «Служба заказчика» Чановск
юна Новосибирской области о включении в реестр недобросовестных поставщик
дений об ООО «ПГС» (ИНН 54066662580, 633100, НСО, с. Толмачево, микрорай
игородный простор», ул. Квашнина, 1) в связи с односторонним отказом подря
дчика от исполнения контракта, заключенного по итогам электронного аукцио
151200006022000155 на строительство жилого дома блокированной застройки в цел
испечения жилыми помещениями граждан, указанных в статье 8 Федерального закона
2.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
ей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии с подпунктом «а» пункта
ты 1 Закона Новосибирской области от 10.12.2013 №411-ОЗ «О наделении орган
тного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельны
ударственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлен
тельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и дете
авшихся без попечения родителей».

**чив представленные материалы, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла
дующим выводам.**

оответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактн
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
иципальных нужд» (далее - ФЗ №44-ФЗ) и порядком ведения реестра недобросовестн
тавщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительст
от 30.06.2021г. №1078, Новосибирским УФАС России была проведена провер
дставленных документов и информации, в ходе которой было установлено следующее.

иссия Новосибирского УФАС России установила, что 26.07.2022г. между заказчиком О «ПГС» был заключен контракт №0151200006022000155.

ответствии с п.3.3 контракта начало выполнения работ по контракту не позднее семи дней заключения контракта. В соответствии с п.3.4 контракта срок окончания выполнения работ по контракту – до 01.12.2022г.

18.2022г. заказчик составил акт осмотра объекта строительства в котором отражено, что подрядчик приступил к расчистке строительной площадки.

17.2022г. подрядчик направил письмо о несоответствии проектных решений, указанных проектно-сметной документации фактическим обстоятельствам, а именно, грунтовые воды подняты выше уровня, указанного в проектно-сметной документации, в связи с чем необходимо внести изменения в проектно-сметную документацию.

18.2022г. подрядчик повторно направил письмо аналогичного содержания.

19.2022г. заказчик составил акт осмотра объекта строительства в котором отражено, что подрядчик не приступает к выполнению работ.

19.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с предложением принять участие в аукционе.

19.2022г. подрядчик направил письмо о приостановке выполнения работ в связи с несоответствием проектно-сметной документации фактическим объемам работ с предложением расторгнуть контракт по соглашению сторон.

01.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с предложением принять участие в аукционе, а также письмо о необходимости возобновить работы по контракту.

01.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с предложением принять участие в аукционе.

01.2022г. заказчик направил подрядчику сводное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» с внесением изменений в проектно-сметную документацию в части изменения конструктивных решений.

01.2022г. подрядчик направил заказчику письмо в котором указал, что направленное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» не содержит приложений, указанных в сводном заключении. Кроме того, подрядчик просит заказчика рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ в связи с наступлением зимнего периода.

01.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с предложением принять участие в аукционе.

01.2022г. заказчик направил подрядчику письмо в котором сообщил, что каких-либо писем от подрядчика в адрес заказчика ранее 18.10.2022г. не поступало, а также о том, что противоречия между проектно-сметной документацией и фактическими работами будут выявлены экспертизой ГБУ НСО «ГВЭ НСО». Кроме того, заказчик предложил подрядчику заключить дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ по контракту.

01.2022г. подрядчик направил заказчику письмо с сообщением об инициации расторжения контракта в связи с тем, что заказчиком на 25.10.2022г. изменения в проектно-сметную документацию не переданы подрядчику в полном объеме. Кроме того, часть работ невозможно выполнить в зимнее время.

0.2022г. ООО «ПГС» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контрактное решение 26.10.2022 было направлено в адрес заказчика по электронной почте.

асно ч.19 ст.95 Закона о контрактной системе поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено заказчиком принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

в соответствии с ч.20.1 ст.95 Закона о контрактной системе в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного ч.19 данной статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведенных электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

оставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы публикует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе в случаях, предусмотренных ч.5 ст.103 данного Федерального закона, такое решение размещается на официальном сайте;

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 111.1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

асно ч.20.2 ст.95 Закона о контрактной системе в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 данной статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведенного открытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных ст.111.1 настоящего Федерального закона, при осуществлении закупок, предусмотренных ст.111.1 настоящего Федерального закона, с исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную ст.93 данного Федерального закона), ст.111 (в случае определения в соответствии с пунктом 111.1 данного Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте поставщика (подрядчика, исполнителя) и ст.111.1 данного Федерального закона), такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований данной части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о вручении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично по

:писку);

дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного данной частью, либо дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчиком.

Решением Новосибирского УФАС России было установлено, что решение ООО «ПГС» об одностороннем отказе от исполнения контракта было получено заказчиком и размещено на сайте УФАС России: 09.11.2022, следовательно, 09.11.2022 заказчик считается надлежащим образом уведомленным.

Согласно ч.21 ст.95 Закона о контрактной системе решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в том случае – 19.11.2022.

Исходя из представленных материалов и доводов сторон, а также заслушав представителя ООО «ПГС», Комиссия Новосибирского УФАС России установила следующее.

В соответствии с пп. «в» п.15 Порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.06.2021 № 1078, орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков в случае, если установлено, что поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информационные документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

Согласно с п.1 ст.716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности и несоответствия качества представленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возмещение убытков и принятие иных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и качеству результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что ООО «ПГС» действовало в соответствии с действующим законодательством, неоднократно извещала заказчика о замечаниях в отношении сметной документации, следовательно, действия подрядчика были направлены на надлежащее исполнение условий контракта.

На основании изложенного, Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что принятое ООО «ПГС» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта было основано на положениях действующего законодательства и ввиду возникновения обстоятельств, зависящих от воли подрядчика.

На основании изложенного, по мнению Комиссии Новосибирского УФАС России, сведения об ООО «ПГС» подлежат включению в реестр недобросовестных.

Ссылаясь на ст.95, ч.2 ст.104 ФЗ №44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 30.06.2022

178 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей)», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

в удовлетворении обращений МКУ «Служба заказчика» Чановского района Новосибирской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ПГЗ-Зять».

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия.