

РЕШЕНИЕ № 054/06/99-1478/2023

03 августа 2023 года
Новосибирск

Г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

.....

рассмотрев обращение прокуратуры Новосибирской области о проверке исполнения заказчиком – ГКУ НСО «Арена» законодательства о контрактной системе,

в соответствии с ч.15 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение прокуратуры Новосибирской области о проверке исполнения заказчиком – ГКУ НСО «Арена» законодательства о контрактной системе.

Изучив информацию, размещенную в единой информационной системе, Комиссией Новосибирского УФАС России установлено следующее.

05.06.2019 между заказчиком – ГКУ НСО «Арена» и ООО «ЭЛИНАЛЬФА» был заключен контракт № 01512000060190000980001 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске». В рамках данного контракта 27.07.2023 сторонами было заключено дополнительное соглашение № 39 в части изменения срока окончания выполнения работ.

Изучив данное дополнительное соглашение, Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что соглашение было заключено в соответствии с положениями п.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» (далее – Постановление Правительства РФ № 680).

28.02.2020 между заказчиком – ГКУ НСО «Арена» и ООО «ЭЛИНАЛЬФА» был заключен контракт № 17 на строительство объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске».

В рамках указанного контракта 01.02.2023, 17.02.2023, 14.06.2023 сторонами были заключены дополнительные соглашения, в том числе, в части уточнения реквизитов сторон, видов и объемов работ, изменения цены контракта. Дополнительные соглашения от 17.02.2023, 14.06.2023 были заключены в соответствии с положениями п.2 Постановление Правительства РФ № 680.

Изучив указанные дополнительные соглашения, Комиссия Новосибирского УФАС России установила отсутствие в действиях заказчика нарушений положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч.15 ст.99 Закона о контрактной системе, Комиссия Новосибирского УФАС России,

РЕШИЛА:

Признать в действиях заказчика – ГКУ НСО «Арена» отсутствие нарушений положений Закона о контрактной системе в части заключения дополнительных соглашений в рамках исполнения контрактов № 01512000060190000980001, № 17.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.