

РЕШЕНИЕ №РНП-54-567

«28» октября 2022 года

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской обл. по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

в отсутствие представителей:

....

рассмотрев обращение заказчика – МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ЭОЭП» (ИНН 5262320423, 603105, Нижний Новгород, ул. Ванеева, 18/21, каб. 414) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по итогам электронного аукциона №0351300298322000032 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на капитальный ремонт автомобильной дороги "с. Каменка-п. Советский-п. Витаминка" в Новосибирском районе Новосибирской области,

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ЭОЭП» (ИНН 5262320423, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 18/21, каб. 414) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по итогам электронного аукциона №0351300298322000032 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на капитальный ремонт автомобильной дороги "с. Каменка-п. Советский-п. Витаминка" в Новосибирском районе Новосибирской области.

Изучив представленные материалы, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

В соответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ №44-ФЗ) и порядком ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства РФ №1078 от 30.06.2021г., Новосибирским УФАС России была проведена проверка представленных документов и информации, в ходе которой было установлено следующее.

Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что 21.02.2022г. между заказчиком ООО «ЭОЭП» был заключен контракт №0351300298322000032.

В соответствии с п.3.3 контракта срок выполнения работ – с даты заключения контракта 15.12.2022г.

01.04.2022г. подрядчик направил заказчику запрос о предоставлении документов, необходимых для выполнения работ по контракту.

21.04.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с запросом о ходе выполнения работ по контракту.

26.04.2022г. заказчик направил подрядчику документы, запрошенные письмом от 01.04.20

10.06.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с просьбой ускорить выполнение ра по контракту.

24.06.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с приглашением принять учас
30.06.2022г. в рабочем совещании о ходе выполнения работ по контракту.

28.06.2022г. подрядчик направил заказчику на согласование топосъемку участка.

28.06.2022г. заказчик отказал в согласовании топосъемки участка, в связи с существенн
замечаниями.

29.06.2022г. подрядчик направил заказчику письмо в котором сообщил, что работы
контракту ведутся, участвовать в рабочем совещании не представляется возможны
связи с болезнью представителя подрядчика.

05.08.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с просьбой ускорить выполнение ра
а также приглашение принять участие в рабочем совещании 09.08.2022г.

21.08.2022г. подрядчик направил заказчику письмо в котором сообщил, что работы
контракту ведутся в приоритетном порядке.

12.08.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с просьбой ускорить выполнение ра
по контракту.

30.08.2022г. заказчик направил подрядчику письмо с просьбой ускорить выполнение ра
а также приглашение принять участие в рабочем совещании 06.09.2022г.

05.09.2022г. подрядчик направил заказчику письмо с просьбой перенести рабс
совещание на 09.09.2022г. Кроме того, подрядчик направил заказчику на согласова
топографический план и варианты конструкции дорожной одежды.

07.09.2022г. заказчик направил поставщику письмо о переносе рабочего совещания
09.09.2022г. а также в отказе в согласовании топографического плана и вариан
конструкции дорожной одежды.

13.09.2022г. заказчик направил подрядчику протокол рабочего совещания, в кото
указано, что подрядчику необходимо представить полный пакет докумен
предусмотренных контрактом в срок до 01.10.2022г.

13.09.2022г. подрядчик направил заказчику письмо о смене руководителя.

03.10.2022г. заказчик в соответствии с п.9.3 контракта принял решение об односторонн
отказе от исполнения обязательств по контракту.

Данное решение заказчика 03.10.2022г. размещено в ЕИС.

В соответствии с п.2 ч.12.1 ст.95 ФЗ №44-ФЗ решение об одностороннем отказе
исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в еди
информационной системе в соответствии с п.1 данной части автоматически
использованием единой информационной системы направляется поставщику. Дс
поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контрс
считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в еди
информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой располо
поставщик.

В соответствии с п.3 ч.12.1 ст.95 ФЗ №44-ФЗ поступление решения об одностороннем отк от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащ уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе исполнения контракта.

Таким образом, датой надлежащего уведомления поставщика является 03.10.20 Нарушение в течение 10-ти дней не устранено, следовательно, решение заказчика одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу 14.10.2022г.

До даты заседания Комиссии Новосибирского УФАС России от ООО «ЭОЭП» каких-л пояснений не поступило.

Рассмотрев представленные заказчиком документы и сведения Комиссия Новосибирск УФАС России решила, что заказчик обоснованно принял решение об односторонн отказе от исполнения контракта.

Кроме того, Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что сведения об О «ЭОЭП» находятся в реестре недобросовестных поставщиков (запись №22005, №22004118, №22003599)

Руководствуясь ст.95, ч.2 ст.104 ФЗ №44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ 30.06.2021г. №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщи (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

Включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «ЭОЭП» (I 5262320423, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 18/21, каб. 414), об участн генеральном директоре – <...> в связи с односторонним отказом заказчика от исполне контракта, заключенного по итогам электронного аукциона №0351300298322000032 выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполне изыскательских работ на капитальный ремонт автомобильной дороги "с. Каменк Советский-п. Витаминка" в Новосибирском районе Новосибирской области, сроком н (два) года.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня вынесения.