

РЕШЕНИЕ №РНП-54-639

1 декабря 2022 года

г. Новосибирск

иссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской област
онтролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

исутствии

исмотрев в дистанционном режиме обращение заказчика – ФГБУ «Национальны
ицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России
очении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ПАРМА-СИБ» (ИН
5996688, 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 63, кв. 12) в связи с односторонним отказо
У «Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкинс
здрава России от исполнения контракта, заключенного по результатам проведенн
ктронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту помещени
охранилища (извещение № 0351100002922000825).

УСТАНОВИЛА:

овосибирское УФАС России поступило обращение заказчика – ФГБУ «Национальны
ицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России
очении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ПАРМА-СИБ» (ИН
5996688, 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 63, кв. 12) в связи с односторонним отказо
У «Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкинс
здрава России от исполнения контракта, заключенного по результатам проведенн
ктронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту помещени
охранилища (извещение № 0351100002922000825).

**чив представленные материалы, выслушав доводы представителей сторон, Комисси
осибирского УФАС России пришла к следующим выводам.**

оответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактно
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
иципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и порядком ведения реестр
обросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны
тановлением Правительства РФ от 30.06.2021г. №1078, Новосибирским УФАС Росси
а проведена проверка представленных документов и информации, в ходе которой был
зновлено следующее.

иссия Новосибирского УФАС России установила, что в соответствии с протоколо
ведения итогов электронного аукциона от 14.06.2022 г., опубликованным в ЕИС
едителем данного электронного аукциона признано ООО «ПАРМА-СИБ».

16.2022 г. между заказчиком и ООО «ПАРМА-СИБ» был заключен контракт на выполнени
от по текущему ремонту помещения криохранилища.

ласно п. 4 приложения 1 к контракту срок окончания выполнения работ установлен н
днее 60 календарных дней со момента заключения контракта, то есть до 26.08.2022 г.

3.06.2022 г. подрядчиком начата организация выполнения работ, о чем в адрес заказчик
тупили информационные письма о сотрудниках, направляемых на объект для выполнени

ют, заказчиком были проведены инструктажи работников. При этом в течении исполнения контракта работы осуществлялись фактически не более чем двумя судниками подрядчика.

17.2022 г. заказчик направил в адрес подрядчика уведомление о необходимости увеличения количества работников и темпа выполнения работ, а также подчеркнул высокую важность завершения работ в срок, установленный контрактом. Ответ на данное уведомление не поступил.

18.2022 г. заказчик повторно направил в адрес подрядчика уведомление об объеме выполненных работ и отсутствии необходимой технической документации.

18.2022 г. в ответ на указанное уведомление подрядчик сообщил о том, что не сдвигается в сроки, определенные контрактом, намерен продолжить выполнение работ, для чего закупил материалы и оборудование, а также сообщил о планируемом сроке завершения комплекса работ – до 14.09.2022 г.

19.2022 г. результат работ не был сдан подрядчиком.

19.2022 г. сторонами был составлен акт о недостатках, согласно которому работы, предусмотренные ведомостью работ (приложение 1.2 к контракту) - «раздел 2. водопровод и канализация», «раздел 3. электромонтажные работы», «раздел 4 вентиляция и автоматизация», подрядчиком не начаты, строительно-монтажные работы выполнены остатками, отсутствует документация, предусмотренная контрактом: проект производства работ возвращен на доработку, общий журнал работ на объекте отсутствует, представлена исполнительная документация с приложением паспортов, сертификатов на материалы, и исполнительные схемы.

Вражений со стороны подрядчика на акт не поступило, копия акта вручена представителю при его составлении представителю – директору ООО «Парма-Сиб». Срок устранения недостатков установлен – не позднее 23.09.2022 г.

19.2022 г. на основании вышеописанного акта о недостатках заказчиком в адрес подрядчика направлена претензия с требованием устранения недостатков работ, предусмотренных актом о недостатках срок.

19.2022 г. сторонами повторно составлен акт о недостатках согласно которому нарушение контракта, зафиксированные актом от 16.09.2022 г., не были устранены, подрядчику повторно предоставлен срок для устранения недостатков - не позднее 15 календарных дней со дня его составления, то есть до 12.10.2022 г.

20.2022 г. заказчик направил в адрес подрядчика претензию.

21.2022 г. сторонами повторно актом зафиксирован факт невыполнения работ, предусмотренных ведомостью работ (приложение 1.2 к контракту) - «раздел 2. водопровод и канализация», «раздел 3. электромонтажные работы», невыполнение в полном объеме работ по разделу 4 ведомости работ «вентиляция и автоматизация», неустранение недостатков строительно-монтажных работ, указанных в ранее составленных актах о недостатках.

Подрядчиком обязательства по контракту ни в сроки, установленные контрактом, ни актом о недостатках не исполнены.

21.2022 г. заказчиком в связи с существенным нарушением условий контракта принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

1.2022 г. данное решение заказчика было размещено в ЕИС.

в соответствии с ч. 12.1 ст.95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам ведения электронных процедур: решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с указанным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик; поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, в соответствии с п. 2 и п. 3 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе датой надлежащего уведомления поставщика является 18.11.2022 г., следовательно, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт считается расторгнутым 28.11.2022 г.

на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России от ООО «ПАРМА-СИБ» были учтены пояснения следующего содержания.

При исполнении контракта выяснилось, что в техническом задании к контракту отсутствует часть материалов и оборудования, которые должны быть использованы для выполнения. Данное обстоятельство было расценено заказчиком как «техническая ошибка» и для её исправления между сторонами было составлено дополнительное соглашение к контракту от 20.08.2022 г.

Кроме того, для уменьшения сроков производства работ подрядчик направлял в адрес заказчика письма с просьбой согласовать замену того или иного оборудования материалами без изменения их качественных характеристик. После их рассмотрения заказчик рекомендовал продолжать работы в строгом соответствии с техническим заданием.

Вышеуказанные обстоятельства способствовали увеличению сроков производства работ по данному контракту.

Также подрядчик сообщил, что все материалы и оборудование ООО «ПАРМА-СИБ» получено своевременно и в полном объеме.

рассмотрев представленные сторонами документы и сведения, Комиссия Новосибирского УФАС России решила, что заказчик обоснованно принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно п. 15 порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 107, орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом 13 пункта 13 указанных Правил:

выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) сообщения в единой информационной системе;

заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком условий контракта; поставщиком представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта или надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

следует из представленных заказчиком документов, вышеуказанные обстоятельства позволяющие Комиссии Новосибирского УФАС России принять решение о не включении ООО «ПАРМА-СИБ» в реестр недобросовестных поставщиков, подтверждаются по следующим основаниям.

заказчиком были подтверждены факты существенного нарушения подрядчиком условий контракта, а именно, просрочка обязательств по контракту составила более двух месяцев. При этом, после принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта поставщиком в десятидневный срок с даты надлежащего уведомления не было принято никаких действий, направленных на исполнение контракта. Кроме того, указанные факты не были опровергнуты подрядчиком.

информацию о дополнительном соглашении, на которую ссылается подрядчик в своих сообщениях, представитель заказчика на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России опроверг тем, что сообщил о том, что никакого дополнительного соглашения в рамках выполнения данного контракта между сторонами не заключалось. Дополнительно соглашение в реестре контрактов в ЕИС отсутствует. Кроме того, дополнительное соглашение, представленное подрядчиком не подписано сторонами, в связи с чем, данные от од не может быть принят как обоснованный.

Кроме того, на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представитель заказчика сообщил о том, что на момент рассмотрения указанного обращения ООО «ПАРМА-СИБ» выполнило работы на сумму 856 059,60 рублей, однако данные работы не были приняты в связи с тем, что работы начаты и не закончены, ввиду чего помещение не может быть использовано не в новом качестве как криохранилище, ни в старом - как кабинет.

Кроме того, заказчиком не была подписана исполнительная документация, поскольку есть сомнения к качеству и объему работ, а также к самой документации.

В настоящее время ввиду незаконченности работ подрядчиком по утеплению отверстий в наружной стене заказчик вынужден выполнять работы по утеплению помещения самостоятельно, так как наличие отверстий может привести к размораживанию системы отопления всего учреждения.

В соответствии с п.5 ч.15 ст.99 Закона о контрактной системе и п.13 порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержденного постановлением Правительства РФ № 1078 от 30.06.2021 г., внеплановая проверка данного обращения на предмет нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

Ссылаясь на ст.95, ст.104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ № 1078 от 30.06.2021 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков»

дрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Комиссии Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

очить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «ПАРМА-СИБ» (ИН 5996688, 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 63, кв. 12) о директоре <...>, сроком на 3) года.

э debate может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.