

27 июля 2016 г.

г. Тула

11 часов 30 минут

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № АП 02-11/51-2016, возбужденного в отношении должностного лица АО «ТГЭС» < --- > по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), в присутствии Веселовской Ж.С. - представителя по доверенности б/н от 18.07.2016г.

УСТАНОВИЛ:

10.05.2016г. в Управление поступило заявление гр.< Б > о нарушении АО «ТГЭС» сроков технологического присоединения.

Согласно представленным документам, между гр.< Б > и АО «ТГЭС» 21.11.2014г. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1947 (далее – Договор технологического присоединения), неотъемлемым приложением к которому являются технические условия № ТУ 1570 от 13.11.2014г. (далее – ТУ).

Вышеуказанным договором технологического присоединения и ТУ определены обязанности сетевой организации и заявителя при осуществлении мероприятий по технологическому присоединению, а также сроки, в течение которых присоединение должно быть осуществлено.

Пунктом 6.1. договора (ТУ 12.1.-12.4.) на сетевую организацию возложена обязанность:

- построить и смонтировать ВЛ-6 кВ от проектируемой КТП-6 до врезки в существующую ВЛ-6 кВ ТП 935 – ТП 920;
- построить ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП до приемного устройства на границе земельного участка заявителя.

Пунктом 8.1. договора (ТУ 13.1-13.2) на заявителя возложена обязанность:

- в пределах земельного участка на его границе со стороны проезда установить приемное устройство, обеспечивающее возможность физического соединения энергопринимающего устройства Заявителя с электрической сетью Сетевой организации;
- энергопринимающее устройство Заявителя должно быть оснащено устройством, позволяющим обеспечить контроль величины максимальной мощности;
- учет электроэнергии смонтировать на границе балансовой принадлежности с установкой вводного устройства.

При этом пунктом 5 Договора технологического присоединения предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно подпункту «б» пункта 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий

по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и **не может превышать 6 месяцев** - для заявителей, указанных в [пунктах 12\(1\), 14 и 34](#) настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

29.05.2015г. гр.< Б > направила в адрес АО «ТГЭС» уведомление о выполнении своей части технических условий.

04.06.2015г. по результатам осмотра ЭПУ заявителя составлен акт осмотра электроустановки, в котором отражены замечания:

- п. 13.1 ТУ № 1570 от 13.11.2014 не выполнен;
- место установки щита учета не соответствует п. 13.2 ТУ № 1570;
- отсутствует возможность обеспечения физического соединения энергопринимающего устройства заявителя с электросетью АО «ТГЭС» - не смонтирован вводной провод от ЩУ до приемного устройства;
- отсутствует устройство, позволяющее обеспечить контроль величины максимальной мощности.

Согласно ответу АО «ТГЭС» № 01-07-2/6017 от 10.06.2016г. железобетонная опора от которой планировалось присоединение электроустановки заявительницы была установлена только **12.11.2015г.**

КТП-1318, от которой предполагается запитать энергопринимающий объект заявительницы, согласно акту о приеме-передаче, введен в эксплуатацию **31.03.2016г.**

Дополнительного соглашения к договору № 1947 стороны не подписывали.

Таким образом, на момент осмотра объекта гр. < Б >, самой сетевой организацией АО «ТГЭС» не исполнены в полном объеме установленные Договором технологического присоединения и техническими условиями № 1570 от 13.11.2014 г. обязательства, что явилось препятствием для АО «ТГЭС» осуществить непосредственное присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в установленные сроки.

По указанным фактам возбуждено настоящее дело № АП 02-11/51-2016 об административном правонарушении, 18 июля 2016 года составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица АО «ТГЭС» .

Согласно пункту 19 постановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 (ред. от 10.11.2011) "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ" административные правонарушения, выражающиеся в невыполнении обязанности к конкретному сроку, не могут быть рассмотрены в качестве длящихся.

Срок исполнения договора № 1947 истек 21.05.2015 года.

Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.48., частью 1 статьи 29.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Дата получения (выдачи) постановления о наложении штрафа – **27 июля 2016 года.**

Дата вступления постановления в законную силу – **7 августа 2016 г.**