

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

Согласно протоколу от 28.03.2016 года подведения итогов электронного аукциона №0131300000616000063, размещенному в единой информационной системе 28.03.2016 года: победителем аукциона признано ООО «А-Строй».

Согласно ч. 2 ст. 70 Закона о контрактной системе, в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

Руководствуясь указанной нормой, 04.04.2016 года заказчик разместил в единой информационной системе проект контракта, в том числе график производства работ, являющийся неотъемлемой частью проекта контракта.

Частью 3 ст. 70 Закона о контрактной системе установлено, что в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Согласно ч. 4 статьи 70 Закона о контрактной системе победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 указанной статьи, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

08.04.2016 года ООО «А-Строй» разместил в единой информационной системе протокол разногласий (исх.№28), в котором просил: 1) внести изменения в проект муниципального контракта в части реквизитов проекта контракта (индекс, адрес); 2) внести изменения в график производства работ (приложение №4), так как направленный заказчиком график не соответствует заявленному в документации об аукционе.

В соответствии с ч. 5 ст. 70 Закона о контрактной системе в течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 указанной статьи протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого

аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона.

13.04.2016 года заказчик, рассмотрев протокол разногласий, разместил в единой информационной системе доработанный проект контракта, а именно: внес изменения в проект муниципального контракта в части реквизитов проекта контракта (индекс, адрес).

Согласно ч. 6 статьи 70 Закона о контрактной системе в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 указанной статьи, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 указанной статьи протокол разногласий.

В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе (ч. 7 статьи 70 Закона о контрактной системе).

С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 настоящей статьи и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным (ч. 8 статьи 70 Закона о контрактной системе).

15.04.2016 года ООО «А-Строй» разместил в единой информационной системе протокол разногласий (исх.№31), в котором повторно просил внести изменения в график производства работ (приложение №4), приведя его в соответствие с положениями документации об аукционе.

18.04.2016 года заказчик опубликовал в единой информационной системе протокол отказа от заключения контракта с ООО «А-Строй» и о признании ООО «А-Строй» уклонившимся от заключения контракта.

Комиссией Воронежского УФАС установлено следующее.

Протокол от 28.03.2016 года подведения итогов электронного аукциона № 0131300000616000063, размещен в единой информационной системе - 28.03.2016 года.

Таким образом, окончательный срок направления победителем заказчику протокола разногласий – 11.04.2016 года (с учетом выходных дней).

Следовательно, протокол разногласий от 15.04.2016 года (исх.№31) направлен ООО «А-Строй» заказчику по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола от 28.03.2016 года подведения итогов электронного аукциона № 0131300000616000063.

В соответствии с ч. 13 статьи 70 Закона о контрактной системе победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные указанной статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 указанной статьи, по истечении тринадцати дней с

даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе.

Комиссией Воронежского УФАС также установлено следующее.

Предметом аукциона является ремонт улично-дорожной сети Советского района городского округа город Воронеж на улицах: Моисеева, Пирогова, ул. Пешестрелецкая, г. Сибиряков, Ю Янониса и др.

Согласно п.4.5 проекта контракта срок выполнения работы устанавливается в соответствии с графиком производства работ.

В составе документации об аукционе представлен «График производства работ» (приложение №4 к проекту контракта) (далее - График).

Данный График содержит сведения: 1) о наименовании работ, 2) о сроках выполнения работ.

В соответствии с Графиком срок выполнения работ, предусмотренных контрактом составляет 90 календарных дней, в том числе: «демонтажные работы» - 15 дней, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - 20 дней, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - 20 дней, подготовка и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия - 10 дней, и т.д.

График содержит примечание: «При заключении контракта составляется сетевой график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, которые согласовываются заказчиком и подрядчиком. Окончательная форма графика выполнения работ (основные этапы, виды и сроки выполнения работ) согласовываются заказчиком и подрядчиком при заключении муниципального контракта».

Размещенный 04.04.2016 года заказчиком в единой информационной системе проект контракта содержит сведения: 1) о наименованиях улиц; 3) о наименовании работ, 3) о сроках выполнения работ. В соответствии с данным Графиком срок выполнения работ, предусмотренных контрактом - от 1 до 5 дней на каждой улице.

Таким образом, содержание направленного 04.04.2016 года заказчиком подрядчику проекта контракта не соответствует содержанию проекта контракта, предусмотренного документацией об аукционе в части сроков производства работ (90 дней).

13.04.2015 года заказчиком, по результатам рассмотрения протокола разногласий, повторно направлен подрядчику проект контракта, не соответствующий проекту контракта, предусмотренному документацией об аукционе в части сроков производства работ (срок выполнения работ - от 1 до 5 дней на каждой улице).

Таким образом, в действиях заказчика содержатся нарушения, предусмотренные: ч. 2 ст. 70 Закона о контрактной системе, выразившееся в направлении подрядчику проекта контракта, содержание которого не соответствует проекту контракта, прилагаемого к документации об аукционе в части сроков выполнения работ, ч. 5 ст. 70 Закона о контрактной системе, выразившееся в направлении подрядчику по результатам рассмотрения протокола разногласий повторного проекта контракта, содержание которого не соответствует проекту контракта, прилагаемого к документации об аукционе в части сроков выполнения работ.

При таких обстоятельствах Комиссия Воронежского УФАС России приходит к выводу об отсутствии оснований для принятия заказчиком решения об уклонении ООО «А-Строй» от заключения контракта, поскольку заказчиком были созданы условия, при которых победителем аукциона не мог быть соблюден срок для предоставления протокола разногласий в установленный ч. 13 статьи 70 Закона о контрактной системе срок.

Руководствуясь ч.8 ст. 106 Закона № 44-ФЗ, Комиссия Воронежского УФАС России

решила:

1. Признать жалобу ООО «А-Строй» на действия заказчика - Управы Советского района городского округа город Воронеж при проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на ремонт улично-дорожной сети Советского района городского округа город Воронеж (извещение № 0131300000616000063) обоснованной.

2. Признать в действиях заказчика - Управы Советского района городского округа город Воронеж нарушения: ч.2 ст.70 Закона о контрактной системе, выразившееся в направлении подрядчику проекта контракта, содержание которого не соответствует проекту контракта, прилагаемого к документации об аукционе в части сроков выполнения работ; ч. 5 ст. 70 Закона о контрактной системе, выразившееся в направлении подрядчику по результатам рассмотрения протокола разногласий повторного проекта контракта, содержание которого не соответствует проекту контракта, прилагаемого к документации об аукционе в части сроков выполнения работ.

3. Выдать заказчику - Управе Советского района городского округа город Воронеж предписание об устранении выявленных нарушений путем отмены протокола от 18.04.2016 года о признании ООО «А-Строй» уклонившимся от заключения контракта и направлении ООО «А-Строй» проекта контракта, соответствующего проекту контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Резолютивная часть объявлена: 26.04.2016 г.

Решение изготовлено в полном объеме: 28.04.2016 г.

Председатель Комиссии

Заместитель председателя Комиссии

Член Комиссии

Д.Ю. Чушкин

Н.И Сисева

ЕЛ. Яковлева