

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ивановское УФАС России)

153000, г. Иваново, ул. Жарова, д. 10; тел: (4932) 32-85-73, факс: (4932) 32-63-60; e-mail: to37@fas.gov.ru

РЕШЕНИЕ

РНП - №37 – 116 по делу №037/06/104-637/2020 (07-02/2020-116)

о включении сведений о недобросовестном подрядчике

в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Дата принятия решения: 24 ноября 2020 года

город Иваново

Дата изготовления решения: 24 ноября 2020 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Ивановского УФАС России) в составе: <...>

в отсутствие представителей общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Олимп» (далее – ООО «Строительная компания «Олимп», Общество, Подрядчик), Администрации Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области (далее – Заявитель, Заказчик) (информация о содержании обращения, а также о месте, дате и времени рассмотрения обращения была направлена указанным лицам),

у с т а н о в и л а:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области 17.11.2020 от Администрации Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области поступили материалы, свидетельствующие об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта на ремонт кровли спортзала здания Дома культуры по адресу: Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д. 12 (реестровый номер контракта 3370602551720000003), вследствие существенного нарушения ООО «Строительная компания «Олимп» условий контракта.

Ивановским УФАС России на основании ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 года №1062 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков)» было решено провести проверку обращения Администрации Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области на наличие либо отсутствие оснований для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта и включения сведений об ООО «Строительная компания «Олимп» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Рассмотрев представленные Заявителем документы, было установлено следующее.

10.07.2020 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт) было размещено извещение 0133600001520000001 о проведении электронного аукциона на ремонт кровли спортзала здания Дома культуры по адресу: Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д. 12. Начальная (максимальная) цена контракта – 567 426 руб. 62 коп.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 21.07.2020 по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 5 заявок на участие в нем, по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе было принято решение о допуске всех участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, к участию в нем и признании этих участников закупки участниками такого аукциона.

На основании протокола проведения электронного аукциона от 24.07.2020 минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками закупки и ранжированные по мере убывания:

Место	Наименование участника	Дата и время подачи	Сумма предложения	Валюта	Идентификационный номер заявки	Снижение, %
1	Участник №2	24.07.2020 11:24:44 (GMT +3)	507 846.89	RUR	Заявка №2	10,5%
2	Участник №4	24.07.2020 11:18:21 (GMT +3)	510 684.02	RUR	Заявка №4	10%
3	Участник №7	24.07.2020 10:06:22 (GMT +3)	561 752.36	RUR	Заявка №7	1%

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 27.07.2020 заявки всех участников закупки ООО «Строительная компания «Олимп» (идентификационный номер <...>), ООО «ИВЦЕНТРСНАБ – К» (идентификационный номер <...>), ООО «СТРОЙ-РЕГИОН 37» (идентификационный номер <...>) были признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе. Победителем электронного аукциона было признано ООО «Строительная компания «Олимп».

По итогам проведения указанной закупки 17.08.2020 между Администрацией Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области и ООО «Строительная компания «Олимп» был заключен контракт на ремонт кровли спортзала здания Дома культуры по адресу: Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д. 12 (далее - контракт).

Согласно п. 1.2, 3.1 контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли спортзала здания Дома культуры по адресу: Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д. 12 в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту), Сметной документацией (приложение №2 к контракту) и иными условиями контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и оплатить выполненные работы. Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения контракта.

Подрядчик к выполнению работ по контракту не приступил, о чем Заказчиком составлен акт контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с условиями контракта от 25.09.2020. Администрацией Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области в адрес Общества направлено требование от 25.09.2020 о незамедлительном начале работ по контракту.

В установленный контрактом срок (до 01.10.2020) Общество работы не выполнило, к их выполнению не приступило, на требование Заказчика от 25.09.2020 не отреагировало.

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. Аналогичное положение Закона о контрактной системе содержится в п. 12.3 контракта.

На основании п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В связи с невыполнением ООО «Строительная компания «Олимп» обусловленных контрактом обязательств, 01.10.2020 Администрацией Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику,

исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Администрацией Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области своевременно были выполнены указанные требования Закона о контрактной системе. 01.10.2020 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта было направлено Обществу электронной почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также размещено на официальном сайте.

На основании ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Ввиду невозможности получения подтверждения о вручении ООО «Строительная компания «Олимп» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, датой надлежащего уведомления является дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте, а именно: 03.11.2020.

Нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, устранено не было. Учитывая изложенное, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт считается расторгнутым с 14.11.2020.

Соответствующая информация о расторжении контракта размещена Заказчиком на официальном сайте.

Письменных возражений от «Строительная компания «Олимп» в адрес Ивановского УФАС России на обращение Администрации Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области о включении сведений об Обществе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не поступало. На заседание Комиссии Ивановского УФАС России Общество представителей не направило. При таких обстоятельствах Комиссия Ивановского УФАС России приходит к выводу о наличии оснований для включения сведений в отношении «Строительная компания «Олимп», поданных Заказчиком, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с ч. 16 ст. 95, ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 95, 99, 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Ивановского УФАС России

Р Е Ш И Л А:

Сведения, представленные Администрацией Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области в отношении общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Олимп» (ИНН: 3327142425; 600021, Владимирская область, г. Владимир, переулок Стрелецкий, д. 3, кв. 26), учредителя, генерального директора Общества – <...> включить в реестр

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта на ремонт кровли спортзала здания Дома культуры по адресу: Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д. 12 (реестровый номер контракта 3370602551720000003), вследствие существенного нарушения Обществом условий контракта.

Дата события <*>	I раздел			Дата регистрации контрольным органом заказчика	II раздел			III раздел			Общая итоговая просрочка в днях (I + II + III разделы)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу	
4.11.2020	18.11.2020	17.11.2020	-	17.11.2020	24.11.2020	24.11.2020	-	27.11.2020	24.11.2020	-	-

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные законом.

Подписи членов Комиссии