

## РЕШЕНИЕ № 054/06/99-1349/2023

14 июля 2023 года  
Новосибирск

Г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

рассмотрев обращение прокуратуры Новосибирского района Новосибирской области о проверке исполнения заказчиком – ГКУ НСО «УКС» законодательства о контрактной системе,

в соответствии с ч.15 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о контрактной системе),

### УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение прокуратуры Новосибирской области о проверке исполнения заказчиком – ГКУ НСО «УКС» законодательства о контрактной системе.

***Изучив информацию, размещенную в единой информационной системе, Комиссией Новосибирского УФАС России установлено следующее.***

12.12.2022 между заказчиком – ГКУ НСО «УКС» и ООО «СибРемонтСервис» был заключен контракт № 01512000060220003740001 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Здание школы в с. Толмачево Новосибирского района».

Согласно п.3.3 контракта начало выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию, инженерным изысканиям – со дня заключения контракта. Работы осуществляются поэтапно. Начало выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства – 03 июня 2023 года.

Согласно п.3.4 контракта срок окончания выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию, инженерным изысканиям, до истечения которого должен быть передан результат работ, 02 июня 2023 года.

Срок окончания выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, до истечения которого должен быть передан результат работ, 15 декабря 2023 года.

В рамках данного контракта 27.04.2023 сторонами было заключено дополнительное соглашение № 2, согласно которому срок окончания выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию, инженерным изысканиям, до истечения которого должен быть передан результат работ, 01 октября 2023 года.

начало выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства – 02 октября 2023 года, срок окончания выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, до истечения которого должен быть передан результат работ, 15 декабря 2023 года.

В соответствии с ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом.

Согласно п.12 ч.1 ст.95 Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в том числе, в случае, если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Таким образом, между заказчиком и ООО «СибРемонтСервис» дополнительное соглашение №2 заключено в части изменения срока исполнения отдельных этапов исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта – 15 декабря 2023 года.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч.15 ст.99 Закона о контрактной системе, Комиссия Новосибирского УФАС России

***РЕШИЛА:***

Признать в действиях заказчика – ГКУ НСО «УКС» отсутствие нарушений положений Закона о контрактной системе в части заключения дополнительного соглашения №2 от 27.04.2023 в рамках исполнения контракта № 01512000060220003740001.

*Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.*