

# РЕШЕНИЕ

по делу № РНП – 23-143/2018

**о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения  
участника закупки от исполнения контракта**

11 мая 2018 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Комиссия), в составе:

Председатель Комиссии  
Члены Комиссии:

в присутствии представителей администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара (доверенности в материалах дела), в присутствии представителей ООО «АВРОРА» (по доверенности), рассмотрев сведения, представленные администрацией Карасунского внутригородского округа города Краснодара о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «АВРОРА» по результатам проведения электронного аукциона: «Оказание услуг по ликвидации стихийных свалок и санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара» (извещение: № 8300119418000032).

## УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю изучило сведения администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «АВРОРА» по результатам проведения электронного аукциона: «Оказание услуг по ликвидации стихийных свалок и санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара» (извещение: № 8300119418000032).

11 марта 2018 года между администрацией Карасунского внутригородского округа города Краснодара и ООО «АВРОРА» заключен контракт № 8300119418000032\_66951 на сумму 2 624 818,87 рублей.

апреля 2018 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Заказчиком также предоставлены сведения в соответствии с ч. 3 ст. 104 Закона о контрактной системе.

Наименование юридического лица: ООО «АВРОРА» ;

- юридический адрес:;
- ИНН, КПП.

Рассмотрев представленные сведения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Администрацией Карасунского внутригородского округа города Краснодара проводился электронный аукцион на оказание услуг по ликвидации стихийных свалок и санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара» (извещение: № 8300119418000032).

17 марта 2018 года между администрацией Карасунского внутригородского округа города Краснодара и ООО «АВРОРА» заключен контракт № 8300119418000032\_66951 на сумму 2 624 818,87 рублей.

В соответствии с п.1.1 контракта по настоящему контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по ликвидации стихийных свалок и санитарному содержанию территории Карасунского внутригородского округа города Краснодара (далее - услуги) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), ведомостью объёмов на оказание услуг (Приложение № 2) и сметой (Приложение № 3), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему контракту, а Заказчик обязуется осуществлять надзор и контроль за исполнением и качеством оказания услуг, принять результаты оказанных услуг и оплатить Исполнителю обусловленную настоящим Контрактом цену, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в финансовом году.

17 марта 2018 года общество направило в адрес Заказчика письмо, с указанием оснований, препятствующих исполнению контракта, а именно наличием свалок 1-4 классов опасности на территории. Таким образом Заказчик был уведомлен о приостановке работ по контракту. В обоснование своих доводов, общество предоставило Заказчику фотографии отходов, которые по классификации относятся к 4 группе отходов.

17 марта 2018 года Заказчик направил в адрес Исполнителя письмо, согласно которому вывоз отходов относящихся к 4 группе, производится АО «Сороборочная компания», так же администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара уведомила ООО "АВРОРА" , что за

онение от исполнения контракта, к обществу будут применены штрафные икции.

соответствии с п.10.2 контракта, расторжение контракта допускается по лашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа роны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским оноподательством, в порядке, предусмотренном статьёй 95 Федерального она от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

апреля 2018 года Заказчик принял решение об одностороннем отказе от олонения контракта.

оответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих ий с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной теме и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным ьмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, олнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством симильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных дств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и учение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, олнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается лежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем азе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается а получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, олнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации отсупствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в тракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации ой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней аты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения тракта в единой информационной системе.

апреля 2018 года решение об одностороннем отказе было передано нарочно ьстителю директора ООО "АВРОРА", а так же опубликовано в Единой ормационной системе

стью 13 ст. 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение азчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и тракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего домления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

соответствии с информацией опубликованной в Единой информационной теме, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта змещено Заказчиком в разделе "Карточка контракта" 13.04.2018 года.

4 ст.95 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик обязан ьнить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения тракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего

домления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с [статьей 10](#) настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае одностороннего нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Таким образом общество было лишено возможности устранить нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения,

поскольку на вступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта являются гарантиями обеспечения подрядчикам возможности реализовать предоставленное им право устранить допущенные при исполнении обязательств по контракту нарушения. В этой связи нарушение заказчиком установленных сроков лишает подрядчика возможности реализовать предоставленное ему право на устранение нарушений и в связи с этим предпринять действия по устранению, а, соответственно, лишает возможности контрольный в сфере закупок орган оценить в полном объеме поведение подрядчика с целью определения необходимости применения к нему такой меры государственного регулирования, как включение сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

Поскольку сокращение десятидневного срока, предназначенного для устранения нарушений условий контракта, послуживших основанием для принятия решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта, влечет невозможность включения сведений о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр уполномоченному органу следует указать дату надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта и дату вступления соответствующего решения в силу с учетом положений [части 13 статьи 95](#) Закона о контрактной системе.

Согласно ч.2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от исполнения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контрактов.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 104, ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

## **РЕШИЛА:**

Сведения, представленные администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара в отношении ООО «АВРОРА», не включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение 10 месяцев со дня его принятия.