

РЕШЕНИЕ

по делу № 08/272-17-РНП

о включении информации

в реестр недобросовестных поставщиков

г. Севастополь

Резолютивная часть решения объявлена 20 февраля 2017 года.

Решение изготовлено в полном объеме 27 февраля 2017 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю (далее – Крымское УФАС России) по контролю в сфере закупок города федерального значения Севастополя (далее – Комиссия)

рассмотрев информацию, представленную Федеральным государственным казенным общеобразовательным учреждением «Севастопольское президентское кадетское училище» (далее – Заказчик) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-ЮГ» (ИНН 235401400899) (далее – ООО «Стройкомплект-ЮГ») для включения в реестр недобросовестных поставщиков,

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении ООО «Стройкомплект-ЮГ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 года N 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее — Порядок).

Из представленных Заказчиком материалов следует, что по результатам электронного аукциона на поставку специализированной мебели (извещение № 0895100001216000006) (далее - Аукцион) победителем было признано Общество с ограниченной ответственностью «Седвел-Русь», предложившее наименьшую стоимость поставки товара 586 694,99 руб.

В соответствии с требованиями статьи 70 Закона о контрактной системе, 02 ноября 2016 года между Заказчиком и ООО «Седвел-Русь» был заключен контракт № 0895100001216000006-0693470-02 на поставку специализированной мебели (далее - Контракт).

Из представленных документов следует, что 02 ноября 2016 года ООО «Седвел-Русь» было переименовано в ООО «Стройкомплект-ЮГ».

Согласно пункту 2.1.4 Контракта, поставщик обязан передать покупателю товар в

течение 30 дней с даты подписания контракта. То есть нормативный срок поставки товара по контракту до 02 декабря 2016 года.

Из материалов дела следует, что по состоянию на 28 декабря 2016 года, подрядчик свои обязательства по Контракту в полном объеме не исполнил.

Согласно пункту 11.1 Контракта, его расторжение допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Из представленных документов следует, что 28 декабря 2016 года Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

29 декабря 2016 года Заказчиком размещено указанное решение в единой информационной системе и направлено Подрядчику заказным письмом с уведомлением.

Таким образом, датой надлежащего уведомления ООО «Стройкомплект-ЮГ» об одностороннем отказе Заказчика от исполнения договора будет являться 29 января 2017 года, либо дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу.

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, датой надлежащего уведомления ООО «Стройкомплект-ЮГ» об

одностороннем отказе Заказчика от исполнения договора является 29 января 2017 года, а датой расторжения контракта – 08 февраля 2017 года.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе, в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

13 февраля 2017 года Управлением в адрес ООО «Стройкомплект-ЮГ» было направлено уведомление о заседании комиссии по рассмотрению сведений о включении Общества в реестр недобросовестных поставщиков, а также о представлении пояснений по вопросу неисполнения обязательств по контракту № 0895100001216000006-0693470-02 от 02 ноября 2016 года.

Вместе с тем, пояснений от ООО «Стройкомплект-ЮГ» в адрес Управления не поступало.

Рассмотрев представленные Заказчиком документы, руководствуясь статьями 70, 104 Закона о контрактной системе, Порядком, Комиссия Крымского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Информацию, представленную Федеральным государственным казенным общеобразовательным учреждением «Севастопольское президентское кадетское училище» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-ЮГ» (ИНН 2310183823, ОГРН 1152310002680, адрес (место нахождения): ул. Дмитриевская дамба, д. 5, офис № 306/1, г. Краснодар, 350033, учредитель, генеральный директор Симонян Альвина Михайловна ИНН 235401400899, включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с неисполнением обязательств по контракту № 0895100001216000006-0693470-02 от 02 ноября 2016 года, заключенному с Заказчиком по результатам электронного аукциона на поставку специализированной мебели (извещение № 0895100001216000006), дата подведения итогов электронного аукциона 11 октября 2016 года, цена контракта 586 694 рубля 99 копеек, срок исполнения контракта - 02 декабря 2016 года), сроком на два года.
2. Датой включения информации в отношении ООО «Стройкомплект-ЮГ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату размещения указанной информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок

В соответствии с частью 11 статьи 104 Закона о контрактной системе включение в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, уклонившемся от заключения контракта, о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков информация, неисполнение действий, предусмотренных частью 9 статьи 104 Закона о контрактной системе, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

Дела об обжаловании решения контрольного органа в сфере закупок подведомственны арбитражному суду.