

Заказчику –

МБОУДО «Детская музыкальная школа» Пожарского муниципального округа

2-й мкр., д. 20, пгт. Лучегорск,
Пожарский р-н, Приморский край,
692001

ООО Агентство «Экспресс»

ул. 30 лет Победы, д. 14, кв. 35,

г. Салават, Республика
Башкортостан, 453262

Р Е Ш Е Н И Е РНП № 25-227/04-2024

комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по

Приморскому краю по контролю торгов о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков

27 июня 2024 года г. Владивосток

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю по контролю закупок (далее – Комиссия Приморского УФАС России) в составе:

Председатель комиссии: <...> – заместитель руководителя управления – начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

Члены комиссии:

<...> – ведущий специалист-эксперт отдела контроля торгов и органов власти;

<...> – специалист-эксперт отдела контроля торгов и органов власти,

рассмотрев обращение МБОУДО «Детская музыкальная школа» Пожарского муниципального округа о включении сведений об ООО Агентство «Экспресс» в реестр недобросовестных поставщиков,

в присутствии:

от Заказчика: представитель не прибыл;

от ООО Агентство «Экспресс»: представитель не прибыл,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поступило обращение МБОУДО «Детская музыкальная школа» Пожарского муниципального округа о включении сведений об ООО Агентство «Экспресс» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с тем, что Заказчик принял решение об одностороннем откaze от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству территории Детской музыкальной школы Пожарского МО по проекту «Мир доброй музыки затронет душу» в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (извещение № [0320300057624000001](#)).

В назначенное время на заседании Комиссии Приморского УФАС России были рассмотрены документы, представленные Заказчиком.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения Заказчика, Комиссия Приморского УФАС России установила следующее.

Заказчиком на официальном сайте в информационно – коммуникационной сети «Интернет» размещено извещение № [0320300057624000001](#) о проведении запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории Детской музыкальной школы Пожарского МО по проекту «Мир доброй музыки затронет душу» в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект».

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 12.04.2024 № ИЗК1 победителем было признано ООО Агентство «Экспресс».

16.04.2024 между МБОУДО «Детская музыкальная школа» Пожарского муниципального округа и ООО Агентство

«Экспресс» (далее – Подрядчик) был заключен муниципальный контракт № 6/2024 на выполнение работ по благоустройству территории Детской музыкальной школы Пожарского МО по проекту «Мир доброй музыки затронет душу» в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (далее – Контракт).

В соответствии с пунктом 1.1. Контракта, Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (далее - работы) Выполнение работ по благоустройству территории Детской музыкальной школы Пожарского МО по проекту «Мир доброй музыки затронет душу» в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (далее -Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

В соответствии с пунктом 3.1. Контракта, сроки выполнения работ, указанных в пункте 1.1. Контракта: 22.04.2024 по 07.08.2024 год.

Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) установлены следующие этапы выполнения работ и их сроки:

1 этап	Подготовительные работы: Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	22.04.2024	17.05.2024
2 этап	Покрытия: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, песка, тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка", бортовых камней бетонных Отмостка: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	20.05.2024	05.07.2024
3 этап	Устройство малых архитектурных форм: Скамейка стальная радиусная «Артек», фигура стальная, урна опрокидывающаяся Озеленение. Ограждение.	08.07.2024	07.08.2024

По состоянию на 10.06.2024 Подрядчик не исполнил обязательства, предусмотренные 1 этом выполнения работ, и не приступил к исполнению 2 этапа выполнения работ.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 3 статьи 708 ГК РФ, указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно части 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно пункту 10.2. Контракта, расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Кроме того, в соответствии с частью 14 вышеуказанной статьи, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Согласно сведениям, размещенным в ЕИС:

10.06.2024 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе.

21.06.2024 – дата расторжения Контракта.

В течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта ООО Агентство «Экспресс» не устранило нарушений послуживших основанием для принятия решения об одностороннем отказе.

Указанные обстоятельства не свидетельствует о добросовестном поведении ООО Агентство «Экспресс».

Следует отметить, что на основании абзаца 3 части 1 статьи 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Принимая решение об участии в конкурентных процедурах для заключения контракта, Общество несет повышенную ответственность за свои действия, а также должно действовать с особой разумностью и осмотрительностью с момента подачи заявки до завершения своих обязательств по контракту.

ООО Агентство «Экспресс» подало заявку на участие в электронном аукционе, задекларировав согласие с условиями документации о проведении электронного аукциона, и, как следствие, заключило контракт, принимая на себя обязательства по его исполнению.

При этом недобросовестность юридического лица определяется не его виной, как субъективным отношением к содеянному, а исключительно той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота.

Таким образом, ООО Агентство «Экспресс» не была проявлена та степень заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась при заключении контракта и его исполнении.

Рассматриваемые правоотношения носят публичный характер, а потому Поставщик, принимая решение о заключении государственного контракта, несет повышенную ответственность за свои действия, а также должен действовать с особой разумностью и осмотрительностью с момента заключения контракта до завершения своих обязательств по контракту.

В поведении участника закупки наличествуют признаки недобросовестности, так как ООО Агентство «Экспресс» не предприняло действий для надлежащего исполнения контракта в установленные сроки.

Согласно части 2 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Руководствуясь статьей 104 Закона № 44-ФЗ и правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации о порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 30 июня 2021 года № 1078, Комиссия Приморского УФАС России

РЕШИЛА:

Дата события	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения Заказчика	II раздел		
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления Заказчиком сведений	Итого просрочка в днях I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого проср в дн: II разделе

21.06. 2024	25.06. 2024	21.06. 2024	0	21.06. 2024	28.06. 2024	27.06. 2024	0
----------------	----------------	----------------	---	----------------	----------------	----------------	---

Включить сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 0266033244; ОГРН: 1100266000185; адрес: ул. 30 лет Победы, д. 14, кв. 35, г. Салават, Республика Башкортостан, 453262) в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года с момента размещения сведений об ООО Агентство «Экспресс» в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте в информационно – коммуникационной сети «Интернет», в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству территории Детской музыкальной школы Пожарского МО по проекту «Мир доброй музыки затронет душу» в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (извещение № [0320300057624000001](#)).

Председатель комиссии: <...>

Члены комиссии: <...>