

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 054/10/5-8/2023

09 января 2023 г.

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (далее - Новосибирское УФАС России) по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров в составе:

<...>;

<...>;

<...>;

рассмотрев обращение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «НГТУ», Заявитель, вх. № 21102/22 от 27.12.2022 г. и № 21111-ЭП/22 от 27.12.2022 г.) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина» (далее – ООО «АСМ Тимушкина», Подрядчик), признанном победителем запроса предложений в электронной форме (не для СМСП)_2019 на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство Лечебно-оздоровительного лагеря по ул. Лесное шоссе в Заельцовском районе г. Новосибирска (№ 08зп-22) (извещение от 30.03.2022 г. № 32211269806 на сайте <https://zakupki.gov.ru/>), с которым договор № 08ПР22322Р от 25.04.2022 года расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий договора,

в отсутствие представителя ФГБОУ ВО «НГТУ», надлежащим образом уведомленного о дате, времени и месте рассмотрения обращения по существу,

в присутствии представителей ООО «АСМ Тимушкина» – Саламатина Владислава Викторовича (представитель по доверенности № б/н от 09.01.2023 г.),

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «НГТУ», Заявитель, вх. № 21102/22 от 27.12.2022 г. и № 21111-ЭП/22 от 27.12.2022 г.) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная

мастерская Тимушкина» (далее – ООО «АСМ Тимушкина», Подрядчик), признанном победителем запроса предложений в электронной форме (не для СМСП)_2019 на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство Лечебно-оздоровительного лагеря по ул. Лесное шоссе в Заельцовском районе г. Новосибирска (№08зп-22) (извещение от 30.03.2022 г. № 32211269806 на сайте <https://zakupki.gov.ru/>), с которым договор № 08ПР22322Р от 25.04.2022 года расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий договора.

Сведения о лице, в отношении которого принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков:

1. Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина»;

2. Место нахождения юридического лица: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мичурина 20, офис 309;

3. ИНН: 5406691206;

4. Дата заключения договора: «25» апреля 2022 года;

Итоговый протокол открытого запроса предложений в электронной форме от 14.04.2022 № №08зп-22;

5. Сведения о договоре:

наименование работ: комплекс работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство Лечебно-оздоровительного лагеря по ул. Лесное шоссе в Заельцовском районе г. Новосибирска;

Код ОКПД 2: 71.12.19 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов;

Валюта договора: российские рубли;

Цена договора: 4 595 000 (четыре миллиона пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ;

6. Дата принятия решения о расторжении - «02» декабря 2022;

Дата направления решения Подрядчику - «07» декабря 2022;

Дата вступления решения в силу - «17» декабря 2022 года.

ФГБОУ ВО «НГТУ» сообщило следующее.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» (далее - НГТУ, Заказчик) в соответствии ч. 2. ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» направляет сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина» (далее - Подрядчик), договор с которым расторгнут в результате одностороннего отказа

Заказчиком от исполнения договора в связи с существенным нарушением Подрядчиком договора.

На основании письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.06.2022 № МН-17/2032 НГТУ является заказчиком, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера.

Основание для расторжения договора: п. 2 ст. 405, п. 3 ст. 708 Гражданского кодекса РФ, п. 7.2. Договора - нарушение Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Договоре, в результате которого исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес.

ООО «АСМ Тимушкина» представило следующие пояснения по существу рассматриваемого вопроса.

Между ФГБОУ ВО «НГТУ» (далее – Заказчик) и ООО «АСМ Тимушкина» (далее – Подрядчик) был заключен договор № 08ПР22322Р от 25.04.2022 года на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство Лечебно-оздоровительного лагеря по ул. Лесное шоссе в Заельцовском районе г. Новосибирска. Указанный выше договор был заключен в соответствии с условиями закупки № 32211269806 от 30.03.2022 года.

В соответствии с п. 2.2.3. договора № 08ПР22322Р от 25.04.2022 года, обязанностью Заказчика является предоставление Подрядчику имеющейся документации, необходимой для выполнения работ, в том числе эскизный проект и иные необходимые документы в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

25.04.2022 г. Заказчиком по электронной почте была частично передана документация, но не в полном объеме, который необходим для выполнения комплекса работ по проектированию. Отсутствовали технические условия на подключение к электрическим сетям, отчет об инженерно-экологических изысканиях, отчет об инженерно-геодезических изысканиях, правоустанавливающие документы на земельный участок.

После запроса недостающих документов, Заказчик 29.04.2022 г. предоставил технические условия на подключение к электрическим сетям, 05.05.2022 - отчет об инженерно-экологических изысканиях, 30.06.2022 г. - правоустанавливающие документы на земельный участок. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях Заказчиком не предоставлен до настоящего времени. Более того, в процессе выполнения работ по договору № 08ПР22322Р от 25.04.2022 года, Заказчиком были внесены корректировки в техническое задание в части водоснабжения проектируемого объекта, вследствие чего потребовались дополнительные инженерно-геодезические изыскания.

14.06.2022 г. Заказчиком по электронной почте был направлен черновик топографической съемки участка в масштабе 1:500, что не соответствует требованиям к документации, передаваемой для государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

Подрядчиком устно, в телефонных переговорах и письменно 09.08.2022 г. неоднократно запрашивался отчет об инженерно-геодезических изысканиях. До настоящего времени отчет не передан.

Более того, комплект проектно-сметной документации был проверен и согласован Заказчиком, о чем свидетельствуют подписанные титульные листы, направленные посредством скан-копий по электронной почте.

В соответствии с п. 45 Задания на проектирование (Приложение 1 к договору № 08ПР22322Р от 25.04.2022 года) обязанностью Подрядчика является заключение договора по доверенности Заказчика на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий с ГБУ НСО «ГВЭ НСО». Но для передачи проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу необходима подготовка указанной документации в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, нормами и правилами, а именно:

- Проектно-сметная документация подготавливается в соответствии с требованиями Постановления Правительства №87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм.), а также требованиями СП, ГОСТ, методик определения сметной стоимости строительства;

- Инженерные изыскания подготавливаются в соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (ред. от 15.09.2020), а именно- материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах). Результаты инженерных изысканий используются в том числе для формирования государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Более того в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 20 декабря 2017 г. № 47994-ОД/08, результаты инженерно-геодезических изысканий необходимо регистрировать ГБУ НСО «Фонд пространственных данных Новосибирской области».

Т. к. результаты инженерных изысканий подготавливались Заказчиком и не были переданы в полном объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы, у Подрядчика отсутствовала возможность исполнения договора № 08ПР22322Р от 25.04.2022 года в полном объеме.

Таким образом, Заказчик грубо нарушил условия п. 1.1 договора в части создания необходимых условий для выполнения работ, п. 2.2.3 договора в части передачи необходимой для выполнения работ документации в целом и нарушении сроков ее передачи частично.

На основании изложенного, ООО «АСМ Тимушкина» просит отказать ФГБОУ ВО

«НГТУ» в обращении (вх. № 21102/22 от 27.12.2022 г. и №21111- ЭП/22 от 27.12.2022 г.) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «АСМ Тимушкина», в связи с невозможностью исполнения условий договора в полном объеме по причине нарушения существенных условий договора Заказчиком, повлиявшего на ход выполнения работ и исполнения обязательств в целом.

Рассмотрев представленные документы и доводы лиц, участвующих в рассмотрении обращения, Комиссия Новосибирского УФАС России приходит к следующим выводам.

30.03.2022 г. ФГБОУ ВО «НГТУ» (далее - Заказчик) в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) было размещено извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (не для СМСП)_2019 на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство Лечебно-оздоровительного лагеря по ул. Лесное шоссе в Заельцовском районе г. Новосибирска (№ 08зп-22) (извещение № 32211269806 на сайте www.zakupki.gov.ru).

ФГБОУ ВО «НГТУ» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Согласно пункту 6.1 Извещения о проведении открытого запроса предложений в электронной форме №08зп-22 на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство Лечебно-оздоровительного лагеря по ул. Лесное шоссе в Заельцовском районе г. Новосибирска, начальная (максимальная) цена договора составляет 5 422 810 (пять миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек.

Дата начала срока подачи заявок 31.03.2022 (МСК+4). Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика) 11.04.2022 в 09:00 (МСК+4). Дата подведения итогов 14.04.2022 (МСК+4).

Согласно итоговому протоколу от 14.04.2022 № 08ЗП-22, заявка участника под номером 1 – ООО «АСМ Тимушкина» признана победителем, с предложенной ценой договора 4 595 000 руб. 00 коп. без НДС.

Между ФГБОУ ВО «НГТУ» и ООО «АСМ Тимушкина» заключен договор № 08ПР22322Р от 25.04.2022 на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство Лечебно-оздоровительного лагеря по ул. Лесное шоссе в Заельцовском районе г. Новосибирска (далее – Договор).

В силу п. 1 договора ООО «АСМ Тимушкина» обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство Лечебно-оздоровительного лагеря по ул. Лесное шоссе в Заельцовском районе г. Новосибирска в соответствии с условиями договора, а ФГБОУ ВО «НГТУ» обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

Согласно п. 1.4. договора № 08ПР22322Р от 25.04.2022 и разделу 45 Технического

задания, Подрядчик обязан выполнить работы в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания сторонами Договора.

Однако в определенный договором срок (до 25.07.2022) Подрядчик не передал проектную документацию на государственную экспертизу в ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

Согласно п. 7.2. Договора, договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и Договором.

Письмом № 3929/КС от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «НГТУ» сообщило Подрядчику расторжении договора № 08ПР22322Р от 25.04.2022 г. на основании ч. 3 ст. 708 ГК РФ, ч. 2 ст. 405 ГК РФ и п. 7.2. Договора.

Согласно абз. 1 Правил направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 (далее – Правила № 1211), данные Правила устанавливают порядок направления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков (далее - уполномоченный орган), в том числе, сведений о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

В соответствии со ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 450 ГК РФ, существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 523 ГК РФ, нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в том числе в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Изучив пояснения ООО «АСМ Тимушкина», Комиссия Новосибирского УФАС

России установила следующее.

Согласно п. 2.2.3. Договора, обязанностью Заказчика является предоставление Подрядчику имеющейся документации, необходимой для выполнения работ, в том числе эскизный проект и иные необходимые документы в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

25.04.2022 г. Заказчиком по электронной почте была частично передана документация, но не в полном объеме, который необходим для выполнения комплекса работ по проектированию. В частности, отсутствовали технические условия на подключение к электрическим сетям, отчет об инженерно-экологических изысканиях, отчет об инженерно-геодезических изысканиях, правоустанавливающие документы на земельный участок.

29.04.2022 г. Заказчик предоставил Подрядчику технические условия на подключение к электрическим сетям, 05.05.2022 г. - отчет об инженерно-экологических изысканиях, 30.06.2022 г. - правоустанавливающие документы на земельный участок. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях Заказчиком не предоставлен до настоящего времени. Более того, в процессе выполнения работ по Договору, Заказчиком были внесены корректировки в техническое задание в части водоснабжения проектируемого объекта, вследствие чего потребовались дополнительные инженерно-геодезические изыскания.

14.06.2022 г. Заказчиком по электронной почте был направлен черновик топографической съемки участка в масштабе 1:500, что не соответствует требованиям к документации, передаваемой для государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

Подрядчиком, письмом № 19/п от 09.08.2022 г. запрашивал у Заказчика отчет об инженерно-геодезических изысканиях. Но до настоящего времени отчет передан не был.

При этом, комплект проектно-сметной документации был проверен и согласован Заказчиком, о чем свидетельствуют подписанные титульные листы, направленные посредством скан-копий по электронной почте в адрес Подрядчика.

В соответствии с п. 45 Задания на проектирование (Приложение 1 к договору № 08ПР22322Р от 25.04.2022 года) обязанностью Подрядчика является заключение договора по доверенности Заказчика на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий с ГБУ НСО «ГВЭ НСО». Но для передачи проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу необходима подготовка указанной документации в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, нормами и правилами, а именно:

- Проектно-сметная документация подготавливается в соответствии с требованиями Постановления Правительства №87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм.), а также требованиями СП, ГОСТ, методик определения сметной стоимости строительства;
- Инженерные изыскания подготавливаются в соответствии с п. 6 Постановления

Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (ред. от 15.09.2020), а именно- материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах). Результаты инженерных изысканий используются в том числе для формирования государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Более того в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 20 декабря 2017 г. № 47994-ОД/08, результаты инженерно-геодезических изысканий необходимо регистрировать ГБУ НСО «Фонд пространственных данных Новосибирской области».

Таким образом, результаты инженерных изысканий подготавливались Заказчиком и были переданы не в полном объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы, вследствие чего у Подрядчика отсутствовала возможность исполнения договора № 08ПР22322Р от 25.04.2022 года в полном объеме.

Таким образом, Заказчик нарушил условия п. 1.1 договора в части создания необходимых условий для выполнения работ, п. 2.2.3 договора в части передачи необходимой для выполнения работ документации в целом и нарушении сроков ее передачи частично.

Согласно сведениям из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ООО «АСМ Тимушкина» (630005, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мичурина 20, офис 309, ОГРН: 1115476144717, Дата присвоения ОГРН: 24.11.2011, ИНН: 5406691206, КПП: 540601001) ранее не включалось в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

При вышеуказанных обстоятельствах, комиссия Новосибирского УФАС России полагает, что ООО «АСМ Тимушкина» предприняло зависящие от него меры для исполнения своих обязательств, что не свидетельствует о его пренебрежительном отношении к правоотношениям.

Согласно ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

В соответствии с ч. 3 ст. 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам

не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Уклонение от исполнения договора может выражаться как в совершении целенаправленных (умышленных) действий или бездействия, осуществленных с указанной целью, так и в их совершении по неосторожности, когда участник аукциона в электронной форме, по небрежности не принимает необходимых мер по соблюдению норм и правил, необходимых для исполнения договора, то есть создает условия, влекущие невозможность его исполнения. При этом участвуя обязательно в силу закона торгах, участник должен осознавать то обстоятельство, что он вступает в специальным образом урегулированные правоотношения, в данном случае связанные с расходованием денежных средств фонда капитального ремонта, что требует от него большей заботливости и осмотрительности при исполнении своих обязанностей. Соответственно, принимая решение об участии в процедуре выбора подрядной организации и подавая заявку, участник должен осознавать возможность наступления для него неблагоприятных последствий в случае признания его победителем и уклонения от исполнения контракта в дальнейшем.

При этом основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является такое уклонение лица от заключения или исполнения контракта, которое предполагает недобросовестное поведение.

Комиссия считает, что в рассматриваемом случае возможно применение по аналогии правовой позиции, сформулированной в Определениях Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 17.09.2012 № ВАС-11617/12, от 12.07.2013 № ВАС-8371/13, согласно которой включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является санкцией за недобросовестное поведение участника, выражающееся в намеренном и умышленном неисполнении своих договорных обязательств.

По смыслу действующего законодательства ведение реестра недобросовестных поставщиков призвано обеспечивать защиту заказчиков от действий (бездействия) недобросовестных поставщиков при заключении и исполнении договоров (контрактов). В то же время включение в реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры закупки обязательств. При этом одним из последствий такого включения может являться ограничение прав лица на участие в течение установленного срока в закупках товаров, работ, услуг.

В соответствии с п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 463 Гражданского кодекса Российской Федерации, если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.

На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России, представитель ООО «АСМ Тимушкина» пояснил, что ООО «АСМ Тимушкина» не отказывается от исполнения своих обязательств по Договору.

Исходя из вышеизложенного, Комиссия Новосибирского УФАС России приходит к выводу, что ООО «АСМ Тимушкина» не имело умысла на невыполнение предусмотренных договором обязательств.

При таких обстоятельствах, оценивая все имеющиеся факты, комиссия антимонопольного органа приходит к выводу о том, что сведения в отношении ООО «АСМ Тимушкина», в соответствии статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Учитывая изложенные обстоятельства, руководствуясь статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктом 5.3.4. Положения о ФАС России, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 331 от 30.06.2004 года, пунктом 7.10. Положения о территориальном органе ФАС России, утвержденного Приказом ФАС России № 649/15 от 23.07.2015 года, Постановлением Правительства Российской Федерации № 1211 от 22.11.2012 года «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ЗАКЛЮЧИЛА:

Признать имеющиеся материалы недостаточными для включения информации об ООО «АСМ Тимушкина» (ИНН: 5406691206, КПП 540601001, ОГРН: 1115476144717 от 24.11.2011 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 20, офис 309) в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Заключение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

А.И. Супрун